



ANKARA ÜNİVERSİTESİ

**2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE
DEĞERLENDİRME RAPORU**

Mart 2013



Ben askeri deha filan bilmiyorum. Herhangi bir zorluk önünde kaldığım zaman yaptığım iş şudur: Vaziyeti iyice tespit etmek, sonra bu vaziyet karşısında alınacak tedbirin ne olduğuna karar vermek.

K. Atatürk

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

İÇİNDEKİLER

I. Yönetici Özeti	7
II. Genel Değerlendirme	9
1. Misyon	9
2. Vizyon	9
3. Temel Değerlerimiz	9
4. Yatırımların Finansman Kaynakları.....	12
5. Mevcut Üretim Kapasitesi.....	13
6. 2012 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen Ve Gerçekleşen Kapasite Artışı.....	16
7. 2012 Yılı Yatırım Uygulamaları	18
a) Genel Yatırım Uygulama Durumu	18
b) Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar	22
III. 2012 Yılı Proje Uygulamaları	24
1. Sağlık Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu.....	24
2. Eğitim Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu.....	29
3. Sosyal Ve Teknolojik Araştırmalar Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu	39
IV. Öneriler	44
V. 2012 Yılı Kamu Yatırımları Özeti.....	45
VI. 2012 Yılı Harcamaları Dönem Gerçekleşme Raporu.....	49

I. YÖNETİCİ ÖZETİ

Cumhuriyetin kurduğu ilk Üniversite olmanın sorumluluğunu taşıyan Ankara Üniversitesi, 2011-2012 eğitim ve öğretim döneminde toplam 54.539 öğrencisi, 3.459 akademik personeli, 27 yabancı uyruklu akademik personeli, 5.200 idari personeli, 131 sözleşmeli, 205 işçi statüsünde personeli olmak üzere toplam 9.022 personeli ile 14 fakülte, 13 enstitü, 3 yüksekokul, 9 meslek yüksekokulu, 1 devlet konservatuarı, 35 araştırma uygulama merkezi, 3 bölüm, 2 merkez, Cebeci ve İbn-i Sina olmak üzere 2 araştırma uygulama hastanesi ve 1 dış hekimliği uygulama hastanesi ile 13 yerleşkede eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, topluma hizmet ve uluslararasılaşma alanlarında öncü ve etkin çalışmalarını sürdürmektedir.

Kamu yatırımları içinde üniversitelere ayrılan payda eğitim, sağlık ve teknolojik araştırmalar sektörlerinde önemli bir yer edinen Üniversitemize 2012 yılı yatırımları için toplam 80.678.000.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödenek, yıl içerisinde yapılan 2.711.280.-TL ekleme işlemi ile toplam 83.389.280.-TL'ye çıkmıştır.

Yatırım ödeneklerinin kullanımı revize ödeneklere göre toplamda %75,3, bilimsel araştırma projeleri dışında yatırımcı birimlerin yürüttüğü projeler toplamında ise %87,2 oranında gerçekleşmiştir. Bu oran ertesi yıla devredilen öz gelirler çıkarılıp bakıldığında %99,2'ye çıkmaktadır.

Tablo-1 Ankara Üniversitesi 2012 Yılı Yatırım Gerçekleşmeleri (1.000 TL)

Sektör	Program Ödeneği	Revize Ödenek	Gerçekleşme	Revize Ödeneğe Göre Gerçekleşme Oranı (%)	Gerçekleşme Oranı (%) (Öz Gelirler Hariç)
Eğitim	18.130	17.142	12.246	71,4	100,0
Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor	2	2	0	0,0	0,0
Sağlık	20.000	23.533	23.239	98,8	98,8
Sosyal- Teknolojik Araştırmalar	36.546	36.713	22.751	62,0	62,0
TOPLAM	74.678	77.390	58.236	75,3	82,4
TOPLAM (Bilimsel Araştırma Projeleri Hariç)	38.132	40.677	35.485	87,2	99,2

Not: Döner Sermaye ve Kamulaştırma ödenekleri dahil edilmemiştir.

2012 Yılı içerisinde, Eğitim Sektöründe 12.245.314.-TL kaynak kullanımı gerçekleşmiştir. Bu kapsamda Gölbaşı Yerleşkesinde Kurum Belge ve Arşiv Binası inşaatı tamamlanmış, kampüslerde hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik olarak 22 binanın büyük bakım onarımı gerçekleştirilmiş, 737 adet süreli yayın ve veri tabanı aboneliği, 997 adet bilgisayar ve eğitim donanımı ile laboratuvar altyapılarının iyileştirilmesine yönelik muhtelif diğer demirbaşların alımı yapılmıştır. Eğitim sektöründe gerçekleşme oranının düşük kalmasında planlanan yeni yatırımlara ilişkin olarak 2012 yılında öngörülen projelerin belirlenmesi ve ihale sürecine ilişkin çalışmaların Ağustos ayına kadar başlatılmamış olması gelmektedir. Bununla birlikte Eylül ve izleyen aylarda yeni projeler için ayrılan kaynağın kullanılamayacağı anlaşıldığında öz gelir hariç olmak üzere ödeneklerin hazine yardımı

karşılığı olan kısmı başta büyük onarım, bilişim altyapısı ile eğitim ve laboratuvar altyapılarının iyileştirilmesine yönelik projelere aktarılmıştır. Ertesi yıla devredilen öz gelirler hariç bakıldığında eğitim sektöründe toplamda gerçekleştirme oranı % 100'e çıkmaktadır.

Sağlık Sektöründe 23.239.141.-TL kaynak kullanımı ile Ülkemizde araştırma ve topluma hizmet alanında önemli katkılar sunması beklenen 200 yataklı Çocuk Hastanesi inşaatı tamamlanarak donanımının sağlanması konusunda çeşitli makine-teçhizat alımları yapılmıştır. Diğer taraftan 9 adet binanın büyük bakım onarımı gerçekleştirilmiş ve Dış Hekimliği Fakültesi ihtiyacı için makine-teçhizat alımları gerçekleştirilmiştir. Sağlık sektöründe toplamda gerçekleştirme oranı % 98,8 oranında çıkmıştır.

Teknolojik Araştırmalar Sektöründe, Bilimsel Araştırma Projeleri için ise 36.626.000.-TL ödenek bütçeden özel hesaba aktararak 237 adet bilimsel araştırma projesi desteklenmiş ve köklü geleneği ve akademik birikimi ile Üniversitemiz, hızla değişen ve gelişen ülkemize, bilimsel araştırma alanında önemli katkılar sunmuştur. BAP projeleri dahil olmak üzere teknolojik araştırmalar sektöründe bütün ödenekler izleyen yıllarda kullanılmak üzere emanet hesaplara aktarılmıştır. Emanet hesaplara aktarılan tutarın ise 2012 yılında % 62'sine karşılık gelen kısmı kullanılmıştır. 2012 yılında açılan akreditifler ile birlikte bu oran daha yüksek düzeye çıkmaktadır.

2012 yılında, önceki yıllarda da olduğu gibi, geniş bir alanda faaliyet gösteren ve etkinlikleri büyük bir çeşitlilik arz eden Üniversitemizin kaynaklarının saydamlık ve hesap verilebilirlik temelinde etkili ve verimli kullanılması amaçlanmış olup; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun Kamu Yatırım Projelerini düzenleyen 25 inci maddesi gereği Sayıştay Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığına sunulmak üzere hazırlanan Ankara Üniversitesi 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporunu kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım.

Prof. Dr. Erkan İBİŞ
Rektör

II. GENEL DEĞERLENDİRME

1. MİSYON

Çağdaş Cumhuriyete, eğitim-öğretim faaliyetleri ile topluma, araştırma faaliyetleri ile bilime ve bilimsel bulgulardan yararlanan diğer tüm olgulara, hizmet faaliyetleri ile bireylere, kurumlara ve toplumun bütününe en verimli ve etkili üniversiter katkıları sunmak.

2. VİZYON

Eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmette dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer almak.

3. TEMEL DEĞERLERİMİZ

Türkiye Cumhuriyeti'nin Başkentinde kurulan ilk üniversite olan Ankara Üniversitesi, aklın ve bilimin yol göstericiliğinde hizmet etmeyi en temel değeri kabul etmiş olup, tüm faaliyetlerinde gözettiği değerler şunlardır;

- Çağdaş bilim ve teknolojilerdeki gelişmelere nitelikli eğitim-öğretim ve araştırmalar ile katkıda bulunmak.
- Bilim ve teknolojideki gelişmeleri güncellikle takip ederek ülkenin yükseköğretimine, toplumsal yaşamına, yönetimine, kalkınma-gelişme dinamiklerine, hizmet ve ürün üretim süreçlerine yansıtma.
- İnsan refahı ve mutluluğu ile doğaya ve çevreye tam duyarlılık içerisinde ülkenin hızlı ve sürdürülebilir kalkınma çabalarını güçlendirmek.
- Başta genç nesiller olmak üzere her yaşta insanımıza öğrenmek, meslek sahibi olarak çalışmak ve çalışmalarında verimliliği artırmak için bilimsel ve mesleki gelişme olanaklarını mümkün olan en etkili biçimde sunmak.
- Nitelikli, özgün ve özgül bilimsel bilgi üretimi, yayım ve bilginin kullanılabilir yayılımında mükemmeliyet için sürekli çaba göstermek.
- Araştırmacılar ve bilim insanlarına özgür ve verimli çalışma altyapısı ve ortamı sunarak bilimin ışığına güç katmak.
- Bilimde ve yükseköğretimde ileri ülkelerin oluşturduğu uluslararası platformlarda en saygın konumlarda olmak.

Aşağıdaki tabloda gösterildiği üzere Üniversitemiz 2008-2012 dönemi stratejik planında 9 adet stratejik amaç altında 54 adet stratejik hedef yer almaktadır. Söz konusu hedefleri gerçekleştirmek üzere öngörülen faaliyet/projeler yine plan ve ilgili yıl performans programlarında belirlenmiştir.

Tablo-2 Stratejik Amaç ve Hedefler

Amaç-1. Bilişim Altyapısının İyileştirilmesi
Hedef 1.1 . Yazılım Geliştirilmesi
Hedef 1.2. Ağ Hizmet Kalitesinin Yükseltilmesi
Hedef 1.3. İnternet- İtranet Servis Kalite ve Çeşitliliğinin Artırılması
Hedef 1.4. Web Sayfası Geliştirilmesi/ Yenilenmesi
Hedef 1.5. Her Personele 2012 Yılına Kadar Bir, Öğrencilere Günün Şartlarına Uygun Sayıda Bilgisayar Sağlanması
Amaç-2. Araştırma Etkinliklerinin İyileştirilmesi
Hedef 2.1. Düzenlenen Toplantı Sayılarının %10 Artırılması
Hedef 2.2. Yayın Desteğinin Artırılması
Hedef 2.3. Toplantı Katılım Desteğinin Her Yıl %10 Artırılması
Hedef 2.4. BAP (%50), TÜBİTAK/DPT (%100) ve Diğer Proje/Araştırma Desteklerinin Beş Yıl İçinde Artırılması
Amaç-3. Eğitim-Öğretimin İyileştirilmesi
Hedef 3.1. Ders Materyali Geliştirilmesi
Hedef 3.2. Araştırma-İnceleme Gezi Desteğinin Artırılması
Hedef 3.3. Akreditasyonun Yaygınlaştırılması ve Sürdürülmesi
Hedef 3.4. Derslik Geliştirilmesi
Hedef 3.5. Laboratuvar/Klinik İyileştirme
Hedef 3.6. Engelliler için Düzenlemeler Yapılması
Hedef 3.7. Akademik Kadroları 2012 Yılına Kadar İdeal Oranlara Ulaştırma
Hedef 3.8. Elmadağ Meslek Yüksekokulunun Geliştirilmesi
Hedef 3.9. Gölbaşı- Virancık Kampüsünün Tamamlanması
Hedef 3.10. Çocuk Hastanesi Yapımı
Amaç-4. İdari Hizmetlerin İyileştirilmesi
Hedef 4.1. Özendirme ve Ödüllendirmenin Artırılması
Hedef 4.2. Destek Hizmetlerinin İyileştirilmesi
Hedef 4.3. İhtiyaç Duyulan Daire Başkanlıklarının Kurulması
Hedef 4.4. Akademik Personel Ofislerinin İyileştirilmesi
Hedef 4.5. İdari Birimlerin Altyapılarının İyileştirilmesi
Hedef 4.6. İdari Personel Kadrolarının 2012 Yılına Kadar İdeal Oranlara Ulaşması
Hedef 4.7. Teknik/Sağlık Personel Sayılarının 2012'ye Kadar İdeal Oranlara Ulaşması
Hedef 4.8. Tesisatların Tasarruf Gözetilerek İyileştirilmesi


Tablo-2 Stratejik Amaç ve Hedefler (Devamı)

Amaç -5. Topluma Hizmetin İyileştirilmesi
Hedef 5.1. Paydaşlarla İlişkilerin İyileştirilmesi
Hedef 5.2. Tanıtım Faaliyetlerinin Başlatılması ve Geliştirilmesi
Hedef 5.3. Mezunlarla İlişkilerin Geliştirilmesi
Hedef 5.4. Topluma Hizmet Faaliyetlerinin ve Kalitesinin Artırılması
Hedef 5.5. Yaşam Boyu Öğrenimin Geliştirilmesi
Hedef 5.6. Uzaktan Eğitimin Yaygınlaştırılması
Hedef 5.7. Radyo ve İnternet Televizyonunun Geliştirilmesi
Amaç-6. Öğrenciye Hizmet Etkinliklerinin İyileştirilmesi
Hedef 6.1. Tüm Birimlerde Öğrenci Temsilciliği Odalarının Kurulması
Hedef 6.2. Kültür ve Spor Etkinliklerinin Artırılması
Hedef 6.3. Sosyal Alanların Sürekli İyileştirilmesi
Hedef 6.4. Kariyer Planlama Merkezinin 2008 Yılında Oluşturulması
Hedef 6.5. Sağlık, Danışmanlık, Barınma vb Hizmetlerin İyileştirilmesi
Hedef 6.6. Öğrencinin Yabancı Dil, Teknoloji Kullanım Becerisinin Artırılması
Amaç-7. Bilgi-Belge Yönetimi, Kütüphane ve Öğrenme Merkezleri Geliştirilmesi
Hedef 7.1 Farklı Yerleşkelerde Öğrenme Merkezleri Kurulması
Hedef 7.2. Mevcut Bilgi Kaynakları Sayısının Her yıl %10 Artırılması
Hedef 7.3. Açık Arşiv Sisteminin Geliştirilmesi
Hedef 7.4. Açık Ders Malzemesi Veri Tabanının Oluşturulması
Hedef 7.5. Öğrenme Merkezi Dışında Bulunan Birim Kütüphanelerinin İyileştirilmesi
Amaç-8. Hizmet İçi Eğitimin Geliştirilmesi
Hedef 8.1. Alt Birim ve Alt Yapının Kurulması
Hedef 8.2. Her Personel İçin Eğitim İhtiyaçlarının Saptanması
Hedef 8.3. Yıllık Hizmet İçi Eğitim Planlarının Yapılması
Hedef 8.4. İdari Personel İhtiyaçlarına Uygun Eğitim Programları Düzenlenmesi
Hedef 8.5. Akademik Personel İçin Eğitim Programları Düzenlenmesi
Hedef 8.6. Uygulanan Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi
Amaç-9. Yönetim Bilgi Sistemini Kurulması/ Hizmetlerde Otomasyon
Hedef-9.1. Üniversitenin Yönetim Bilgi Sistemi Alt Yapı Hizmetlerinin 2011 Yılı Sonuna Kadar Tamamlanması
Hedef 9.2. Gerekli Bilginin Elde Edilmesi (Toplanması), İşlenmesi ve Sisteme Girilmesi
Hedef 9.3. Süreç Kontrolü

4. YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI

Ankara Üniversitesi'nin 2012 Yılı Yatırım Programında toplam 14 proje için 80.678.000.-TL kaynak öngörülmüş olup; yıl içerisinde gerçekleştirilen ekleme işlemleri ile yılsonu itibariyle 83.389.280.-TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın 7.411.580.-TL'si öz gelir, 8.586.700.-TL'si BAP projeleri için döner sermaye katkı payı, 6.000.000.-TL'si döner sermaye, 61.259.000.-TL'si hazine yardımı ve 132.000.-TL'si hibe olarak finanse edilmiştir.

Şekil-1 Ankara Üniversitesi Yatırımların Kaynaklara Göre Dağılımı



2012 Yılı Üniversitemiz Yatırım Programında eğitim sektöründe yer alan toplam 3 proje için 19.130.000.-TL kaynak ayrılmış olup 6.700.000.-TL'sinin öz gelirlerle, 11.298.000.-TL'sinin hazine yardımıyla, 1.000.000.-TL'sinin döner sermaye ile ve 132.000.-TL'sinin hibe yolu ile finanse edilmesi planlanmıştır. Diğer taraftan beden eğitimi ve spor sektöründe yer alan Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesinin yılı programında 2.000.-TL iz bedel ile izlenmesi uygun görülmüştür.

Sağlık Sektöründe ise 3 proje için toplam 25.000.000.-TL ödenek tahsis edilmiş olup; 5.000.000.-TL'sinin döner sermaye kaynakları ve 20.000.000.-TL'sinin ise hazine yardımı ile finanse edilmesi planlanmıştır.

Sosyal ve Teknolojik Araştırmalar Sektöründe 7 proje için 36.546.000.-TL ödenek tahsis edilmiş olup; 8.500.000.-TL'sinin Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliği'nin 11 inci maddesi gereği kaydedilen ödeneklerle ve 28.046.000.-TL'sinin hazine yardımı ile finanse edilmesi planlanmıştır. Söz konusu proje ödenekleri yıl içerisinde Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Usul ve Esasların bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılmasına ilişkin 5. Maddesi uyarınca bütçelendikleri tertiplerden tahakkuka bağlanarak proje özel hesabına aktarılmak suretiyle kullanılmaktadır.

Tablo-3 2012 Mali Yılı Yatırım Programı Proje Finansman Kaynakları (1.000 TL)

PROJE NO	PROJE ADI	2012 YILI PROGRAM ÖDENEĞİ	FİNANSMAN KAYNAĞI				
			ÖZ GELİR	DÖNER SERMAYE	DÖNER SERMAYE KATKI PAYI	HAZİNE YARDIMI	HİBE /DIŞ ÖZKAYNAK
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM		80.678	6.700	6.000	8.500	59.346	132
DKH SOSYAL-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR		36.546			8.500	28.046	
2011K120220	Viral Zoonozlar Tanı ve İleri Arş. Lab.	2.978				2.978	
2010K120520	Süperiletkenlik Araştırma Merkezi Lab.	5.435				5.435	
2005K120140	Bilim İnsanı Yetiştirme Projesi	850				850	
2006K120470	Hızlandırıcı Merkezi ve Test Lab.	9.283				9.283	
2012K120420	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	8.500			8.500		
2012K120430	Parçacık Hızlandırma Merkezi	7.000				7.000	
2012K120440	Yer Bilimleri Uyg. Ve Arş. Merkezi	2.500				2.500	
EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM		19.130	6.700	1.000		11.298	132
2012H030220	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	100				100	
1994H030440	Derslik ve Merkezi Birimler	10.831	3.700	933		6.198	
2012H030230	Muhtelif İşler	8.199	3.000	67		5.000	132
EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR		2				2	
1992H050060	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	2				2	
SAĞLIK		25.000		5.000		20.000	
2005I000290	Çocuk Hastanesi (200 Yt.20.000 m2)	15.000				15.000	
2011I000130	İbn-i Sina Hast. Deprem Güçlendirmesi	1.500		1.500			
2012I000160	Muhtelif İşler	8.500		3.500		5.000	

Kaynak: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü

5. MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ

Üniversitemizin Ankara merkez ve ilçelerindeki yerleşkelerin haricinde Ankara dışında, öğrencilerin mesleki uygulamalarında becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak uygulama alanları bulunmaktadır. Ankara Üniversitesi mülkiyet durumuna göre arsa/arazi alanı toplam 10.584.107,00 m² alanda hizmetlerini sürdürmekte olup, bina/tesis yerleşim alanı toplam 1.102.361,24 m²dir.

2011 yılı sonu itibarıyla 1.075.523,00 m² olan Üniversitemiz toplam kapalı alanı, 2012 yılında Gölbaşı Yerleşkesinde Beden Eğitimi Yüksekokulunun, BEYAS Arşiv Binasının ve Süperiletkenlik Merkez Binasının; Dikimevinde 200 Yataklı Çocuk Hastanesinin tamamlanması ile 1.102.361,24 m² ye yükselmiştir. Toplam kapalı hizmet alanlarında %2,50 oranında bir artış meydana gelmiştir.

Tablo-4 Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazlar

Yerleşke Adı	Toplam Arsa/Arazi Alanı (m ²)	Toplam Bina/Tesis Alanı (m ²)
TANDOĞAN	233.758,00	188.152,00
CEBECİ	67.983,00	75.558,00
SIHHIYE	62.366,00	119.617,00
DİKİMEVİ	114.200,00	313.501,00
DIŞKAPI	540.652,00	259.190,00
KEÇİÖREN	23.250,00	22.571,00
GÖLBAŞI	1.187.900,00	83.727,24
BEYPAZARI	501.670,00	5.380,00
KALECİK	204.445,00	2.889,00
HAYMANA-AYAŞ	4.702.209,00	3.900,00
KAZAN	2.397.213,00	5.000,00
ELMADAĞ	10.838,00	7.222,00
AHLATILIBEL	122.908,00	0,00
BALGAT	0,00	3.008,00
ÇANKAYA	56.965,00	675,00
ETİMESGUT	100.000,00	0,00
ANTALYA	86.000,00	6.200,00
AYDIN-DİDİM	51.200,00	554,00
BURSA	9.912,00	0,00
ÇANKIRI-ILGAZ	0,00	3.750,00
ESKİŞEHİR	108.952,00	0,00
İZMİR	0,00	1.467,00
KASTAMONU	1.686,00	0,00
Toplam	10.584.107,00	1.102.361,24

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

2012 yılı itibarıyla teorik eğitimin sunulduğu amfi ve sınıf sayısı toplamı 889, laboratuvar ve atölyelerin toplamı ise 526'dır. Bu çerçevede eğitim ve uygulama alanı 1.415'e ulaşmıştır.

Tablo-5 Eğitim ve Uygulama Alanları

KAPASİTE (Kişi)	AMFİ	SINIF	ATÖLYE	LABORATUVARLAR	TOPLAM
0-50	26	591	34	459	1.110
51-75	2	111	1	18	132
76-100	7	54	2	15	78
101-150	20	36	0	2	58
151-250	17	6	0	2	25
251-Üzeri	14	3	0	0	17
TOPLAM	86	801	37	496	1.420

Üniversitemize bağlı 7 adet öğrenci evi ile öğrencilerimize barınma hizmeti sunulmaktadır. Ayrıca Milli Piyango Öğrenci Evinde 1 adet 8 odalı, 16 yatak kapasiteli misafirhane bulunmaktadır.

Tablo-6 Öğrenci Evleri Kapasiteleri

ÖĞRENCİ EVİ	ALAN (m ²)	KAPASİTE (Kişi)	YARALANAN KİŞİ SAYISI
Cumhuriyet Öğrenci Evi	8.250	172	225
Fahriye Özaka Öğrenci Evi	500	96	100
Keçiören Öğrenci Evi	3.225	96	93
Milli Piyango Öğrenci Evi	10.700	328	456
Vehbi Koç Öğrenci Evi	5.000	200	236
Yıldırım Beyazıt Erkek Öğrenci Evi	4.500	177	370
Yıldırım Beyazıt Kız Öğrenci Evi	4.480	127	234
TOPLAM	36.655	1.196	1.714

Kaynak: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Üniversitemiz bünyesine 2012 yılında alınan taşınırlar ile mevcut kullanımda bulunan taşıtlar aşağıdaki tablolarda gösterilmektedir.

Tablo-7 2012 Yılında Satın Alınan Taşınırlar

Hesap Kodu	Dayanıklı Taşınırlar	Ölçü Birimi	Miktar
253	Tesis, Makine ve Cihazlar	Adet	2.654
254	Taşıtlar Grubu	Adet	8
255	Demirbaşlar Grubu	Adet	67.762

Kaynak: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Tablo-8 Taşıtlar Grubu

Taşıtın Cinsi	Göreve Tahsis Edilmiş Kuruma Ait Taşıtlar	Hizmet Alım Yoluyla Edinilmiş Taşıtlar	Toplam
Otomobiller (Binek)	18	39	57
Yolcu Taşıma Araçları (Otobüs, Minibüs, Midibüs)	28	2	30
Yük Taşıma Araçları (Pick-up, Kamyonet, Kamyon)	19	-	19
Hafif Ticari Araç	-	3	3
Arazi Taşıtları	1	-	1
Özel Amaçlı Taşıtlar (Ambulans, Cenaze Aracı, Tankerler)	12	-	12
Motorsuz Kara Araçları (Bisiklet, Römork)	130	-	130
Tekneler (Spor Amaçlı, Şişirilebilir)	13	-	13
Botlar	6	-	6
Yelkenliler	7	-	7
Kanolar ve Kayıklar	9	-	9
Toplam	243	44	287

Kaynak: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

6. 2012 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLenen VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI

Tablo-9 Ankara Üniversitesi 2012 Yılı Yatırımları

Sektör Adı	Proje No	Proje Adı	Hedeflenen Kapasite	Gerçekleşen Kapasite
Sağlık	2012I000160	Muhtelif İşler	9 Binanın Büyük Bakım Onarımı ve Hastanelerin Muhtelif Makine Teçhizat İhtiyaçlarının Karşlanması	Planlanan Bakım Onarım İşleri Gerçekleştirilmiştir. Döner Sermayedeki Nakit Sıkıntısı Nedeni İle 1.000.000 TL Ödenek Kullanılamamıştır. Diğer Taraftan Çocuk Hastanesi, Dış Hekimliği Fakültesi ve Kalp Merkezi İhtiyacına Gereken Makine-Teçhizat Alımları Karşlanmıştır.
Sağlık	2005I000290	Çocuk Hastanesi (200Yt., 20.000 m2)	20.000 m ² İnşaat Yapımı	%100 Gerçekleşme Sağlanmış Çocuk Hastanesi İnşaatı Tamamlanmıştır. 2013 Yılında İse Donanım Yönelik Çalışmalar Tamamlanacaktır.
Sağlık	2011I000130	İbn-i Sina Hastanesi Deprem Güçlendirmesi	30.000 m ² Büyük Onarım	Döner Sermayedeki Nakit Sıkıntısı Nedeniyle 1.500.000 TL Ödenek Kullanılamamıştır.
Eğitim	2012H030220	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	Yıl İçerisinde İhtiyaç Duyulan Projelendirme Etüd Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi	Ödeneğin Başka Projeye Aktarılması Nedeni İle Proje Başlamamıştır.
Eğitim	1994H030440	Derslik ve Merkezi Birimler	10.500 m ² İnşaat Yapımı	Kültür Merkezi İçin Verilen 3.700.000.- TL Ödenek İmar Sorunları Nedeni İle Kullanılamamış ve 3.810.000.-TL Ödenek Diğer Projelere Aktarılarak Aktif Hale Getirildiği İçin 8.255 m ² İnşaat Yapılamamıştır.
Eğitim	2012H030230	Muhtelif İşler	22 Binanın Büyük Onarımı ve Üniversitemiz Birimlerinin Makine-Teçhizat, Yayın, Yazılım, Altyapı ve Donanım İhtiyaçlarının Karşlanması	22 Adet Binanın Büyük Bakım Onarımı Gerçekleştirilmiş, 802 Adet Masaüstü, 183 Adet Dizüstü ve 12 Adet Tablet Bilgisayar, 661 Adet Süreli Yayın Aboneliği, 76 Adet Veri Tabanı Aboneliği ve Muhtelif Demirbaşlar İle Makine-Teçhizat Alımları Yapılmıştır.
Eğitim Beden Eğitimi ve Spor	1992H050060	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Projeye 2012 Yılı İçin Destek Verilmemesi Nedeni İle Herhangi Bir Kapasite Hedeflenmesi Söz Konusu Değildir.	Proje 2012 Yılı Yatırım Programında İz Bedel İle Yer Almış Olup Yılı İçinde Projeye Yönelik Bir Çalışma Yapılmamıştır.
Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal)	2011K120220	Viral Zoonozlar Tanı ve İleri Arş. Lab.	BSL-3 Laboratuvar Yapılanması	Altyapı Kurulumunun Sağlanması İçin Çalışmalar Başlatılmış Olup 2012 Yılı İtibari İle İhale Aşamasına Gelinmiştir.
Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal)	2010K120520	Süperiletkenlik Araştırma Merkezi Lab.	Merkezin Üretim Kapasitesine Katkı Sağlayacak Laboratuvarın Kurulması ve Proje İhtiyacına Gereken Alımların Gerçekleştirilmesi	Laboratuvar İnşaatı Yapımı Bitirilmiş ve Muhtelif Mal ve Hizmet Alımları Gerçekleştirilmiştir.

Tablo-9 Ankara Üniversitesi 2012 Yılı Yatırımları (Devamı)

Sektör Adı	Proje No	Proje Adı	Hedeflenen Kapasite	Gerçekleşen Kapasite
Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal)	2005K120140	Bilim İnsanı Yetiştirme Projesi	Bilim İnsanı Yetiştirme Projesi İle Çeşitli Üniversitelerden Gelen Olabildiğince Fazla Araştırma Görevlisinin Desteklenmesidir.	2012 Yılında Üniversitemizde 6 Adet Enstitüde Proje Kapsamında Çalışmalar Yapılarak Araştırma Görevlilerine Destek Verilmiştir.
Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal)	2006K120470	Hızlandırıcı Merkezi ve Test Lab.	Hızlandırıcı Ve Soğutma Sistemlerinin Alımı, Elektron Kaynağının Tamamlanarak Testlerinin Yapılması, Küçük Ölçekli Elektronik ve Mekanik Atölyelerin Kurulması, Donanım Adaptasyon Planlamasının ve Alt Sistemlerin Tasarımın Yapılması, Deney İstasyonlarının Tamamlanması, Tasarımı Yapılan 4 Tesisin Teknik Tasarımlarının Sürdürülmesi	Hızlandırıcı ve Soğutma Sistemlerinin İhaleleri Yapılmış, Elektron Kaynağı Tamamlanarak Testleri Yapılmış, Küçük Ölçekli Elektronik ve Mekanik Atölyeler Kurulmuş, Donanım Adaptasyon Planlaması ve Alt Sistemlerin Tasarımları Tamamlanmış, Deney İstasyonlarının Planlaması Yapılmış ve Proje Kapsamında Sürdürülen 4 Hızlandırıcı Tesisinin Teknik Tasarımları Sürdürülmüştür.
Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal)	2012K120420	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	Tahsis Edilen Ödenek İle Üniversitemizde Yürütülen Bilimsel Araştırma Projelerinin Desteklenmesi	2012 Yılında Üniversitemizde Açık 260 Adet Proje Bulunmaktadır ve Özel Hesaptan Yapılan Harcamalar İle 237 Adet Proje Desteklenmiştir.
Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal)	2012K120430	Parçacık Hızlandırma Merkezi	Parçacık Hızlandırma Sisteminin Kurulumu İle Kısa Ömürlü Radyoaktif Maddelerin Üretilmesi	Henüz Parçacık Hızlandırıcı Sisteminin Kurulumu Gerçekleştirilemediği İçin Herhangi Bir Üretim Olmamıştır Ancak Sistemin Kurulumuna Yönelik Olarak İhale, Satın Alma Vs. Konularda Çalışmalar Yapılmış ve Muhtelif Alımlar Gerçekleştirilmiştir.
Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal)	2012K120440	Yer Bilimleri Uyg. Ve Arş. Merkezi	Proje İnşaatının Tamamlanması	Proje Kapsamında Karakteristik Değişikliğine Yönelik Çalışmalar Yapılmış Ancak Proje İnşaatına Henüz Başlanamamıştır.

7. 2012 YILI YATIRIM UYGULAMALARI

a) Genel Yatırım Uygulama Durumu

Üniversitemiz sağlık sektöründe yer alan projelerin yıllar itibari ile toplam ödenekleri incelendiğinde devamlı artan bir ivme izlendiği görülmektedir. Özellikle 2011 ve 2012 yıllarında Çocuk Hastanesi Projesinin fiili olarak başlaması sebebi ile önemli bir artış gerçekleşmiştir. 2012 yılı yatırım programında sağlık sektöründe 3 adet proje desteklenmiş ve söz konusu projeler için toplam 25.000.000.-TL ödenek tahsis edilmiştir ve bir önceki seneye göre %66,67 oranında bir artış olduğu görülmektedir. Yıl içerisinde Maliye Bakanlığı yedek ödeneğinden yatırımları hızlandırma kapsamında gelen ödenek ve kurum içi aktarmalarla sektör desteklenmiş ve toplam ödenek tutarı 28.533.000.-TL olarak gerçekleşmiştir. 2009-2012 yılları sektör harcamaları dikkate alındığında ödenek miktarındaki artışla orantılı olarak harcamalarında arttığı görülmektedir.

Tablo-10 Sağlık Sektörü Yatırım Ödeneklerinin Yıllara Göre Değişimi(1.000 TL)

YILI	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	REVİZE ÖDENEK	HARCAMA
2009	9.500	13.568	7.055
2010	9.500	13.677	7.655
2011	15.000	17.015	11.589
2012	25.000	28.533	23.239

Eğitim sektöründe yıllar itibari ile yatırım gerçekleştirmelerinin gelişimi izlediğinde 2011 yılında likit ödenek kayıtları ile desteklenen Şevket Aziz Kansu Binası büyük onarımı ve makine teçhizat alımı nedeni ile diğer yıllara kıyasla büyük bir ödenek ve harcama artışı izlenmektedir. Bu nedenle bir önceki senenin revize ödeneği ve harcaması ile 2012 yılı arasında büyük bir fark olduğu görülmektedir. 2012 yılında 4 adet proje desteklenmiş ve projelere toplam 19.132.000.-TL tutarında ödenek tahsis edilmiştir. 2012 yılı başlangıç ödeneğinde bir önceki seneye göre %4,37 oranında bir düşüş olduğu görülmektedir. Yıl içerisinde kaynağın kullanım alanına dahil edilmesi amacı ile sağlık sektörüne yapılan aktarmanın ardından başlangıç ödeneğinde düşüş olmuş ve revize ödenek toplamı 18.143.580.-TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo-11 Eğitim Sektörü Yatırım Ödeneklerinin Yıllara Göre Değişimi(1.000 TL)

YILI	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	REVİZE ÖDENEK	HARCAMA
2009	14.500	20.028	17.425
2010	17.686	22.477	16.578
2011*	20.007	39.885	35.267
2012	19.132	18.444	12.246

* 2011 yılında revize ödeneğin 35,9 milyon TL düzeyine ulaşmasına yıl içinde üniversitenin öz gelirlerinin karşılığı olan likit kaynaklardan Diş Hekimliği Fakültesi Banası Büyük Onarımı için aktarılan yaklaşık 15 milyon TL seviyesindeki tutar belirleyici olmuştur.

2012 yılında sosyal teknolojik arařtırmalar sektöründe yer alan 7 adet proje için toplam 36.546.000.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Bir önceki seneye göre sektörün toplam ödeneğinde %32,06 oranında bir artış olduğu görülmektedir. Bilindiği üzere söz konusu proje ödenekleri yıl içerisinde Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Arařtırma Projeleri için Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi İle Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Usul ve Esasların bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılmasına ilişkin 5. Maddesi uyarınca bütçelendikleri tertiplerden tahakkuka bağlanarak proje özel hesabına aktarılmak suretiyle kullanılmaktadır. Projelerin 2012 yılı toplam harcaması 22.750.824.-TL olup özel hesaptan yapılan harcama tutarıdır.

Tablo-12 Sosyal-Tek. Arařtırmalar Sektörü Yatırım Ödeneklerinin Yıllara Göre Değişimi (1.000 TL)

YILI	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	REVİZE ÖDENEK	HARCAMA
2009	19.855	24.784	23.600
2010	18.770	21.666	21.643
2011	27.674	28.488	15.082
2012	36.546	36.713	22.751

Tablo-13 Sosyal ve Teknolojik Arařtırmalar Sektörü (1.000 TL)

Proje No	Proje Adı	Proje Tutarı	2011 Sonu Kümülatif Harcama	2012 Program Ödeneği	Eklene	Düşülen	Revize Ödenek	2012 Yılı Harcama	Toplam Harcama
2012K120430	Parçacık Hızlandırma Merkezi	16.000	-	7.000	-	-	7.000	419	419
2012K120440	Yer Bilimleri Uygulama ve Arş. Merkezi	5.140	-	2.500	-	-	2.500	-	-
2005K120140	Bilim İnsanı Yetiştirme Projesi	12.000	8.756	850	-	-	850	310	9.066
2006K120470	Hızlandırıcı Merkezi ve Test Lab.	52.000	34.929	9.283	-	-	9.283	2.393	37.322
2011K120220	Viral Zoonozlar Tanı ve İleri Arařtırma Lab.	5.118	2.140	2.978	-	-	2.978	-	2.140
2010K120520	Süperiletkenlik Arařtırma Merkez Lab.	10.374	4.939	5.435	-	-	5.435	6.489	11.428
KB Destekli Projeler Toplamı		100.632	50.764	28.046	-	-	28.046	9.611	60.375
2012K120420	Rektörlük Bilimsel Arařtırma Projeleri*	8.500	-	8.500	167	-	8.667	13.140	13.140
GENEL TOPLAM		109.132	50.764	36.546	167	-	36.713	22.751	73.515

*Söz konusu harcamalar özel hesapta yer alan cari ve sermaye nitelikli ödeneklerden yapılan fiili harcamalar toplamıdır.

2012 yılı yatırım programında sosyal teknolojik arařtırmalar sektöründe yer alan 7 adet proje için 28.046.000.-TL hazine yardımı ve 8.500.000.-TL döner sermaye katkı payı olmak üzere toplam 36.546.000.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde yapılan 166.700.-TL ekleme işlemi ile toplam ödenek 36.712.700.-TL'ye ulaşmıştır. Ödeneğin 36.626.000.-TL'si özel hesaba aktarılmış olup, özel hesaptan fiili olarak 22.750.824.-TL harcanmıştır ve gerçekleşme oranı %62,12'dir. Ayrıca Hızlandırıcı Merkezi ve Test Laboratuvarı Projesi kapsamında 18.550.819.-TL tutarında akreditif açılmıştır.

Tablo-14 Etüt-Proje-İnşaat ve Büyük Onarım Projeleri (1.000 TL)

Proje No	Proje Adı	Proje Tutarı	2011 Sonu Kümülatif Harcama	2012 Program Ödeneği	Eklenen	Düşülen	Revize Ödenek	2012 Yılı Harcama	Toplam Harcama
2012H030220	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	100	-	100	-	100	-	-	-
1994H030440	Derslik ve Merkezi Birimler	76.000	58.431	10.831	-	4.210	6.621	1.890	60.321
2012H030230	Muhtelif İşler (Eğitim)	3.170	-	3.170	-	300	2.870	2.785	2.785
2005I000290	Çocuk Hastanesi (200 Yt.)	25.700	10.700	15.000	-	665	14.335	14.335	25.035
2012I000160	Muhtelif İşler (Sağlık)	3.500	-	3.500	1.350	-	4.850	1.256	1.256
1992H050060	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	5.520	5.518	2	-	-	2	-	5.518
2011I000130	İbn-i Sina Hastanesi Deprem Güçlendirme	10.000	-	1.500	-	-	1.500	-	-
TOPLAM		123.990	74.649	34.103	1.350	5.275	30.178	20.266	94.915

Yapım işine yönelik eğitim sektöründe yer alan 4 adet, sağlık sektöründe 3 adet olmak üzere, toplam 7 adet proje için 2012 yılı programında 34.103.000.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde ödeneklerin aktif kullanımının sağlanması amacı ile projeler arası aktarma işlemleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan ekleme ve düşme işlemlerinin ardından etüd, inşaat ve büyük bakım onarım projelerinin toplam ödeneği 30.178.000.-TL olmuştur. Ödeneğin 20.265.558.-TL'si kullanılmış olup gerçekleşme oranı %67,15'dir.

Tablo-15 Makine-Teçhizat-Yayın Alımı ve Bilgi Teknolojileri Projeleri (1.000 YTL)

Proje No	Proje Adı	Proje Tutarı	2011 Sonu Kümülatif Harcama	2012 Program Ödeneği	Eklenen	Düşülen	Revize Ödenek	2012 Yılı Harcama	Toplam Harcama
2012H030230	Muhtelif İşler (Mak.Teçhizat) (Eğitim)	1.927	-	1.927	399	-	2.326	1.798	1.798
2012H030230	Muhtelif İşler (Yayın Alımı)	1.910	-	1.910	1.000	-	2.910	2.827	2.827
2012H030230	Muhtelif İşler (Bil.Teknoloj.)	1.060	-	1.060	2.222	-	3.282	2.895	2.895
2012I000160	Muhtelif İşler (Mak.Teçhizat) (Sağlık)	5.000	-	5.000	2.848	-	7.848	7.649	7.649
2012H030230	Muhtelif İşler Taşıt Alımı(Hibe)	132	-	132	-	-	132	51	51
TOPLAM		10.029	-	10.029	6.469	-	16.498	15.220	15.220

Makine-teçhizat, bilişim teknolojileri ve yayım alımına yönelik eğitim sektöründe yer alan 1 adet ve makine-teçhizat alımına yönelik sağlık sektöründe 1 adet olmak üzere toplam 2 adet proje için 2012 yılı programında 10.029.000.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde yapılan 6.469.580.-TL ekleme işlemi ile toplam ödeneği 16.498.580.-TL'ye ulaşmıştır. Ödeneğin 15.218.897.-TL'si kullanılmış olup gerçekleşme oranı %92,24'tür.

Tablo-16 Yatırım Projeleri Özet Tablosu (1.000 TL)

Açıklama	Proje Tutarı	2011 Sonu Kümülatif Harcama	2012 Program Ödeneği	Eklenen	Düşülen	Revize Ödenek	2012 Yılı Harcama	Toplam Harcama
Diğer Kamu Hizmetleri Sosyal Projeler*	109.132	50.764	36.546	167	0	36.713	22.751	73.515
Etüt-Proje-İnşaat Büyük Onarım	123.990	74.649	34.103	1.350	5.275	30.178	20.266	94.915
Makine Teçhizat	6.927	0	6.927	3.247	0	10.174	9.447	9.447
Yayın Alımı	1.910	0	1.910	1.000	0	2.910	2.827	2.827
Bilgi Teknolojileri	1.060	0	1.060	2.222	0	3.282	2.895	2.895
Taahhüt Alımı (Hibe)	132	0	132	0	0	132	51	51
GENEL TOPLAM	243.151	125.413	80.678	7.986	5.275	83.389	58.237	183.650

**Söz konusu harcamalar özel hesapta yer alan cari ve sermaye nitelikli ödeneklerden yapılan fiili harcamalar toplamıdır.*

Tüm sektörler birlikte değerlendirildiğinde Üniversitemizin 2012 Mali Yılı Yatırım Programında, yürütülecek projeler için 80.678.000-TL ödenek tahsis edilmiş olup revize ödenek ise 83.389.280.-TL olarak gerçekleşmiştir. Bilimsel araştırma projelerine ait 36.626.000.-TL tutar ise özel hesaplara aktarılmıştır. Diğer taraftan bilimsel araştırma projeleri kapsamında yapılan harcamalar 2011 yılından devreden tutar ve 2012 yılı ödeneği üzerinden gerçekleştirilmiştir.

Yıl içerisinde projeler ihtiyacına 711.580.-TL ve kamulaştırma için 65.000.-TL olmak üzere toplam 776.580.-TL likit karşılığı ödenek eklenmiştir. Diğer taraftan Maliye Bakanlığı yedek ödenek tertibinden sağlık sektöründeki 2012I000160 proje numaralı Muhtelif İşler Projesine Dış Hekimliği Fakültesi ihtiyacında kullanılmak üzere yatırım hızlandırma kapsamında, toplam 1.913.000.-TL kaynak aktarılmış olup; ekleme işlemlerine ilişkin ayrıntılı bilgi aşağıdaki tabloda verilmiştir.

2012 yılı yatırım programında Kalkınma Bakanlığı tarafından toplam 14 proje desteklenmiş olup; eğitim sektöründeki projeler için 12.245.314.-TL, sağlık sektöründeki projeler için 23.239.141.-TL harcama gerçekleşmiş ve sosyal teknolojik araştırma projeleri için 36.626.000.-TL özel hesaba aktarılmış olup; toplam 72.110.455.-TL gider gerçekleşmesi olmuştur.

Tablo-17 2012 Yılı Ekonomik Kodlara Göre Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

AÇIKLAMA	BÜTÇE ÖDENEĞİ	EKLENEN				DÜŞÜLEN	REVİZE ÖDENEK	HARCAMA
		LİKİT	GELİR FAZLASI	AKTARMA	YEDEK ÖDENEK			
06.1 Mamul Mal Alımları	36.698.000	661.580	86.700	3.565.000	1.913.000		42.924.280	42.065.590
06.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri	2.540.000						2.540.000	2.540.000
06.3 Gayri Maddi Hak Alımları	510.000			360.000			870.000	513.738
06.4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma	2.000	65.000					67.000	
06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	30.461.000					4.975.000	25.486.000	21.687.683
06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	300.000			50.000			350.000	346.893
06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	3.172.000	50.000		1.300.000		300.000	4.222.000	4.040.876
06.9 Diğer Sermaye Giderleri	865.000						865.000	865.000
TOPLAM	74.548.000	776.580	86.700	5.275.000	1.913.000	5.275.000	77.324.280	72.059.779

b) Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

Kamu mali yönetimine yeni bir bakış açısı getiren ve mali yönetimde yetki, görev ve sorumlulukları kamu idarelerine devreden 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu idarelere var oluş nedenleri olan misyonları ile geleceğe bakışlarını simgeleyen vizyonlarını oluşturarak, stratejik amaç ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla stratejik plan hazırlamalarını ve bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini, stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorunda olduklarını hükme bağlamıştır.

Anılan Kanunun "Kamu Yatırım Projeleri" başlıklı 25 inci maddesinde; "...Kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçları, ilgili kamu idaresi tarafından izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar bir rapor halinde Sayıştay Başkanlığına, Maliye Bakanlığına ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderilir..." denilmektedir. Bu doğrultuda hazırlanan Üniversitemiz 2012 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporunda; kamu kaynaklarının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ışığında etkili, ekonomik ve verimli kullanımı sağlamak adına karşılaşılan sorunların değerlendirilmesi gereği doğmuştur. Üniversitemiz yeni mali yönetim sisteminin kaynakların kullanımında kamu idarelerine getirdiği esneklik çerçevesinde yatırım ödeneklerinin aktif olarak kullanımına yönelik gerekli işlemleri gerçekleştirmektedir. Ancak uygulamada gerek mevzuat gerekse sistemin getirdiği bir takım aksaklıklarla karşılaşılabilmektedir. Yatırım uygulamalarında karşılanan sorunları şu şekilde sıralamak mümkündür;

1. Maliye Bakanlığınca onaylanan ayrıntılı finansman programı, Kurumumuz iş planı doğrultusunda hazırlanan ayrıntılı finansman programı teklifinden farklı olarak vize edilmektedir. Üniversitelerin finansman kaynaklarının sınırlı olması ve genel olarak bütçe ödeneklerinin hazine yardımı ile karşılanması nedeni ile vize edilen ayrıntılı finansman programları daha çok Maliye Bakanlığının nakit planlamasına göre olmaktadır. Bu doğrultuda teklif edilen ayrıntılı finansman programları değişmekte ve bu durum özellikle yılın son çeyreğinde yaşanan yoğunlaşma nedeniyle iş planına uyum açısından sorun yaratabilmektedir.
2. Finansmanı öz gelirlerden karşılanan yatırım ödeneklerinin ayrıntılı harcama ve finansman programının yapılmasında hazine yardımı ödenekleri ile birlikte değerlendirilerek harcama programına bağlanmaktadır.
3. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'ndaki ihale sürecine ilişkin sürelerin uzun olması ve itirazlar nedeniyle ihaleler geç sonuçlanmaktadır.
4. Yatırım programında döner sermayede belli tutarlar gösterilmesine rağmen döner sermaye kaynaklarının yetersiz olması nedeniyle belirtilen tutarlar kullanılamamaktadır. Dolayısıyla döner sermaye kaynaklarıyla karşılanması öngörülen projelerin gerçekleştirilmesinde sorun yaşanmaktadır.
5. Özellikle büyük bakım onarım işlerinin tek yıllı sınırlı kalması, ihale süreçleri, projelendirme çalışmaları ve onarım işlerinin gerektirdiği zaman göz önünde bulundurulduğunda projenin işlerliği açısından sorun teşkil etmektedir. Bu doğrultuda Üniversitemiz 2012 yılında yatırımları hızlandırmak ve ödeneklerin verimli kullanımını sağlamak adına eğitim ve sağlık sektöründeki muhtelif işler projelerinin yıllara sari hale getirilmesi için Kalkınma Bakanlığı ile gerekli görüşmeleri yapmıştır ve Bakanlığın izni doğrultusunda eğitim sektöründe yer alan büyük onarım işleri yılları sari hale getirilerek muhtelif işler projesinden ayrılmış ve 2013 yılı yatırım programına Büyük Onarım Projesi olarak dahil olmuştur. Diğer taraftan sağlık sektöründe yer alan Muhtelif İşler Projesinin de devam eden çalışmalar dikkate alınarak bitiş yılı 2013 olarak uzatılmıştır.
6. 1946 yılında kurulan Üniversitemiz 60-70 senelik kültürel değer olarak kabul edilen birçok hizmet binasına sahiptir. Kültür varlığı olan binaların günümüz koşullarında hizmet sunabilmesi için maliyet açısından büyük tutarlara ulaşan bakım onarım ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu doğrultuda söz konusu binaların bakım onarımını Üniversitemiz muhtelif birimlerinin bakım onarım ihtiyaçlarının karşılanması konusunda bir mali baskı yaratmaktadır.

III. 2012 YILI PROJE UYGULAMALARI

1. Sağlık Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu

Tablo-18 Sağlık Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	KARAKTERİSTİĞİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	REVİZE ÖDENEK	GERÇEKLEŞEN FİİLİ HARCAMA	AÇIKLAMA
2012I000160	Muhtelif İşler	2012-2012	Makine ve Teçhizat-Büyük Onarım	8.500.000	12.698.000	8.904.209	Çocuk Hastanesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Üniversitemiz Hastanelerinin Makine-Teçhizat İhtiyaçlarının Karşılanması İçin 7.648.655.-TL Tutarında Harcama Yapılmıştır. Ayrıca Sağlık Sektöründe Yer Alan 9 Adet Binanın Büyük Bakım Onarım İşleri Gerçekleştirilmiştir. Projeye Yıl İçinde Toplam 4.198.000.-TL Ödenek Eklemesi Yapılmıştır. Toplam 8.904.209.-TL Harcama Gerçekleştirilerek Projede %70 Oranında Gerçekleşme Sağlanmıştır. Döner Sermaye Kaynaklı Nakit Sıkıntısı Nedeniyle Projeye Tahsis Edilen 3.500.000 TL Ödenek Kullanılamamıştır.
2005I000290	Çocuk Hastanesi	2005-2012	Etüd-Proje İnşaat	15.000.000	14.335.000	14.334.932	Üniversitemiz Cebeci Kampüsündeki Çocuk Hastanesi Binasının İnşaatı Tamamlanmıştır. 2013 Yılında Hastane Donanımının Tamamlanması Planlanmaktadır.
2011I000130	İbn-i Sina Hastanesi Deprem Güçlendirme	2011-2013	Etüd Proje	1.500.000	1.500.000	0	İbn-i Sina Hastanesi Deprem Güçlendirmesi İşleri Döner Sermaye Kaynak Yetersizliği Nedeni İle Gerçekleştirilememiştir.

Tablo-19 Muhtelif İşler Projesi (Büyük Onarım) Tamamlama Raporu

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1.000 TL)		
Açıklama	Yatırım Programına Alınış Değerleri	Revize Edilmiş Son Değerler
Proje No	2012I000160	-
Proje Adı	Muhtelif İşler	-
Sektör/Alt Sektör	Sağlık	-
Proje Amacı	Proje Kapsamındaki Birimlerin Gerekli Büyük Onarım İşlerinin Gerçekleştirilmesi	-
Proje Yeri	Ankara	-
Karakteristiği	Büyük Onarım	-
Başlama-Bitiş Tarihi	2012-2012	-
Proje Tutarı (maliyeti)*	3.500 (Döner Sermaye)	50 (Öz Gelir) 1.300 (Hazine Yardımı) 3.500 (Döner Sermaye)
Yapılan Harcama		1.256

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

***Proje döner sermaye kaynaklarının yetersiz olması nedeniyle proje öz gelire ve eğitim sektöründen yapılan hazine yardımı karşılığı ödenek ile finanse edilmiştir.**

Tablo-20 Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Yapılan Onarım İşleri

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Hizmet Ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
2011I000160	Muhtelif İşler (Büyük Onarım)	Tıp Fak. Cebeci Yerleşkesi Kadın Doğum Bölümü Merdivenlerinin Onarım İşi.	Doğrudan Temin	Ergen İnş.	45.725
		Tıp Fak. Cebeci Yerleşkesi Kazan Değişimi İşi	Açık İhale	Kemal Taşçı Öztaş	171.310
		Cebeci Yerleşkesi Radyasyon Onk. Binası Restorasyon Onarım İşi	Açık İhale	Doğuş 2000 İnş.	601.800
		Tıp Fak. Cebeci Yerleşkesi Su Depoları İşi	Açık İhale	Elas İnş.	190.945
		İbn-i Sina Öğr. Gör. Çatı Onarımı İşi	Doğrudan Temin	Güvem	50.150
		İbn-i Sina Buhar Kazanı İşi	Doğrudan Temin	Bur-Tek Müh.	49.184
		İbn-i Sina B Ve C Blokları Onarımı	Doğrudan Temin	Selentaş	46.138
		Cebeci Hastanesi Aydınlatma İşi	Doğrudan Temin	Hasdal	50.150
		Tıp Fak. Merk. Kazan İle Göğüs Hastalıkları Arası Kalorifer Boru Değişim İşi	Doğrudan Temin	Kemal Taşçı – Öztaş Müh.	50.150
		TOPLAM			

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Tablo-21 Çocuk Hastanesi Projesi Tamamlama Raporu

rojenin Yatırım Programı Parametreleri (1.000 TL)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2005I000290					
Proje Adı	200 Yataklı Çocuk Hastanesi					
Sektör/Alt Sektör	Sağlık					
Proje Amacı						
Proje Yeri	Ankara / Cebeci					
Karakteristiği	İnşaat					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	18.04.2011 – 14.08.2012					
Proje Sözleşmesi Tarihi	13.04.2011		Sözleşme İhale Bedeli		18.750	
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
					25.035	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama						
Açıklama	Cari Fiyatlarla			2012 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2005)		-			-	
2011		10.000			10.700	
2012		14.335			14.335	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	İstihdam Artışı, Bölgesel Kalkınma ve Katma Değer					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	Sağlık Sektörüne Hizmet Katkısının Artırılması					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	-Yapım Süresinin Olması Gerekenden Az Olması -Mobilizasyon Planının Olmaması -Şantiye Sahasının Yetersiz Olması, Şantiye Sınırlarının Belli Olmaması					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	İş İçin Yeterli Süre Mutlaka Verilmeli, Şantiye Sınırı Projede Belirtilmeli					

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Tablo-22 Çocuk Hastanesi Projesi Kapsamında Yapılan İnşaat İşleri

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
2005I000290	Çocuk Hastanesi	Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 200 Yataklı Çocuk Hastanesi Binası İnşaatı (2011-2012 Yıllarına Sari) Yapım İşi	Açık İhale	Gestaş-İnş	14.334.932

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Tablo-23 Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat) Tamamlama Raporu

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1.000 TL)		
Açıklama	Yatırım Programına Alınış Değerleri	Revize Edilmiş Son Değerler
Proje No	2012I000160	-
Proje Adı	Muhtelif İşler	-
Sektör/Alt Sektör	Sağlık	-
Proje Amacı	Proje Kapsamındaki Muhtelif Birimlerin Gerekli Makine-Teçhizat Alımlarının Gerçekleştirilmesi	-
Proje Yeri	Ankara	-
Karakteristiği	Makine-Teçhizat	-
Başlama-Bitiş Tarihi	2012-2012	-
Proje Tutarı (maliyeti)	5.000 (Hazine Yardımı)	270 (Öz Gelir) 7.578 (Hazine Yardımı)
Yapılan Harcama		7.649

Kaynak: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Tablo-24 Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat) Kapsamında Yapılan Alımlar

Proje No	Proje Adı	Yapılan harcamalar			
		Mal/Hizmet yapım işi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
2012I000160	Muhtelif İşler (Makine-Teçhizat)	Dental Tomografi Cihazı	Doğrudan Temin	Dental Market Bilgisayar ve Medikal	378.000
		Panoramik ve Panoramik Sefalometrik Röntgen Cihazları Alımı ve Yazıcı	Açık ihale	Kuzy Büro Ltd.Şti.	8.071
		Panoramik ve Panoramik Sefalometrik Röntgen Cihazları Alımı ve Yazıcı	Açık ihale	Medikal Dental Market Ayşe Müfide Eynel	214.056
		Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi Mef.	Avans	DMO	398.683
		Çocuk Hastanesi Mobilya Mefruşat Alımı	Doğrudan	DMO	824.558
		8 Adet Açık Yeni doğan Yatağı Alımı	Açık ihale	Ge Klinik Sistemler A. Ş.	146.578
		Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi Mefruşat	Avans	DMO	297.247
		17 Adet Üst Düzey Yb Küvöz Cihazı Alımı (Çocuk Hastanesi)	Açık ihale	Ge Klinik Sistemler A. Ş.	484.575
		Buharlı Sterilizatör Alımı(Diş Hekimliği Fakültesi)	Açık ihale	Indem	68.013
		Dental Bilgisayar Destekli Görün., Tasarım ve Frezleme Sistemi	Açık ihale	Sirona Dental Ltd.Şti.	163.592
		2 Adet Otomatik Ventilatörlü ve Monitörlü Anestezi Cihazı	Açık ihale	Draeger Medikal Tic.ve Ser.Ltd.Şti.	118.692
		1 Adet Kalp Akciğer Makinesi (Pompa) Cihazı	Açık ihale	Bıçakçılar Tıb.Cih.San.ve Tic.A.Ş.	328.860
		1 Sistem Yoğun Bakım ve Hasta başı Monitörü	Açık ihale	Bertaş Tek.Tıb.Mal.San.Tic.A.Ş	314.356
		4 Adet Avuç içi Damar İzi Sistemiyle Biyometrik Kimlik Doğ. Cih. Alımı	Doğrudan Temin	Dorukan Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti.	21.476
		1 Adet Diş Üniti Alımı	Doğrudan Temin	Ünaldı Medikal	42.930
		Sayfa Toplamı			

Tablo-24 Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat) Kapsamında Yapılan Alımlar (Devamı)

Proje No	Proje Adı	Yapılan harcamalar			
		Mal/Hizmet yapım işi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
DEVİR TOPLAMI					3.809.686
2012I000160	Muhtelif İşler (Makine-Teçhizat)	1 Adet Diş Üniteli Fötöyü Alımı	Doğrudan Temin	Ünalrı Medikal	40.824
		3 Adet Medikal Monitör Alımı	Doğrudan Temin	Kuzy Büro Ltd.Şti.	35.194
		6 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı	Doğrudan Temin	Merkez Diş	46.614
		4 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı (Diş Hekimliği Fakültesi)	Doğrudan Temin	Dental Market Bilgisayar ve Medikal	46.548
		8 Adet Cihaz Alımı	Doğrudan Temin	Yamanlar Diş	46.500
		2 Adet Yeni doğan Bafizik Cıpap Cihazı Alımı	Doğrudan Temin	Ertunç Özcan	47.790
		48 Adet Motorlu Karyola, 16 Adet Sedye ve 66 Adet Tekerlekli Sandalye	Avans	DMO	471.790
		300 Adet Motorlu Karyola	Avans	DMO	863.136
		151 Adet Motorlu Karyola	Avans	DMO	859.569
		21 Kalem Malzeme Alımı	Avans	DMO	1.282.476
		4 Kalem Mal Alımı DMO	Avans	DMO	70.025
		1 Adet Üst Düzey Yoğun Bakım Kuvöz Cihazı Alımı	Doğrudan Temin	GE Klinik Sistemler A.Ş.	28.504
TOPLAM					7.648.656

Kaynak: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

2. Eğitim Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu

Tablo-25 Eğitim Sektörü Projeleri Yatırım Uygulamaları

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	KARAKTERİSTİĞİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	REVİZE ÖDENEK	GERÇEKLEŞEN FİİLİ HARCAMA	AÇIKLAMA
1994H030440	Derslik ve Merkezi Birimler	1994-2014	İnşaat, Donanım	10.831.000	6.621.000	1.889.751	Döner sermayedeki nakit sıkıntısı nedeni ile 933.000.-TL ödenek kullanılamamıştır. Kültür ve Kongre Merkezi İnşaatı için verilen 3.700.000.-TL ödenek, imar işlemleri tamamlanamadığından kullanılamamıştır. 3.810.000.-TL ödenek farklı projelere aktararak kullanımı sağlanmıştır ve proje kapsamında Gölbaşı 50. Yıl Yerleşkesi Kurum Belge ve Arşiv Binası ile Tandoğan Kampüsü Konya Yolu Girişi Kulübesi Bahçe Duvarı Yapım İşleri gerçekleştirilmiştir.
2012H030230	Muhtelif İşler	2012-2012	B.On.Tad..Mak.Teç .Bil.Don.Yaz.Alt.Ba k.On.İd.Yen.Küt.Ya y.Al.Taşıt	8.199.000	11.520.580	10.355.563	Bu projenin ödeneği yıl içerisinde yapılan eklemelerle 11.520.580.- TL olmuştur. Ödeneğin 1.797.656.-TL'si çeşitli birimlerin makine-teçhizat ve büro mefruşatı alımlarında, 2.826.512.-TL'si yayın alımlarında, 2.895.396.-TL'si bilişim teknolojileri alımlarında, 2.785.322.-TL'si muhtelif birimlerin büyük bakım-onarımlarında kullanılmıştır. Proje kapsamında 50.677.-TL ise taşıt hibesi kapsamında Veteriner Fakültesi ihtiyacına yapılan minibüs alımında kullanılmıştır. Yapılan alımlara ilişkin detay bilgiler aşağıda sunulmuştur.
2012H030220	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	2012-2012	Etüt Proje ve Müşavirlik	100.000	0	0	Proje kapsamında herhangi bir harcama yapılmamış olup, ödenek başka projelere aktararak kullanılmıştır.
1992H050060	Açık ve Kapalı Spor Tesisi	1992-2012	İnşaat	2.000	2.000	0	Projeye yatırım programında izlenmek üzere iz ödenek tahsis edilmiş olması nedeni ile proje kapsamında herhangi bir gerçekleştirme olmamıştır.

Tablo-26 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi BEYAS Binası İnşaatı Tamamlama Raporu

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1.000 TL)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	1994H030440					
Proje Adı	Derslik ve Merkezi Birimler (BEYAS Binası İnş.)					
Sektör/Alt sektör	Eğitim					
Proje Amacı						
Proje Yeri	Ankara / Gölbaşı					
Karakteristiği	İnşaat					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	13.07.2012 – 14.01.2013					
Proje Sözleşmesi Tarihi	13.07.2012	Sözleşme İhale Bedeli				1.743
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
		1800			1.812	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama (1.000 TL)						
	Cari Fiyatlarla			2012 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2012)		1.812			1.812	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Üniversitemize Ait Kurumsal Arşiv Binasının Yapılması					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	Arşiv Hizmetleri Üniversitemizde Kurumsal Hale Getirilmesi					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	-Müteahhit Firmaların Teknik Elemanlarının İşleri Takip Etmekteki Yetersizliği -İşin Süresi Hesaplanırken Kış Aylarının Hesaba Alınmaması -Teknik Personel Sayısının Az Olması					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	İşlere Daha Makul Süreler Verilmelidir.					

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Tablo-27 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Kapsamında Yapılan Yapım İşleri

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
1994H030440	Derslik ve Merkezi Birimler	Gölbaşı 50. Yıl Yerleşkesi Kurum Belge Merkezi ve Arşiv Binası Yapım İşi.	Açık İhale	Tunç-Ay İnşaat	1.812.191
		Tandoğan Kampusu Konya Yolu Giriş Kulübesi Bahçe Duvarı Yapım İşi.	Açık İhale	Polen İnşaat	110.778
TOPLAM					1.922.969

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Tablo-28 Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat) Tamamlama Raporu

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1.000 TL)		
Açıklama	Yatırım Programına Alınış Değerleri	Revize Edilmiş Son Değerler
Proje No	2012H030230	-
Proje Adı	Muhtelif İşler	-
Sektör/Alt Sektör	Eğitim	-
Proje Amacı	Proje Kapsamındaki Muhtelif Birimlerin Gerekli Makine-Teçhizat Alımlarının Gerçekleştirilmesi	-
Proje Yeri	Ankara	-
Karakteristiği	Makine-Teçhizat	-
Başlama-Bitiş Tarihi	2012-2012	-
Proje Tutarı (maliyeti)	1.330 (Hazine Yardımı) 530 (Öz Gelir)	929 (Öz Gelir) 1.330 (Hazine Yardımı)
Yapılan Harcama		1.798

Kaynak: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Tablo-29 Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat) Kapsamında Yapılan Alımlar

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Mal/Hizmet yapım işi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
2012H030230	Muhtelif İşler (Makine-Teçhizat)	11 Kalem Mal Alımı	Avans	DMO	88.179
		7 Kalem Malzeme	Avans	DMO	12.698
		4 Kalem Malzeme	Avans	DMO	10.629
		9 Kalem Malzeme	Avans	DMO	4.652
		Diş Hekimliği Fakültesi 3 Kalem Amfi Sırası Alımı	Doğrudan Temin	Dekolİne-Yüksel Aras	39.299
		Hasta Simülasyon Manken Seti Alımı (Haymana Myo)	Açık İhale	Ertunç Özcan	138.060
		Fen Fak. ve Ziraat Fak. 5 Kalem Malzeme Alımı	Doğrudan Temin	Flekssıt Mobilya Ltd.Şti.	33.147
		15 Adet Monoküler Öğrenci Mikroskobu	Doğrudan	Gantenbein Ticaret	19.544
		1 Adet Soğuk Hava Deposu	Doğrudan Temin	Zenginer Soğutma Ltd.Şti.	25.429
		1 Adet Soğuk Hava Deposu Soğutma Ünitesi	Doğrudan Temin	Zenginer Soğutma Ltd.Şti.	22.420
		Gıda GÜv. Enst. Mal Alımı	Avans	DMO	20.827
		Rfid Kütüphane Güvenlik Sistemi (Eğitim Bil. Fak.)	Avans	Ankaref Ltd. Şti.	35.105
		Fen Fakültesi Potansiyostat Galvanostat Sistemi Alımı	Avans	Dekımsa Endüstriyel	50.740
		Telefon Santrali (Vet.Fak.)	Avans	DMO	42.042
		3 Kalem Mlz (Çamaşır ve Bul. Mak. İle Ev Tip Buz Dolap)	Avans	DMO	6.825
		Konferans koltuğu (fen fak. Mat.böl.)	Avans	DMO	6.484
		Sayfa Toplamı			

Tablo-29 Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat) Kapsamında Yapılan Alımlar (Devamı)

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar				Alımın Toplam Maliyeti
		Mal/Hizmet yapım işi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı		
Devir Toplamı					556.080	
2012H030230	Muhtelif İşler (Makine-Teçhizat)	Bölme Panel (diş Hek.)	Avans	DMO	8.960	
		5 kalem mefruşat (Ziraat fak. zootečni böl.)	Avans	DMO	13.978	
		15 kalem mobilya mefruşat (eğt. bil. fak.)	Avans	DMO	70.959	
		4 kalem mlz (kök hüç. ens.)	Avans	DMO	7.563	
		4 kalem mlz.	Doğrudan Temin	DMO	3.201	
		4 kalem cihaz alımı (jeoloji böl)	Doğrudan Temin	Yüksel Kaya	38.551	
		Masa, Sandalye, Köşe Takımı	Avans	Ankara Sandalye	26.998	
		1 adet Vakumlu Yol süpürme aracı	Açık İhale	DMO	252.459	
		39 kalem cihaz ihalesi	Doğrudan		85.727	
		51 adet led aydınlatma direği ve 18 adet çim tipi aydınlatma direği	Doğrudan Temin	Hasdal Elektrik	45.843	
		30 KVA UPS ve 200 KVA UPS için akü grubu alımı	Doğrudan Temin	Enel Elektrik	48.380	
		28 kalem mal alımı	Doğrudan Temin	DMO	97.588	
		1 Adet Basınçlı Homojenizatör Cihazı Alımı	Doğrudan Temin	Anamed Analitik Medikal Sist. A.Ş.	49.560	
		1 Kalem Kamera Sistemi Alımı	Doğrudan Temin	Cnm Ltd Şti.	44.840	
		31 kalem mal alımı	Doğrudan Temin	DMO	0	
		4 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı	Doğrudan Temin	Kocintok Laboratuvar Malz. Tic. San. A.Ş.	21.193	
		Mikroskop alımı	Açık İhale	Gantenbein Ticaret	113.432	
		4 Kalem Tıbbi Malzeme Alımı(Taşınabilir Röntgen Mak. Vb.)	Doğrudan Temin	Hasvet Medikal Danışmanlık- Yazılım	39.452	
TOPLAM					1.524.764	

Kaynak: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Tablo-30 Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat) Kapsamında Yapılan Alımlar

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar				
		Alımı Yapılan Mallar	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti	
2012H030230	Muhtelif İşler (Makine-Teçhizat)	30 Adet 90*190 Tek Kişilik Yatak	DMO	DMO	4.440	
		2 Adet 106 Ekran Lcd Tv 1 Adet 117 Ekran Led Tv	DMO	DMO	5.331	
		150 Adet 90*190 Tek Kişilik Yatak	DMO	DMO	22.201	
		484 Adet Konferans Koltuğu	DMO	DMO	47.546	
		1 Adet Oval Toplantı Masası 110 Adet Yemek Masası (1400x800) 3 Adet Bölme Panel Uygulaması (1000x1050) 15 Adet Açık Rafli Kitaplık(800x350x1905) 9 Adet Makam Koltuğu 6 Adet Misafir Koltuğu	DMO	DMO	43.066	
		3 Adet 12500 Btu Split Klima	DMO	DMO	2.947	
		1 Adet 2 Kapılı Buzdolabı 7 Adet Büro Tipi Buzdolabı 6 Adet Tek Su Girişli Çamaşır Makinesi	DMO	DMO	9.748	
		1 Adet Küver Ünitesi 1 Adet Benmari 4 Küvetli Kaydırmalı 1 Adet Servis Ünitesi Kaydırmalı 2 Adet Yer Ocağı Elektrikli 1 Adet Çelik Fırın Elektrikli 3 Adet Tel Raf 4 Katlı İnox 1 Adet Bulaşık Alma Tezgahı 4 Adet Boş Toplama Arabası 3 Lü 1 Adet Su Sebili Paslanmaz 1 Adet Benmari 4 Küvetli Kaydırmalı 2 Adet Hazırlık Tezgahı Dolaplı 1 Adet Davlumbaz ve Havl. Knl. 1 Adet Teşhir Ünitesi Granit 1 Adet Et Kıyma Makinesi 1 Adet Bulaşık Yıkama Makinesi 1 Adet Bulaşık Makinesi Giriş Tezgahı 1 Adet Sprey Ünitesi 1 Adet Bulaşık Makinesi Çıkış Tezgahı 1 Adet Buhar Davlumbazı 1 Adet Polietilen Tezgah 1 Adet Tel Raf 4 Katlı 1 Adet Çalışma Tezgahı Dolaplı 2 Eviyeli 1 Adet Çalışma Tezgahı Dolaplı 2 Eviyeli Rafli 2 Adet Yer Izgarası 1 Adet Yer Izgarası 205x23 1 Adet Ekmek Dilimleme Makinesi 1 Adet Davlumbaz Filtresiz 1 Adet Bulaşık Sıyırma Tezgahı 1 Adet Boş Toplama Arabası 1 Adettepsi Kaydırma Standı 1 Adet Duş Sprey Ünitesi	22/D	HT Profesyonel Mutfak Sistemleri Hasan Temel	46.445	
		Sayfa Toplamı				181.724

Tablo-30 Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat) Kapsamında Yapılan Alımlar (Devamı)

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Alımı Yapılan Mallar	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
Devir Toplamı					181.724
2012H030230	Muhtelif İşler (Makine-Teçhizat)	1 Adet Metal Ayaklı Masa+Keson 21 Adet Çalışma Koltuğu Suni Deri 100 Adet Konferans Koltuğu Kolsuz 4 Adet Misafir Koltuğu Suni Deri 3 Adet Yarım Kapaklı Dosya Dolabı 12 Adet Tam Kapaklı Dosya Dolabı 20 Adet Toplantı Masası 2 Adet L Masa+Keson 140 Lık 8 Adet Dosya Dolabı 1 Adet 3 Lü Bekleme Koltuğu 3 Adet Tam Kapaklı Elbise Dolabı 1 Adet Tam Kapaklı Elbise Dolabı 1 Adet Oval Top. Masası Metal Ayaklı 2 Adet Metal Ayaklı Sehpa 2 Adet Etajer Çekmeceli Kapaklı 47 Adet Konferans Koltuğu	22/D	Bürosan Ofis Mob.İth.İhr.San. ve Tic. A.Ş.	32.149
		1 Adet Filtreli Davlumbaz 1 Adet Havalandırma Kanalı 1 Adet Kasnaklı Aspiratör 1 Adet Polietilen Tab.Tezyah Blok Çek. 1 Adet Polietilen Tab.Tezyah Blok Çek. 1 Adet Ürün Yıkama Eviyesi Çiftli 1 Adet Sprey Ünitesi 1 Adet Depo Tipi Buzdolabı	22/D	HT Profesyonel Mutfak Sistemleri Hasan Temel	21.624
		1 Adet Islak Kuru 2 Motorlu Süpürge 1 Adet Drop Halı Yıkama Makinesi	22/D	Örnek Bobinaj Makina İç Ve Dış Tic. Tem. Hiz. Ltd.Şti.	3.658
		3 Adet Kurutma Makinesi 3 Adet Midi Fırın 28 Adet Elektrikli Süpürge 7 Adet Ütü 5 Adet Ütü Masası 1 Adet Yağlı Radyatör 2 Adet Buzmatik 10 Adet Set Üstü Ocak	22/D	Çakmaklar Day. Tük. Mall. San.Ve Tic.Ltd.Şti	10.233
		5 Adet Boş Toplama Arabası 48 Tepsili 3 Adet 2 Katlı Servis Arabası 3 Adet Kazan Taşıma Arabası 2 Adet Bulaşık Sıyırma Tezgahı 1 Adet Sıyırma Havuzu Lastiği 1 Adet Bulaşık Yıkama Havuzu 1 Adet Bulaşık Yıkama Havuzu Derin 1 Adet Paslanmaz Çöp Konteynırı	22/D	Ht Profesyonel Mutfak Sistemleri Hasan Temel	23.506
TOPLAM					272.893

Kaynak: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Tablo-31 Muhtelif İşler Projesi (Büyük Onarım) Tamamlama Raporu

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1.000 TL)		
Açıklama	Yatırım Programına Alınış Değerleri	Revize Edilmiş Son Değerler
Proje No	2012H030230	-
Proje Adı	Muhtelif İşler	-
Sektör/Alt Sektör	Eğitim	-
Proje Amacı	Proje Kapsamında, Birimlerin Gerek Duyduğu Büyük Onarım İşlerinin Gerçekleştirilmesi	-
Proje Yeri	Ankara	-
Karakteristiği	Büyük Onarım	-
Başlama-Bitiş Tarihi	2012-2012	-
Proje Tutarı (maliyeti)	700 (Hazine Yardımı) 2.470 (Öz Gelir)	2.170 (Öz Gelir) 700 (Hazine Yardımı)
Yapılan Harcama		2.785

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Tablo-32 Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Yapılan Büyük Onarım ve Yapım İşleri

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
2012H030230	Muhtelif İşler Büyük Onarım	Veteriner Fak. Biyokimya Lab. Havalandırma İşi	Doğrudan Temin	AGSA	28.922
		Dış Hek. Yeni Binasının Onr. İkmal İşi	Açık İhale	Polen İnş.	95.495
		Beden Eğt. Spor Yük.Ok. Jeneratör Tes. İşi	Açık İhale	Yeni Başkent	158.120
		Beşevler Kam. Çim Sulama İşi	Doğrudan Temin	P.G.S.	11.692
		Ahlatlıbel Araş. ve Uzun Bil. Araş. Uyg. Bin. Çevre Duvarı İşi.	Doğrudan Temin	ŞEN-KA İNŞ.	50.740
		Afrika Çalışmaları Dış Cephe ve Onr. İşi	Doğrudan Temin	Ataman Arın	23.246
		Eğt. Bil. Fak. ve Eğt. Ens. Bahçe Duvarı İşi	Doğrudan Temin	Ergen	50.636
		Gıda Müh. Lab. Onarımı İşi	Doğrudan Temin	Kayhan İnşaat	36.108
		Gölbaşı Su Sporları Kayıkhanesi Beton Duvar Rampa Ve Sundurma Yap. İle Onarım İşi	Doğrudan Temin	MTN İNŞ.	50.445
		Gölbaşı Kam. Ek Hizmet Bin. Khloj Blokları Çatı Onarımı İşi	Doğrudan Temin	Güvem Yapı	46.610
		Ziraat Fakültesi Kompanzasyon İşi	Doğrudan Temin	Hasdal Elk.	11.658
		Dil Ve Tarih Coğ. Fak. Tel Örgü İşi	Doğrudan Temin	Mehmet Koç	50.386
		Dış Hek. Fak. Yükseltmiş Döşeme İşi	Doğrudan Temin	Ada Grup	29.465
		Ilgaz Öğr. Eğt. Spor Uyg. ve Reh. Mer. Dış Cephe Onarım İşi	Açık İhale	Medeks İnş.	626.677
		Kök Hücre Ens. Hav. Tadilat İşi	Doğrudan Temin	AGSA	12.508
		Ziraat Fak. Tarla Bit. Çatı Onr. İşi	Doğrudan Temin	Güvem İnş.	50.737
		Ziraat Fak. Süt Ürünleri Binaları Onarım İşi	Açık İhale	DNZ Yapı İnş.	145.966
		Müh. Fak. Gıda Müh. Meyve Suyu Depo Bin. Onarım İşi	Açık İhale	Elas İnş.	364.350
		Zir. Fak. Kazan Dairesi Onr. Kazan Değ. İşi	Açık İhale	Meda İnş.	263.730
		Besyo Konukevi Olarak Düz. Ulus. Binası Onarım İşi	Açık İhale	Ertan İnş.	429.520
Ecz. Fak. Genel Onarım İşi	Açık İhale	3EM İNŞ.	198.240		
TOPLAM				2.735.251	

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Tablo-33 Muhtelif İşler Projesi (Bilişim) Tamamlama Raporu

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1.000 TL)		
Açıklama	Yatırım Programına Alınış Değerleri	Revize Edilmiş Son Değerler
Proje No	2012H030230	-
Proje Adı	Muhtelif İşler	-
Sektör/Alt Sektör	Eğitim	-
Proje Amacı	Proje Kapsamında, Birimlerin İnternet Bağlantısı İçin Yeni Uç, Bilişim Cihazlarının Alınması, Kullanılmakta Olan Bilgisayar Ve Ağ Cihazlarının Donanım Yükseltmesi Ve Tamiri İçin Yedek Parça Alımı Ve İşletim Sistemi, Antivirüs, Güvenlik Yazılımı Ve Güvenlik Duvarı Yazılımının Lisans Yenilemeleri İhtiyaçlarının Karşılanması	-
Proje Yeri	Ankara	-
Karakteristiği	Bilgisayar, Donanım, Yazılım, Altyapı ve Bakım-Onarım	-
Başlama-Bitiş Tarihi	2012-2012	-
Proje Tutarı (maliyeti)	1.060 (Hazine Yardımı)	662 (Öz Gelir) 2.620 (Hazine Yardımı)
Yapılan Harcama		2.895

Kaynak: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Tablo-34 Muhtelif İşler Projesi (Bilişim) Kapsamında Yapılan Alımlar

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Mal/Hizmet Yapım İşİ	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
2012H030230	Muhtelif İşler (Bil.Don. Yaz.Alt. Bak. Onrm.)	Ağ Sistemi Alımı	Açık İhale	Teknoser Bilgisayar Teknik Hizmetler San. Ve Dış Tic. A.Ş.	448.990
		Güvenlik Duvarı Sistemi Alımı	Açık İhale	Teknoser Bilgisayar Teknik Hizmetler San. Ve Dış Tic. A.Ş.	198.830
		Projeksiyon Cihazı Alımı	Açık İhale	Trkurumsal Bilişim Çözümleri Ltd. Şti.	98.277
		Güvenlik Yazılımı Lisans Yenilemesi	Açık İhale	Symturk Bilgisayar Sistem Yön. Ve Müş. Ltd. Şti.	121.511
		Masaüstü Bilgisayar Alımı	Açık İhale	Sentim Bilişim Teknolojileri San. Ve Tic. A.Ş	208.152
		Raf Sunucu Alımı	Doğrudan Temin	Profelis Bilişim Ve Fikri Sınai Haklar Serv. Hiz. Taşımacılık İnş. Danışmanlık Org. San. Tic. Ltd. Şti	44.840
		Bilgisayar Alımı	Doğrudan Temin	Devlet Malzeme Ofisi	148.054
		Dizüstü Bilgisayar Alımı	Doğrudan Temin	Trkurumsal Bilişim Çözümleri Ltd. Şti.	50.150
		Sayfa Toplamı			

Tablo-34 Muhtelif İşler Projesi (Bilişim) Kapsamında Yapılan Alımlar (Devamı)

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			Alımın Toplam Maliyeti
		Mal/Hizmet Yapım İşİ	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	
Devir Toplamı					1.318.804
2012H030230	Muhtelif İşler (Bil.Don. Yaz.Alt. Bak. Onrm.)	Ağ Cihazı Alımı	Doğrudan Temin	FTS Bilişim Teknoloj. Elk. Elektro. Bilg. Alt Yapı İç ve Dış Tic Ltd. Şti.	44.392
		Sunucu Alımı	Doğrudan Temin	Profelis Bilişim Ve Fikri Sınai Haklar Serv. Hiz. Taşımacılık İnş. Danışmanlık Org. San. Tic. Ltd. Şti	29.382
		2 Tip Dizüstü Bilgisayar Alımı	Doğrudan Temin	Trkurumsal Bilişim Çözümleri Ltd. Şti.	49.501
		Netapp Depolama Sistemi	Doğrudan Temin	Koç Sistem Bilgi Ve İletişim Hizmetleri A.Ş.	50.705
		Masaüstü Ve Dizüstü Bilgisayar Alımı	Doğrudan Temin	Devlet Malzeme Ofisi	337.047
		Masaüstü Bilgisayar Ve Yazıcı Alımı	Doğrudan Temin	Devlet Malzeme Ofisi	218.394
		Masaüstü Bilgisayar Ve Dizüstü Bilgisayar Alımı	Doğrudan Temin	Devlet Malzeme Ofisi	254.200
		Kablosuz Ağ Cihazı Alımı	Doğrudan Temin	Subnet Alt Yapı Sistemleri Ltd. Şti.	50.975
		Yıdb 3 Tip Masaüstü Bilgisayar Alımı	Doğrudan Temin	Sentim Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş	27.105
		Sony Vaio Dizüstü Bilgisayar Alımı	Doğrudan Temin	Bil-Han Müh. Bil. İnş. Taah. Emlak San. Tic. Ltd. Şti.	47.987
		Netapp Disk Alımı	Doğrudan Temin	Koç Sistem Bilgi Ve İletişim Hizmetleri A.Ş.	49.324
		Tablet Bilgisayar Alımı	Doğrudan Temin	Bil-Han Müh. Bil. İnş. Taah. Emlak San. Tic. Ltd. Şti.	28.462
		Windows Lisans Yenileme	Doğrudan Temin	Sentim Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş	50.740
		Ips Alımı	Doğrudan Temin	Biznet Bilişim Sistemleri Danışmanlık San. Ve Tic. A.Ş.	35.255
		Log Manager Alımı	Doğrudan Temin	Profelis Bilişim Ve Fikri Sınai Haklar Serv. Hiz. Taşımacılık İnş. Danışmanlık Org. San. Tic. Ltd. Şti	49.206
		Netapp Lisans Alımı	Doğrudan Temin	Koç Sistem Bilgi Ve İletişim Hizmetleri A.Ş.	50.976
		Yıdb Lisans Alımı	Doğrudan Temin	Sentim Bilişim Teknolojileri San. Ve Tic. A.Ş	34.692
		Kablosuz Ağ Cihazı Lisans Alımı	Doğrudan Temin	Subnet Alt Yapı Sistemleri Ltd. Şti.	21.358
		Netapp Depolama Yedek Disk Alımı	Doğrudan Temin	Koç Sistem Bilgi Ve İletişim Hizmetleri A.Ş.	47.082
		Netapp Depolama Yedek Disk Alımı	Doğrudan Temin	Koç Sistem Bilgi Ve İletişim Hizmetleri A.Ş.	50.032
Yedek Parça Alımı	Doğrudan Temin	FTS Bilişim Teknolojileri Elk. Elektro. Bilg. Alt Yapı İç Ve Dış Tic Ltd. Şti.	23.536		
Yedek Parça Alımı	Doğrudan Temin	FTS Bilişim Teknolojileri Elk. Elektro. Bilg. Alt Yapı İç Ve Dış Tic Ltd. Şti.	26.243		
TOPLAM					2.895.396

Kaynak: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Tablo-35 Muhtelif İşler Projesi (Yayın Alımı) Tamamlama Raporu

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1.000 TL)		
Açıklama	Yatırım Programına Alınış Değerleri	Revize Edilmiş Son Değerler
Proje No	2012H030230	-
Proje Adı	Muhtelif İşler	-
Sektör/Alt Sektör	Eğitim	-
Proje Amacı	Proje Kapsamında, Üniversitemiz İhtiyacına Eğitim Ve Öğretim İçin Gerekli Olan Basılı Ve Elektronik Yayın Alımının Gerçekleştirilmesi	-
Proje Yeri	Ankara	-
Karakteristiği	Kütüphane Yayın Alımı	-
Başlama-Bitiş Tarihi	2012-2012	-
Proje Tutarı (maliyeti)	1.910 (Hazine Yardımı)	2.910 (Hazine Yardımı)
Yapılan Harcama		2.827

Kaynak: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Tablo-36 Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Yapılan Yayın Alımları

Proje No	Proje Adı	Alım Usulü	Alımı Yapılan Mallar	Adedi	Alımın Toplam Maliyeti
2012H030230	Muhtelif İşler (Kütüphane Yayın Alımı)	22/a	Sürelî Yayın Aboneliği	661	882.343
			Veri Tabanı Aboneliği	76	1.903.111
			Bilişim Malzeme Alımı	2	41.058
TOPLAM					2.826.512

Kaynak: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

3. Sosyal ve Teknolojik Araştırmalar Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu

Tablo-37 Sosyal ve Teknolojik Araştırmalar Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	KARAKTERİSTİĞİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	REVİZE ÖDENEK	GERÇEKLEŞEN FİİLİ HARCAMA*	AÇIKLAMA
2011K120220	Viral Zoonozlar Tanı ve İleri Araştırma Lab.	2011-2012	İleri Arş.	2.978.000	2.978.000	0	Proje kapsamında 2012 yılında herhangi bir harcama yapılmamış olmakla beraber 2012 yılı eylül ayı itibari ile projenin teknik detayları gözden geçirilmiş ve revize edilerek ihale süreci hızla başlatılmıştır. Gelinen noktada proje alt yapısının 2013 yılı sonuna kadar bitirilerek hizmete girmesi planlanmaktadır.
2010K120520	Süperiletkenlik Araştırma Merkez Lab.	2010-2012	İleri Arş. Mak.-Teç. İnş.	5.435.000	5.435.000	6.488.753	Ülkemizde Süperiletkenlik araştırma alanında Ankara Üniversitesi bünyesinde mükemmeliyet merkezi kurulması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda planlanan laboratuvar inşaatı tamamlanmış ve yıl içerisinde muhtelif makine-teçhizat, hizmet alımları gerçekleştirilerek özel hesaptan 6.488.753.-TL tutarında harcama gerçekleştirilmiştir.
2005K120140	Bilim İnsanı Yetiştirme Projesi	2005-2013	İleri Arş.	850.000	850.000	309.804	BİYEP kapsamında Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Biyoteknoloji, Eğitim Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve İnkılap Tarihi olmak üzere 6 enstitüde toplam 309.804.-TL tutarında harcama gerçekleştirilmiştir.
2006K120470	Hızlandırıcı Merkezi ve Test Lab.	2006-2014	İleri Arş. Mak.-Teç. İnş.	9.283.000	9.283.000	20.944.240	Hızlandırıcı ve Helyum soğutma sistemi ihaleleri gerçekleştirilmiş, üretimi tamamlanan elektron kaynağı testleri yapılmıştır. Tesisin tamamı dikkate alındığında %45 oranında bir gerçekleştirme yakalanmıştır. 20.944.240.-TL tutarındaki harcamaya 18.550.819.-TL tutarındaki akreditif eklenmiştir. Ayrıca projenin özel hesapta 2011 yılından devreden 16.114.465.-TL tutarında ödeneği bulunmaktadır.
2012K120420	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	2012-2012	İleri Arş. Mak.-Teç. İnş.	8.500.000	8.666.700	13.139.983	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında 2012 yılı sonu itibari ile 260 adet açık proje bulunmaktadır. 2012 yılında 13.139.983.-TL tutarında harcama ile 237 adet projenin ihtiyacı karşılanmıştır.
2012K120430	Parçacık Hızlandırıcı Merkezi	2012-2014	İleri Arş. Mak.-Teç.	7.000.000	7.000.000	418.863	Henüz parçacık hızlandırıcı sisteminin kurulumu gerçekleştirilemediği için herhangi bir üretim gerçekleştirilememiştir. Proje kapsamında 2012 yılı içinde muhtelif mal ve hizmet alımlarına yönelik olarak 418.863.-TL tutarında harcama gerçekleştirilmiş ve projeye ilgili şartnamelerin hazırlanması, satın alma usullerinin belirlenmesi konularında çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
2012K120440	Yer Bilimleri Uygulama ve Arş. Lab.	2012-2014	İleri Arş. Mak.-Teç.	2.500.000	2.500.000	0	Proje kapsamında 2012 yılında bir harcama gerçekleşmemiştir. Diğer taraftan araştırma merkezinin inşaatına ilişkin proje çalışmalarına yönelik gerekli yazışmalar ve planlamalar yapılmıştır. Ayrıca alınması planlanan elektron mikro pop analiz sistemi ile ilgili ön görüşmeler ile araştırmalar yapılarak alıma yönelik teknik şartname hazırlıkları tamamlanmıştır.

*Projelerin özel hesabına 2011 yılından devreden nakit tutar ile birlikte özel hesaptan yapılan toplam harcamadır.

Tablo-38 Süperiletkenlik Araştırma Laboratuvarı İnşaatı Proje Tamamlama Raporu

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1.000 TL)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2010K120520					
Proje Adı	Süperiletkenlik Araş. Lab. İnş.					
Sektör/Altsektör	Teknolojik Araştırma					
Proje Amacı						
Proje Yeri	Ankara-Gölbaşı					
Karakteristiği	İnşaat					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	23.11.2011-27.07.2012					
Proje Sözleşmesi Tarihi	23.11.2011		Sözleşme İhale Bedeli		4.823	
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
					6.421	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama						
	Cari Fiyatlarla			2012 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2011)		1.855			1.985	
2012		4.436			4.436	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Katma Değer, Bölgesel Kalkınma, Zaman Tasarrufu					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	Sanayi ve Üniversite İş Birliğini Sağlamak ve Süperiletkenlik Hususunda ARGE Hizmeti Sunmak.					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	İşin Süresi ve İmalatlar Değişikliklerinden Kaynaklanan Yapı İşleri Genel Şartnamesinde Bulunan, Anlaşma Tutanağının İşin Süresi ve Yeni Oluşan İmalatlar İle İlgili Yapı İşleri Genel Şartnamesinde Bulunan Anlaşma Tutanağına Uygulanabilirliği Sorun Yaratmaktadır.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	İşlere Daha Makul Süreler Verilmelidir.					

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Tablo-39 Süperiletkenlik Projesi Kapsamında Yapılan Muhtelif Mal ve Hizmet Alımları

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Mal/Hizmet Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
2010K12052	Ulusal Süperiletkenlik Merkez Araştırma Laboratuvarı	Mal Alımı	Pazarlık Usulü	Atomika Teknik	129.210
		Mal Alımı	Yurt Dışından Doğrudan Temin	Niocad (Pty) Ltd.	60.875
		Hizmet Yapım İşi	Doğrudan Temin	Saltur Ltd.Şti.	47.198
		Mal Alımı	Doğrudan Temin	Pavezyum Ltd.Şti.	2.596
		Hizmet Yapım İşi	Doğrudan Temin	Lab-Test Ltd.Şti.	3.103
		Hizmet Yapım İşi	Doğrudan Temin	A.Ü. Manavgat Örsem Tesisleri	9.253
		Hizmet Yapım İşi	Doğrudan Temin	Org Tr Turz. Org Eğt Tıc. Ltd. Şti.	18.290
		Mal Alımı	Doğrudan Temin	Teknis Ltd.Şti.	3.809
		Hizmet Yapım İşi	Doğrudan Temin	Kartal Vinç İşletmesi	1.888
		Mal Alımı	Doğrudan Temin	Biostar-Ahmet Öğretmen	5.900
		Mal Alımı	Doğrudan Temin	Dugan Bilgisayar	5.700
		Hizmet Yapım İşi	Doğrudan Temin	İletişim Derneği İktisadi İşletmesi	34.515
		TOPLAM			

Kaynak: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü

Tablo-40 Bilim İnsanı Yetiştirme Projesi Kapsamında Enstitü Harcamaları

Proje No	Proje Adı	Birim Adı	2012 YILSONU HARCAMA
2005K12014	Bilim İnsanı Yetiştirme Projesi	Fen Bilimleri Enstitüsü	19.455
		Sosyal Bilimler Enstitüsü	21.537
		Biyoteknoloji Enstitüsü	111.791
		Eğitim Bilimleri Enstitüsü	52.206
		Sağlık Bilimleri Enstitüsü	29.908
		İnkılap Tarihi Enstitüsü	74.907
BİYEP TOPLAM			309.804

Kaynak: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü

Tablo-41 Parçacık Hızlandırıcı Merkezi Projesi Kapsamında Yapılan Alımlar

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Mal/Hizmet Yapım İşi	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti	
2012K120430	Parçacık Hızlandırıcı Merkezi	N.Özlem Küçük İtalya Yolluk Ödeme	Prof.Dr.N.Özlem Küçük	3.315	
		1 Adet Resmi Gazete İlanı	Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müd.	1.180	
		Hizmet Alımı	Cern Arge Ltd.Şti	389.400	
		1 Adet Resmi Gazete Zeyilname	Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müd.	177	
		1 Adet Resmi Gazete Zeyilname	Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müd.	142	
		N.Özlem Küçük İtalya Yol Avans	Prof.Dr /N.Özlem Küçük	2.789	
		N. Özlem Küçük İtalya Kongre Avans	Prof.Dr /N.Özlem Küçük	1.538	
		7 Kalem Cihaz	Zemin Bilgisayar Yazılım	17.199	
		N. Özlem Küçük A.B.D. Yolluk	Prof.Dr /N.Özlem Küçük	1.944	
		İlan Bedeli (Hizmet İhalesi)	Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müd.	1.180	
		TOPLAM			418.863

Kaynak: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü

Tablo-42 Hızlandırıcı Merkezi ve Test Lab. Projesi Kapsamında Yapılan Muhtelif Alımlar

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar		
		Mal/Hizmet yapım İşi	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
2006K120470	Hızlandırıcı Merkezi ve Test Lab.	Thm-Ir Sel Mekanik Sarf Malzemeleri	Erkan Makina Ltd.Şti.	40.710
		Elektron Hız. ve Lazer Tesisi Donanım Adaptasyon Altyapısı Projelendirme Hizmeti	Megaron Yapı İnşaat Tic. Ltd. Şti.	141.600
		Demet Konum Monitörü ve Gerilim Bölücü Mekanik Aksam	Promakel Ltd.Şti.	19.824
		Elektronik Sarf Malzeme Alımı	Arı Makine	6.667
		GPIB Standart, PXI RS232 Seri Arayüz	Yıldırım Elektronik	4.056
		Tac_Lsum2012 Çalıştay Organizasyon Hizmeti	Bilkon Turzm	40.120
		Travers, Kaldırma Mapası, Kumanda Sarf Malzemeleri	Arı Makina	6.667
		Süperiletken Hızlandırıcı Rf Sarf Malzeme	Yıldırım Elektronik	82.010
		IV.Uluslararası Makine Danışma Komitesi Toplantısı Hizmet Alımı	Saltur Ltd. Şti	24.570
		B- Kuarklı ve C-Kuarklı Mezonlar Çalıştay Organizasyon Hizmeti	Saltur Ltd. Şti	26.240
		Yön. Kur. Toplantısı Hizmet Alımı	Saltur Ltd. Şti.	7.014
		IV. Uluslararası Bilimsel Danışma Komitesi Toplantısı Hizmet Alımı	Saltur Ltd. Şti.	50.740
		Thm-Ir Sel Mekanik Sarf Malzemeleri	Erkan Makina Ltd.Şti.	40.710
		Proton Hızlandırıcı (Thm Ph) Çalıştay Organizasyon Hizmeti	Saltur Ltd. Şti.	32.785
		Sayfa Toplamı		

Tablo-42 Hızlandırıcı Merkezi ve Test Lab. Projesi Kapsamında Yapılan Muhtelif Alımlar (Devamı)

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar		
		Mal/Hizmet yapım İşi	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
Devir Toplamı				523.713
2006K120470	Hızlandırıcı Merkezi ve Test Lab.	Thm Sase-Sel Çalıştayı Hizmet Alımı	Saltur Ltd. Şti.	8.657
		Mekanik Sarf Malzemeler	Promakel Ltd.Şti.	27.907
		Demet Yük Ölçüm Kartı Sarf Malzemesi	Bergoz Instrumentation	14.041
		2b-3b Tasarım Analiz Teknik Programı	Tekyaz Teknolojik Yazılımlar	4.720
		Frekans Çözümlemeli Optik Simülasyon Yazılımı	Protek Medikal Ltd.Şti.	8.903
		3d Elektromanyetik Dalga Simülasyon Yazılım Paketi	Aktif Neser	40.544
		Elektron Tabancası Test Binası İnşaatı	Gümüş İnşaat	145.432
		Hızlandırıcı Binası Radyasyon Güvenlikli Giriş Kapıları, Su Soğutma Ve Yangın Söndürme Sistemlerinin Tasarımı Ve İmalatı	Mega Bilişim San.Tic.	30.680
		Hızlandırıcı Sistem İçin Çeşitli Mekanik Tasarım Ve İmalat İşleri	Kenar Mühendislik Ltd.Şti.	241.865
		Hızlandırıcı Binasında Donanım Adaptasyonu İçin Tadilat Yapılması	Megaron Yapı İnşaat Tic. Ltd. Şti.	141.600
		Lcr Metre, Termal Kamera, Sıcaklık Ve Nem Ölçüm Cihazı, Kızıl Ötesi Termometre	Netes Müh.Ve Dış Tic.Ltd.Şti	37.640
		Mini Plakalı Chiller Cihazı	Isiso Isıtma Soğutma İmalat San.	3.422
		Avometre, Frekansmetre, Hafızalı Avometre, Parçacık Sayıcı, Pensampermetre	Netes Müh.Ve Dış Tic.Ltd.Şti.	28.320
		Elektron Hızlandırıcısı Kontrol Elektroniği Ve Donanımları	Perform Eğitim Danışmanlık Ve Bilişim	82.588
		Lcd Ekran, Dizüstü Bilgisayar Ve Masaüstü Bilgisayar	Zemin Bilgisayar	8.602
		Trifaz Trafo	Abm Ankara Ltd.Şti.	2.349
		Hv Resistör	Beti Bilişim Tek. İmalat	17.700
		Chromox Cihazı, Gaussmetre Cihazı	Beti Bilişim Tek. İmalat	28.320
		Izgaralı Katot Alımı	Almanya	72.628
		Kartlı Kapı Geçiş Sistemi	Mga Bilişim San.Tic.	31.270
		1 Mohm 2 Ghz Tek Uçlu Aktif Sonda	Spark Ölçüm Ltd. Şti.	4.776
		Elektron Enjektörü Vakum Sistemi	Ares Ar-Ge Elektronik Yazılım Tic.Ltd.Şti	259.600
		Web Cam, Access Point	MGA Bilişim San.Tic.	3.540
		Enjektör Paketleyici Modülleri	Teknomar Tic.Ltd.Şti.	4.720
		Helyum Soğutma Sistemi	Air Liquid, Fransa	9.566.448
		Süperiletken Hızlandırıcı Modülleri	Research Instrument (Rı) , Almanya	8.984.371
		Hızlandırıcı Sistem İçin Çeşitli Mekanik Tasarım	Kenar Mühendislik	94.400
		Dozimetri Seti	Mode Modern Medikal	129.800
		Akülü İstif Makinası, Manuel Tip Alçak Transpalet, Manuel Transpalet	Arı Makina Ltd. Şti.	10.323
		Demet Görüntüleme Sistemi	NTG-Neue Technologen GMBH	122.343
		Havalandırma Sistemi Yedek Parçası	Haktan Havalandırma Isıtma-Soğutma	5.310
TOPLAM				21.733.958

Kaynak: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü

IV.ÖNERİLER

Üniversitemiz eğitim, sağlık ve sosyal teknolojik arařtırmalar sektörlerinde önemli yatırım projelerine imza atmaktadır. Yatırım projelerinin gerçekleştirilmesinde başarı sağlayıcı unsurların başında kurumun, mali kaynaklarının ve insan kaynaklarının yeterli kapasiteye sahip olması gelmektedir. Bu çerçevede Üniversitemiz her geçen yıl deęişen öncelik ve ihtiyaçlar temelinde kurumsal kapasitesini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. Dięer taraftan üniversitenin ihtiyaçlarına göre kısıtlı finansman kaynakları göz önünde bulundurulduğunda mali kaynakların arttırılması konusunda Üniversitemizin daha fazla desteklenmesi eğitim, bilimsel arařtırma ve başta sağlık olmak üzere topluma hizmet alanlarında üniversitenin sunduęu katkının artması anlamına gelecektir.

Yılı bütçe kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen yatırım ödeneklerinin; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereęince makro mali plan ve programlar ile kurumsal plan ve programların öngördüğü çerçeve içinde etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ilke olarak benimsenmektedir. Ancak yatırım projeleri söz konusu olduğunda zamanın ve kaynağın etkili, ekonomik ve verimli kullanımı açısından uygulamada mevzuat kaynaklı sorunlarla karşılaşılabilir. Özellikle kamu ihale mevzuatında öngörülen ihale sürecinin uzunluğu ihalelerin zamanında sonuçlanması ve yatırım projelerinin zamanında tamamlanması konusunda sorun teşkil edebilmektedir. Bu sebeple ihale sürecine yönelik mevzuatta çeşitli düzenlemelerin yapılmasının yatırımların planlanan sürede hayata geçirilmesine yardımcı olacağı düşünülmektedir. Stratejik plan ve performans programları temelinde cari bütçe ile yatırım bütçesinin ilişkilendirilmesi ve e-bütçe sistemi ile yatırımları izleme sisteminin entegre olması operasyonel etkinlięi artıracaktır.

Üniversitemiz her alanda yatırıma önem vermekle birlikte en önemli yatırımın insana yapılan yatırım olduğuna ilkesini benimsemekte olup, eksik ve hatalı projecilik anlayışının zaman içinde deęiştirilebilmesi için projelendirme alanında hizmet içi eğitimin zorunlu hale getirilmesi gerekmektedir. Dięer taraftan Ülkemizin kalkınma plan ve programlarını hazırlama, izleme ve deęerlendirme görevi verilen Kalkınma Bakanlıęının öncülüğünde geliştirilecek hizmet içi eğitim programlarının Üniversitemiz açısından oldukça faydalı olacağı düşünülmektedir.

V. 2012 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

Tablo-43 Ankara Üniversitesi 2012 Yılı Kamu Yatırımları Özeti IV. Dönem

Bütçe Türü: ÖZEL BÜTÇE

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2011 Sonu Kümülatif Harcama			2012 Yılı Program Ödenek			2012 Yılı Revize Ödenek			2012 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma - Haberleşme															
Turizm															
Konut															
Eğitim	4		89.819			63.949			18.000			17.012			12.195
Sağlık	2		34.200			10.700			20.000			23.533			23.239
Diğer Kamu Hizmetleri															
-İktisadi															
-Sosyal	7		109.132			50.764			36.546			36.713			22.751
TOPLAM	13		233.151			125.413			74.546			77.258			58.185

Tablo-44 Ankara Üniversitesi 2012 Yılı Kamu Yatırımları Özeti IV. Dönem
Bütçe Türü: DÖNER SERMAYE

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2011 Sonu Kümülatif Harcama			2012 Yılı Program Ödenek			2012 Yılı Revize Ödenek			2012 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma - Haberleşme															
Turizm															
Konut															
Eğitim	2		1.000					1.000			1.000				
Sağlık	2		13.500					5.000			5.000				
Diğer Kamu Hizmetleri															
-İktisadi															
-Sosyal															
TOPLAM	4		14.500					6.000			6.000				

Tablo-45 Ankara Üniversitesi 2012 Yılı Kamu Yatırımları Özeti IV. Dönem

Bütçe Türü: HİBE

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2011 Sonu Kümülatif Harcama			2012 Yılı Program Ödenek			2012 Yılı Revize Ödenek			2012 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma - Haberleşme															
Turizm															
Konut															
Eğitim	1		132					132			132				51
Sağlık															
Diğer Kamu Hizmetleri															
-İktisadi															
-Sosyal															
TOPLAM	1	0	132	0	0	0	0	0	132	0	0	132	0	0	51

Tablo-46 Ankara Üniversitesi 2012 Yılı Kamu Yatırımları Özeti IV. Dönem
Bütçe Türü: İCMAL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2011 Sonu Kümülatif Harcama			2012 Yılı Program Ödenek			2012 Yılı Revize Ödenek			2012 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma - Haberleşme															
Turizm															
Konut															
Eğitim	4		89.819			63.949			19.132			18.144			12.246
Sağlık	3		44.200			10.700			25.000			28.533			23.239
Diğer Kamu Hizmetleri															
-İktisadi															
-Sosyal	7		109.132			50.764			36.546			36.713			22.751
TOPLAM	14	0	243.151	0	0	125.413	0	0	80.678	0	0	83.390	0	0	58.236

VI. 2012 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU

Tablo-47 Sektör Adı: Eğitim

2012 Yılı 4. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

Birim No	YSK	Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tut. Dış.	Proje Tut. Toplam	2011 Kümülatif	Ödenek Toplam	(- / +)	Aktarma Miktarı	Harcama Toplam	
41127	408	1992H050060	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	ÖZEL BÜTÇE	2012	Ankara	0	5.520	5.518		2		0	
41852	408	2012H030220	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2012	Ankara	0	100	0	0	100	-	100(4)	0
41853	408	1994H030440	Derslik ve Merkezi Birimler	ÖZEL BÜTÇE	2014	Ankara	0	76.000	58.431	5.688	7.388	-	1.300(1) 200(5) 200(6)	1.890
41854	408		Derslik ve Merkezi Birimler	ÖZEL GELİR	2014	Ankara	0	0	0				3.700	
41855	408		Derslik ve Merkezi Birimler	DÖNER SERMAYE	2014	Ankara	0	0	0				933	
41858	408	2012H030230	Muhtelif İşler	ÖZEL GELİR	2012	Ankara	0	0	0				3.000	
41857	408		Muhtelif İşler	Taahhüt Hibesi	2012	Ankara	0	0	0				132	51
41856	408		Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2012	Ankara	0	8.199	0	11.322	10.822	+	100(4) 200(5) 200(6)	10.305
41860	408		Muhtelif İşler	DÖNER SERMAYE	2012	Ankara	0	0	0				67	
TOPLAM							0	89.819	63.949	18.144	19.444			12.246

- (1) Kalkınma Bakanlığının 25.09.2012 tarih ve 5557 sayılı yazıları ile aktarma karşılığı kaydedilen ödenek.
(4) Ankara Üniversitesinin 10.10.2012 tarih ve 16 sayılı yazıları ile aktarma karşılığı kaydedilen ödenek.
(5) Ankara Üniversitesinin 30.10.2012 tarih ve 578 sayılı yazıları ile aktarma karşılığı kaydedilen ödenek.
(6) Ankara Üniversitesinin 06.11.2012 tarih ve 2204 sayılı yazıları ile aktarma karşılığı kaydedilen ödenek.

Tablo-48 Sektör Adı: Sağlık
2012 Yılı 4. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

Birim No	YSK	Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tut. Dış.	Proje Tut. Toplam	2011 Kümülatif	Ödenek Toplam	(- / +)	Aktarma Miktarı	Harcama Toplam	
40428	408	20051000290	Çocuk Hastanesi (200Yt., 20.000 m2)	ÖZEL BÜTÇE	2012	Ankara	0	25.700	10.700	14.335	15.000	-	665(3)	14.335
43671	408	20111000130	İbn-i Sina Hast. Deprem Güçlendirmesi	DÖNER SERMAYE	2013	Ankara	0	10.000	0	1.500			0	
40509	408	20121000160	Muhtelif İşler	DÖNER SERMAYE	2012	Ankara	0	0	0	3.500				
40508	408		Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2012	Ankara	0	8.500	0	9.198	5.320	+	1.300(1) 1.476(2) 665(3) 437(7)	8.904
TOPLAM							0	44.200	10.700	28.533	25.320			23.239

- (2) Ankara Üniversitesinin 28.08.2012 tarih ve 33276 sayılı yazıları ile yedek ödenekten kaydedilen ödenek.
(3) Ankara Üniversitesinin 10.10.2012 tarih ve 15 sayılı yazıları ile aktarma karşılığı kaydedilen ödenek.
(7) Maliye Bakanlığının 19.12.2012 tarih ve 24 sayılı onayları ile yedek ödenekten kaydedilen ödenek.

Tablo-49 Sektör Adı: Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal)
2012 Yılı 4. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

Birim No	YSK	Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tut. Dış.	Proje Tut. Toplam	2011 Kümülatif	Ödenek Toplam	(- / +)	Aktarma Miktarı	Harcama Toplam
42687	408	2011K120220	Viral Zoonozlar Tanı ve İleri Arş. Lab.	ÖZEL BÜTÇE	2012	Ankara	0	5.118	2.140	2.978			0
42688	408	2010K120520	Süperiletkenlik Araştırma Merkezi Lab.	ÖZEL BÜTÇE	2012	Ankara	0	10.374	4.939	5.435			6.489
42689	408	2005K120140	Bilim İnsanı Yetiştirme Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2013	Ankara	0	12.000	8.756	850			310
42693	408	2006K120470	Hızlandırıcı Merkezi ve Test Lab.	ÖZEL BÜTÇE	2014	Ankara	0	52.000	34.929	9.283			2.393
42695	408	2012K120420	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	ÖZEL BÜTÇE	2012	Ankara	0	8.500	0	8.667	+	87(8)	13.140
42697	408		Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	ÖZEL GELİR	2012	Ankara	0	0	0	8.500			
42700	408	2012K120430	Parçacık Hızlandırma Merkezi	ÖZEL BÜTÇE	2014	Ankara	0	16.000	0	7.000			419
42704	408	2012K120440	Yer Bilimleri Uyg. ve Arş. Merkezi	ÖZEL BÜTÇE	2014	Ankara	0	5.140	0	2.500			0
TOPLAM							0	109.132	50.764	36.713	36.626		22.751

(8) Ankara Üniversitesinin 17.12.2012 tarih ve 2831 sayılı yazıları ile gelir fazlası karşılığı kaydedilen ödenek.