




# 2019 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

MART 2020





**ANKARA ÜNİVERSİTESİ**

**2019 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE  
DEĞERLENDİRME RAPORU**

**Mart2020**





***Ben askeri deha filan bilmiyorum. Herhangi bir zorluk önünde kaldığım zaman yaptığım iş şudur: Vaziyeti iyice tespit etmek, sonra bu vaziyet karşısında alınacak tedbirin ne olduğuna karar vermek.***

*K. Atatürk*



**TÜRKİYE CUMHURİYETİ**  
**ANKARA ÜNİVERSİTESİ**  
**Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı**

**İÇİNDEKİLER**

---

<b>YÖNETİCİ ÖZETİ .....</b>	<b>8</b>
<b>1.GENEL DEĞERLENDİRME .....</b>	<b>10</b>
1.MİSYON .....	10
2.VİZYON.....	10
3.İLKELER .....	10
4.AMAÇ VE HEDEFLER .....	11
<b>2.YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI .....</b>	<b>12</b>
<b>3.MEVcut HİZMET KAPASİTESİ .....</b>	<b>14</b>
a) İnsan Kaynakları .....	14
b) Fiziksel Kaynaklar .....	17
<b>4.2019 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI .....</b>	<b>27</b>
<b>5. 2019 YILI YATIRIM UYGULAMALARI .....</b>	<b>29</b>
a) Genel Yatırım Uygulama Durumu .....	29
b) Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar .....	35
<b>6. 2019 YILI PROJE UYGULAMALARI.....</b>	<b>37</b>
1. Sağlık Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu .....	37
2. Eğitim Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu.....	46
3. Sosyal ve Teknolojik Araştırmalar Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu .....	62
<b>7. ÖNERİLER.....</b>	<b>65</b>
<b>2019 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ .....</b>	<b>66</b>
<b>2019 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU .....</b>	<b>70</b>



## YÖNETİCİ ÖZETİ

Cumhuriyetin kurduğu ilk Üniversite olmanın sorumluluğunu taşıyan Ankara Üniversitesi, 2019-2020 eğitim ve öğretim döneminde toplam 68.578 öğrencisi, 4.296 akademik personeli, 4.566 idari personeli, 621 sözleşmeli ve 2.159 işçi olmak üzere toplam 11.642 personeli ile 18 fakülte, 14 enstitü, 1 yüksekokul, 11 meslek yüksekokulu, 1 devlet konservatuarı, 46 araştırma uygulama merkezi, sürekli eğitim merkezi, uzaktan eğitim merkezi, Cebeci ve İbn-i Sina olmak üzere 2 araştırma uygulama hastanesi ve 1 dış hekimliği uygulama hastanesi ile 36 yerleşkede eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, topluma hizmet ve uluslararasılaşma alanlarında öncü ve etkin çalışmalarını sürdürmektedir.

Kamu yatırımları içinde üniversitelere ayrılan payda eğitim, kültür, spor, sağlık ve teknolojik araştırmalar sektörlerinde önemli bir yer edinen Üniversitemize 2019 yılı yatırımları için toplam 119.750.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödenek, yıl içerisinde yapılan 63.070.154,79 TL ekleme işlemi ile toplam 182.820.154,79 TL'ye çıkmıştır.

Yatırım ödeneklerinin kullanımı revize ödeneklere göre toplamda %73,31, bilimsel araştırma projeleri dışında yatırımcı birimlerin yürüttüğü projeler toplamında ise %65,35 oranında gerçekleşmiştir.

**Tablo-1 2019 Yılı Sektör Bazında Yatırım Gerçekleşmeleri (1.000 TL)**

Sektör	Program Ödeneği	Revize Ödenek	Gerçekleşme	Revize Ödeneye Göre Gerçekleşme Oranı (%)
Eğitim	29.600	33.050	32.505	98,35
Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor	250	250	250	100,00
Kültür	14.500	23.499	22.150	94,26
Sağlık	46.900	84.021	37.124	44,18
Sosyal- Teknolojik Araştırmalar	28.500	42.000	42.000	100,00
<b>TOPLAM</b>	<b>119.750</b>	<b>182.820</b>	<b>134.029</b>	<b>73,31</b>
<b>TOPLAM (BAP Hariç)</b>	<b>91.250</b>	<b>140.820</b>	<b>92.029</b>	<b>65,35</b>

*Not: Hibe, Döner Sermaye ve Kamulaştırma ödenekleri tabloya dahil edilmemiştir. BAP harcamaları özel hesaba aktarılan tutarı ifade etmektedir.*

2019 Yılı içerisinde, Eğitim Sektöründe 32.505.334,55 TL kaynak kullanımı gerçekleşmiştir. Bu kapsamda kampüslerde hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik olarak birçok binanın büyük bakım onarımı gerçekleştirilmiş, süreli yayın ve veri tabanı aboneliği, kitap alımı, bilgisayar ve eğitim donanımı ile laboratuvar altyapılarının iyileştirilmesine yönelik muhtelif diğer demirbaşların alımı yapılmıştır. Eğitim sektöründe %98,35 ile yüksek oranda bir gerçekleşme sağlanmıştır.

Beden Eğitimi ve spor sektöründe ise 250.000,00 TL harcama gerçekleşmiş olup; Beşevler 10.Yıl Yerleşkesi Engelli Erişimi, Çevre Düzenleme ve Spor Alanları Düzenlemesi işi kapsamında işler yapılmıştır. Beden eğitimi ve spor sektöründe gerçekleşme %100,00 oranında olmuştur.

Diğer taraftan kültür sektöründe 22.149.712,79 TL kaynak kullanımı gerçekleşmiştir. Bu kapsamda etüt proje işleri ve 9 adet restorasyon uygulaması ve Yazma ve Nadir Eserler Projesi kapsamında ihtiyaç duyulan alımlar gerçekleştirilmiştir. Kültür sektöründe %94,26 oranında yüksek bir gerçekleşme olduğu görülmektedir.



Sağlık Sektöründe 37.123.614,09 TL kaynak kullanımı kapsamında hastane binalarımızın büyük bakım onarımı gerçekleştirilmiş, hastanelerimizin muhtelif makine teçhizat ihtiyaçları karşılanmıştır. Diş Hekimliği Uygulama Hastanesinin inşaatı devam etmektedir. Sağlık sektöründe toplamda gerçekleşme oranı %44,18'dir. Gerçekleşmenin düşük kalmasının sebebi Diş Hekimliği Uygulama Hastanesi İnşaatının tasfiye sürecine girmesi nedeni ile ödeneğinin harcanmamış olmasıdır. 2020 Yılı itibari ile yeniden ihaleye çıkılması planlanmaktadır.

Teknolojik Araştırmalar Sektöründe, Bilimsel Araştırma Projeleri için ise 42.000.000,00 TL ödenek bütçeden özel hesaba aktarılarak bilimsel araştırma projeleri desteklenmiş, köklü geleneği ve akademik birikimi ile Üniversitemiz, hızla değişen ve gelişen ülkemize, bilimsel araştırma alanında önemli katkılar sunmuştur. BAP projeleri dahil olmak üzere teknolojik araştırmalar sektöründe bütün ödenekler izleyen yıllarda kullanılmak üzere proje özel hesaplarına aktarılmıştır.

2019 yılında, önceki yıllarda da olduğu gibi, geniş bir alanda faaliyet gösteren ve etkinlikleri büyük bir çeşitlilik arz eden Üniversitemizin kaynaklarının saydamlık ve hesap verilebilirlik temelinde etkili ve verimli kullanılması amaçlanmış olup; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun Kamu Yatırım Projelerini düzenleyen 25 inci maddesi gereği Sayıştay Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına sunulmak üzere hazırlanan Ankara Üniversitesi 2019 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporunu kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım.

Prof.Dr.Erkan İBİŞ  
Rektör

## 1.GENEL DEĞERLENDİRME

### 1.MİSYON

Ankara Üniversitesi, Cumhuriyetin ilk üniversitesi olma sorumluluğu ile;

- Eleştirel düşünebilen ve çözüm odaklı, kişisel ve mesleki alanda kendini sürekli yenileyen, doğaya duyarlı, yaratıcı ve farklılıklara saygı gösteren bireyler yetiştirmeyi,
- Bilime ve sanata evrensel düzeyde katkı sağlayan, disiplinlerarası ve etik değerleri gözetilen araştırmalar yapmayı,
- Sosyal sorumluluk bilinci ile dünya ve ülke sorunlarına duyarlı, kamu yararını gözetilen ve bulunduğu bölgenin kalkınmasına-gelişmesine katkıda bulunan hizmetler sunmayı, görev edinmiştir.

### 2.VİZYON

Nitelikli araştırmalar yapan, kalite kültürünü içselleştirmiş, bilgi ve yetkinliklerini insanlık ve ülke yararına kullanan ve evrensel düzeyde fark yaratarak geleceğe yön veren yenilikçi araştırma üniversitesi olmaktır.

### 3.İLKELER

- Akademik özgürlüğe öncelik verme
- Etik değerlere bağlılık
- Liyakat
- Cumhuriyet değerlerine bağlılık
- Kültür öğelerine ve tarihine bağlılık
- Saydamlık
- Öğrenci merkezlilik
- Kaliteyi içselleştirme
- Katılımcılık
- Ülke sorunlarına/önceliklerine duyarlı

#### 4.AMAÇ VE HEDEFLER

Aşağıdaki tabloda gösterildiği üzere Üniversitemiz 2019-2023 dönemi stratejik planında 5 adet stratejik amaç altında 22 adet stratejik hedef yer almaktadır. Söz konusu hedefleri gerçekleştirmek üzere öngörülen faaliyet/projeler yine plan ve ilgili yıl performans programlarında belirlenmiştir.


**Tablo-2 Stratejik Amaç ve Hedefler**

<b>Amaç-1. Araştırma Üniversitesi statüsünü sürdürülebilir kılmak</b>
<b>Hedef 1.1.</b> Araştırma proje kaynaklarının sürekli artırılması ve çeşitlendirilmesi
<b>Hedef 1.2.</b> Araştırma altyapısını geliştirerek etkin kullanımının sağlanması
<b>Hedef 1.3.</b> İndekslerce (SCI, SCI expanded, SSCI, AHCI vb) taranan dergilerdeki öğretim üyesi başına düşen yayın sayısının ve bilimsel yayınlara yapılan atıf sayısının %20 oranında artırılması
<b>Hedef 1.4.</b> Araştırma ve lisansüstü eğitimde ülke öncelikleri de gözetilerek disiplinlerarası çalışmaların geliştirilmesi
<b>Amaç-2. Akredite eğitim programlarını artırmak ve nitelikli mezun vermek</b>
<b>Hedef 2.1.</b> Eğitim kalitesini geliştirerek; akredite eğitim programlarının sayısının artırılması
<b>Hedef2.2.</b> Öğretim elemanlarının niteliğinin ve motivasyonunun artırılması
<b>Hedef 2.3.</b> Öğrenme ve sosyal yaşam ortamları geliştirerek öğrencilerin akademik ve bireysel gelişiminin desteklenmesi
<b>Hedef 2.4.</b> Uluslararasılaşma niteliğinin geliştirilmesi
<b>Hedef 2.5.</b> Uluslararası değişim programlarından yararlananların sayısının %25 artırılması
<b>Amaç-3. Paydaşlarıyla işbirliği içinde sunulan hizmetlerin kalitesini artırmak</b>
<b>Hedef 3.1.</b> Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirerek ülkenin sosyal, çevresel ve ekonomik gelişiminin desteklenmesi
<b>Hedef 3.2.</b> Üniversitede öğretilen bilginin toplumla paylaşılması
<b>Hedef 3.3.</b> Kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle sosyal yaşama katkıda bulunulması
<b>Hedef 3.4.</b> Etkin sağlık hizmeti sunmak için, ulusal ve uluslararası akreditasyonunu sağlamış, hasta memnuniyetini öne çıkaran üçüncü basamak üst düzey merkezler kurulması ve mevcut merkezlerin niteliğinin geliştirilmesi
<b>Amaç-4. Üniversite-Sanayi işbirliğini geliştirmek</b>
<b>Hedef 4.1.</b> Teknoloji Transfer Ofisi'nin sanayi ile etkileşimini üst düzeye çıkarmak
<b>Hedef 4.2.</b> Eğitim, ürün ve her türlü hizmetin toplum yararına sunulması
<b>Hedef 4.3.</b> Araştırma sonuçlarının uygulamaya aktarılmasının/ürüne dönüştürülmesinin özendirilmesi/teşvik edilmesi
<b>Hedef 4.4.</b> Kuluçkadan yararlanan öğrenci sayısının artırılması
<b>Amaç -5. Üniversitenin bütün yerleşkelerinde kurumsal yapıyı güçlendirmek</b>
<b>Hedef 5.1.</b> Yerleşkelerin altyapı ve fiziksel olanaklarının iyileştirilmesi
<b>Hedef 5.2.</b> Yönetim bilgi sisteminin bütünüyle hayata geçirilmesi
<b>Hedef 5.3.</b> Kurumsal aidiyeti geliştirmek
<b>Hedef 5.4.</b> Kalite güvence sisteminin güçlendirilmesi
<b>Hedef 5.5.</b> Yerleşkelerin ekolojik bilinçle yeniden yapılanması

## 2.YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI

Ankara Üniversitesi'nin 2019 Yılı Yatırım Programında toplam 20 adet proje için 120.750.000,00 TL kaynak öngörülmüştür. Diğer taraftan gerçekleştirilen ekleme işlemleri ile yılsonu toplam ödeneği 183.820.154,79 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın 1.230.000,00TL'si öz gelir 12.217.000,00TL'si BAP projeleri için döner sermaye katkı payı, 1.000.000,00 TL'si döner sermaye ve 169.373.154,79TL'si hazine yardımı olarak finanse edilmiştir.

**Grafik-1 Ankara Üniversitesi Yatırımların Kaynaklara Göre Dağılımı**



2019 Yılı Üniversitemiz Yatırım Programında eğitim sektöründe yer alan toplam 5 adet proje için 29.600.000,00TL kaynak ayrılmış olup 550.000,00TL'sinin öz gelirlerle, 29.050.000,00TL'sinin hazine yardımı ile finanse edilmesi planlanmıştır. Diğer taraftan eğitim-beden eğitimi ve spor sektöründe yer alan Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine yılı programında 250.000,00TL ödenek tahsis edilmiştir. Kültür sektörü kapsamında ise biri etüt proje olmak üzere 3 adet projeye yer verilmiştir ve projeler için toplam 14.500.000,00TL ödenek tahsis edilmiştir.

Sağlık Sektöründe ise 3 adet proje için toplam 47.900.000,00TL kaynak tahsis edilmiş olup; 1.000.000,00 TL'sinin döner sermaye kaynakları ve 46.900.000,00TL'sinin ise hazine yardımı ile finanse edilmesi planlanmıştır.

Sosyal ve Teknolojik Araştırmalar Sektöründe 8 adet proje için 28.500.000,00TL ödenek tahsis edilmiş olup; 6.217.000,00 TL'sinin Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliği'nin 11 inci maddesi gereği kaydedilen ödeneklerle ve 22.283.000,00TL'sinin hazine yardımı ile finanse edilmesi planlanmıştır. Söz konusu proje ödenekleri yıl içerisinde Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi İle Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Usul ve Esasların bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılmasına ilişkin 5. Maddesi uyarınca bütçelendikleri tertiplerden tahakkuka bağlanarak proje özel hesabına aktarılmak suretiyle kullanılmaktadır.

## 2019 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

**Tablo-32019Mali Yılı Yatırım Programı Proje Finansman Kaynakları (1.000 TL)**

PROJE NO	PROJE ADI	2019 YILI PROGRAM ÖDENEĞİ	FİNANSMAN KAYNAĞI				
			ÖZ GELİR	DÖNER SERMAYE	DÖNER SERMAYE KATKI PAYI	HAZİNE YARDIMI	HİBE/DIŞ ÖZKAYNAK
<b>ANKARA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM</b>		<b>120.750</b>	<b>550</b>	<b>1.000</b>	<b>6.217</b>	<b>112.983</b>	<b>0</b>
<b>DKH SOSYAL-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR</b>		<b>28.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.217</b>	<b>22.283</b>	<b>0</b>
2010K120520	Süperiletkenlik Araştırma Merkezi Lab.	10				10	
2006K120470	Elektron Hızlandırıcısı ve Işınım Tesisi (TARLA)	10				10	
2012K120440	Yer Bilimleri Uyg. ve Arş. Merkezi	10				10	
2016K121120	Kordon Kanından Biyoteknolojik Hücresel Ürün Geliştirme Altyapısı	300				300	
2016K121130	Kök Hücre Enstitüsü GMP-Doku ve Hücre Üretim Merkezi	1.000				1.000	
2017K120160	Kök Hücre Araştırma Merkezi	20.943				20.943	
2017K120770	Kolorektal Kanseri İçin Erken Tanı Araştırma Projesi	10				10	
2019K120750	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	6.217			6.217		
<b>EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM</b>		<b>29.600</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.050</b>	<b>0</b>
2019H036030	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	300				300	
2019H030290	Muhtelif İşler	6.850	550			6.300	
2013H030660	Büyük Onarım	14.000				14.000	
2016H031420	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi	3.000				3.000	
2019H036020	Yayın Alımı	5.450				5.450	
<b>EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR</b>		<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>
2019H050910	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	250				250	
<b>EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM-KÜLTÜR</b>		<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>
2014H040020	Tarihi Yapıların Etüd Projesi	1.000				1.000	
2014H040030	Tarihi Yapıların Restorasyonu	12.500				12.500	
2018H040240	Yazma ve Nadir Eserler	1.000				1.000	
<b>SAĞLIK</b>		<b>47.900</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>46.900</b>	<b>0</b>
2011I000130	İbn-i Sina Hast. Deprem Güçlendirmesi	100				100	
2019I000120	Muhtelif İşler	27.800		1.000		26.800	
2014I000080	Diş Hekimliği Uygulama Hastanesi	20.000				20.000	

### 3.MEVcut HİZMET KAPASİTESİ

#### a) İnsan Kaynakları


Ankara Üniversitesinde 2019 yılsonu itibarıyla 3.717 kadrolu akademik, 2 2547/30 madde kapsamında sözleşmeli akademik, 68 yabancı uyruklu akademik, 119 sözleşmeli öğretici, 390 Üniversitemize 2547/35 madde ile görevlendirilen akademik personel, 4.566 kadrolu idari, 621 sözleşmeli idari ve 2.159 (2132'si sürekli 27'si geçici) işçi olmak üzere toplamda 11.642personel bulunmaktadır. Toplam personelin %36,9'u akademik, %63,1'i idari personel ve işçiler oluşturmaktadır.

**Tablo-4 2017-2019 Yılları Personel Sayıları**

Personel Sınıfı	2017 Yılı	2018 Yılı	2019 Yılı	2019 Yılı'nın Önceki Yıla Göre Artış-Azalışı (%)
Kadrolu Akademik Personel	3.508	3.647	3.717	1,9
2547/30 Md. Kapsamında Sözleşmeli Akademik Personel		2	2	0
Yabancı Uyruklu Akademik Personel	58	70	68	-2,9
Sözleşmeli Öğretici Personel	118	107	119	11,2
Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel (2547/35)	524	348	390	12,1
İdari Personel (Kadrolu)	4.809	4.691	4.566	-2,7
Sözleşmeli İdari Personel	405	540	621	15,0
İşçi (Sürekli+Geçici)	152	2.239	2.159	-3,6
<b>Toplam</b>	<b>9.574</b>	<b>11.644</b>	<b>11.642</b>	<b>0</b>

*Kaynak: Personel Daire Başkanlığı*

**Grafik-22019 Yılı Personel Sayılarının Dağılımı**



## 2019 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2019 yılsonu itibarıyla dolu kadro sayıları bazında akademik personel sayısı %1,9 oranında artış göstermiştir. En büyük artış %8,0 ile araştırma görevlisi kadrosunda görülmektedir. Diğer akademik personel sayıları karşılaştırıldığında doçent kadrosunda %6,0 artış yaşanırken profesör kadrosunda %5,6 oranında azalış yaşanmıştır.


2019 yılsonu 1.741 öğretim üyesinin, %46,3'ü kadın, %53,7'si erkek, toplam akademik personelin ise %52,1'i kadın, %47,9'u erkek akademik personel oluşturmaktadır.

**Tablo-5 2017-2019 Yılları Akademik Personel Kadro Dağılımı**

Personel Sınıfı	2017 Yılı	2018 Yılı	2019 Yılı	2019 Yılı'nın Önceki Yıla Göre Artış-Azalışı (%)
Profesör	1.194	1.228	1.159	-5,6
Doçent	288	282	299	6,0
Doktor Öğretim Üyesi	294	293	283	-3,4
Öğretim Görevlisi	612	631	666	5,5
Araştırma Görevlisi	1.120	1.213	1.310	8,0
<b>Toplam</b>	<b>3.508</b>	<b>3.647</b>	<b>3.717</b>	<b>1,9</b>

*Kaynak: Personel Daire Başkanlığı*

**Grafik-3 2019 Yılı Akademik Personel Kadro Dağılımı**




Tablo-6 2017-2019 Yılları İdari Personel Kadro Dağılımı

Personel Sınıfı	2017 Yılı	2018 Yılı	2019 Yılı	2019 Yılı'nın Önceki Yıla Göre Artış-Azalışı (%)
Genel İdari	2.106	2.078	2.041	-1,78
Teknik	491	485	465	-4,12
Sağlık	1.663	1.614	1.567	-2,91
Eğitim-Öğretim	1	1	1	0,00
Avukatlık	4	2	6	200,00
Din	3	2	1	-50,00
Yardımcı	541	509	485	-4,72
<b>Toplam</b>	<b>4.809</b>	<b>4.691</b>	<b>4.566</b>	<b>-2,66</b>

Kaynak: Personel Daire Başkanlığı

Grafik-4 2019 Yılı İdari Personel Kadro Dağılımı





**b) Fiziksel Kaynaklar****b.1) Taşınmazlar**

Ankara Üniversitesi, Ankara ili sınırları içinde 31, diğer illerde 5 olmak üzere toplam 36 yerleşkeye yayılmış; 18 fakülte, 14 enstitü, 1 yüksekokul, 11 meslek yüksekokulu, 1 Devlet Konservatuarı, 46 araştırma ve uygulama merkezi, Sürekli Eğitim Merkezi, Uzaktan Eğitim Merkezi ile eğitim-öğretim ve araştırma hizmeti vermektedir.

Genel Sekreterlik, Personel Daire Başkanlığı ile Hukuk Müşavirliği Rektörlük binasında, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Beşevler 10 Yıl Yerleşkesinde, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ise Gölbaşı 50. Yıl Yerleşkesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

**Tablo-7Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazlar**

Yerleşke Adı	Toplam Arsa/Arazi Alanı (m <sup>2</sup> )	Toplam Bina/Tesis Alanı (m <sup>2</sup> )
Ahlatlıbel 20. Yıl	122.908,00	16.321,48
ANKEV	505,00	714,45
ANKÜSEV	651,00	899,58
Ayaş Meslek Yüksekokulu	6.297,08	1.279,18
Ayaş(Diğer)	565.144,50	-
Bağlıca 70. Yıl Yerleşkesi	2.430.125,00	23.149,17
Beşevler 10. Yıl	226.154,00	120.834,64
Beşevler Dış Hekimliği	17.505,00	51.288,16
Beşevler İlahiyat	12.020,00	18.445,00
Beypazarı	16.195,42	9.958,16
Beypazarı Abbaslar Konak	484,00	440,90
Beypazarı (Diğer)	490.248,00	-
Cebeci	105.548,00	79.418,77
Cebeci 30. Yıl	5.010,00	2.999,79
Cebeci Tıp	118.952,00	126.422,54
Cevizlidere Kök Hücre	4.474,00	3.284,27
Çankaya Konut+Kongre Arası	43.805,00	-
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sıhhiye	19.125,00	31.385,68
Demirlibahçe Sağlık Bilimleri	435,00	4.676,50
Dışkapı Yerleşkesi	133.452,00	54.669,60
Didim ÖRSEM	36.977,00	13.295,10
Elmadağ Meslek Yüksekokulu	6.422,00	3.607,82
Elmadağ ÖRSEM	10.838,00	673,56
Gölbaşı 50. Yıl	712.923,00	114.376,65
Gölbaşı Öğrenci Yurdu	251.313,00	56.698,69
Gölbaşı ÖRSEM	45.600,00	1.860,29
Gölbaşı Teknokent	115.103,00	19.849,00
<b>Sayfa Toplamı</b>	<b>5.498.214,00</b>	<b>756.548,98</b>

## 2019 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

**Tablo-7 Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazlar (Devamı)**

Yerleşke Adı	Toplam Arsa/Arazi Alanı (m <sup>2</sup> )	Toplam Bina/Tesis Alanı (m <sup>2</sup> )
<b>Devir Toplamı</b>	<b>5.498.214,00</b>	<b>756.548,98</b>
Gölbaşı (Diğer)	319.706,00	-
Gölbaşı Kayıkhane	39.600,00	-
Gümüşdere 60. Yıl	119.797,00	10.937,42
Gümüşdere Ziraat	395.068,00	57.753,72
Haymana Meslek Yüksekokulu	559,70	3.438,80
Haymana (Çiftlik)	4.053.069,08	-
Haymana (Gölet)	200,00	-
Ilgaz ÖRSEM	5.436,00	5.861,38
Kalecik Bağcılık	197.031,00	374,50
Kalecik Meslek Yüksekokulu	32.831,00	2.955,21
Kalecik (Arsa)	1.399,00	-
Kalecik (Çiftlik)	198.423,00	-
Kazan (Diğer)	2.395.436,90	-
Keçiören Yerleşkesi	24.480,00	15.235,61
Keçiören Şaraphane	1.129,68	904,90
Keçiören Teknokent	22.996,32	2.042,90
Kızılcahamam MYO	16.758,00	645,11
Maltepe A.Ü. Sınav Yönetim Merkezi (ASYM)	600,00	2.132,25
Manavgat ÖRSEM	21.843,00	8.047,36
Nallıhan Meslek Yüksekokulu	2.680,00	2.139,35
Sıhhiye Tıp	80.560,00	145.191,40
TÖMER	-	3.818,18
Urla Yerleşkesi	1.467,19	1.035,68
Vehbi Koç Yurdu	2.868,00	4.490,16
Veteriner Fakültesi Eğitim Uygulama Kazan	2.397.982,00	16.997,55
Yüksek İhtisas Yerleşkesi	23.514,00	46.753,92
Ziraat Fakültesi Ayaş	406.154,00	2.225,33
Ziraat Fakültesi Çifteler	108.952,00	2.131,83
Ziraat Fakültesi Haymana Çiftlik	4.366.996,00	19.740,66
<b>Toplam</b>	<b>20.735.750,87</b>	<b>1.111.402,20</b>

*Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı*

Ankara Üniversitesi mülkiyet durumuna göre arsa/arazi alanı toplam 20.735.750,87 m<sup>2</sup> alanda hizmetlerini sürdürmekte olup, bina/tesis yerleşim alanı toplam net 1.111.402,20 m<sup>2</sup> dir.

Ankara Üniversitesi 2018-2019 eğitim-öğretim yılında, Üniversite bazında toplam 71 amfide eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmüştür. Toplam amfinin %87,3'ü fakültelerde, %12,3'ü Devlet Konservatuvarında bulunmaktadır.

Ankara Üniversitesinde 2019 yılı itibarıyla 874 sınıfta eğitim-öğretim yapılmıştır. Toplam sınıfın %40,6'sı fakültelerde, %21,4'ü yüksekokullarda, %20 'si araştırma ve uygulama merkezlerinde, %6,6'sı Devlet Konservatuvarında, %1,3'ü enstitülerde ve geri kalan %0,6'sı da uygulama merkezleri ile eğitim merkezlerinde bulunmaktadır.

Öğrencilerin uygulama yapmak amacıyla kullandığı 42 atölyenin %47,6'sı fakültelerde, %33,3'ü yüksekokullarda, %9,5'i enstitülerde, %7,1'i uygulama merkezlerinde, geri kalan %2,4'ü de araştırma ve uygulama merkezlerinde bulunmaktadır. Ayrıca toplam 654 laboratuvarın %38'i eğitim, %2,1'i sağlık, %59,9'u araştırma laboratuvarlarından oluşmaktadır.

**Tablo-9Eğitim ve Uygulama Alanları**

KAPASİTE (m2)	AMFİ	SINIF	ATÖLYE	LABORATVUARLAR	TOPLAM
0-50	10	592	40	626	1.268
51-75	0	141	1	22	164
76-100	3	86	1	18	108
101-150	23	40	0	3	66
151-250	20	12	0	0	32
251-Üzeri	15	3	0	2	20
<b>TOPLAM</b>	<b>71</b>	<b>874</b>	<b>42</b>	<b>671</b>	<b>1.658</b>

*Kaynak: 2019 Yılı İdare Faaliyet Raporu*

Ankara merkezinde 3 kız, 2 erkek öğrenci evi ve Demirlibahçe Sağlık Bilimleri Yerleşkesinde de 2547 Sayılı Kanun'un 35. maddesi uyarınca diğer Üniversitelerden gelen araştırma görevlileri ile yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin barınabildikleri 1 öğrenci evi olmak üzere toplam 6 öğrenci bulunmakta olup bunun yanı sıra 50. Yıl Yerleşkesinde Milli Piyango Öğrenci Evi Ek Hizmet Binası ile öğrencilerimize barınma hizmeti sunulmaktadır.

**Tablo-10Öğrenci Evleri Kapasiteleri**

ÖĞRENCİ EVİ	ALAN (m <sup>2</sup> )	KAPASİTE (Kişi)
Cumhuriyet Öğrenci Evi	5.972	172
Keçiören Öğrenci Evi (A Blok)	2.119	52
Milli Piyango Öğrenci Evi	9.543	372
Vehbi Koç Öğrenci Evi	4.698	200
Yıldırım Beyazıt Erkek Öğrenci Evi	4.439	160
Yıldırım Beyazıt Kız Öğrenci Evi	5.145	234
Milli Piyango Öğrenci Evi Ek Hizmet Binası	1.570	47
<b>TOPLAM</b>	<b>33.486</b>	<b>1.237</b>

*Kaynak: Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı*

Milli Piyango Öğrenci Evi bünyesinde Üniversitemiz misafirlerine hizmet vermek üzere misafir odaları bulunmaktadır. Ayrıca Gümüşdere Yerleşkesinde yardımcı hizmetli personelin yararlandığı 2 bina olarak, 20 daireden oluşan toplam 1.780 m2 alana sahip lojman bulunmaktadır.

## 2019 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Ankara Üniversitesi öğrencileri ile akademik ve idari personelin beslenme ihtiyacını karşılamak üzere toplam 43 adet yemekhane, bunun yanı sıra 57 adet kantin/kafeterya ile 3 adet restoran bulunmaktadır.

**Tablo-12 Yemekhane, Kantin/Kafeteryalar ve Restoranlar**

ALAN ADI	KAPALI ALAN (m <sup>2</sup> )	ADET	KAPASİTE (Kişi)
Öğrenci ve Personel Yemekhanesi	14.020,25	43	7.063
Kantin / Kafeteryalar	7.304,52	57	6.862
Restoran	828,93	3	800

**Kaynak: 2019 Yılı İdare Faaliyet Raporu**

**Tablo-13 Toplantı ve Konferans Salonları**

KAPASİTE (Kişi)	Toplantı Salonu	Konferans Salonu	TOPLAM
0-50	165	15	180
51-75	18	6	24
76-100	4	5	9
101-150	3	5	8
151-250	1	6	7
251-Üzeri	0	12	12
<b>TOPLAM</b>	<b>191</b>	<b>49</b>	<b>240</b>

**Kaynak: 2019 Yılı İdare Faaliyet Raporu**

İletişim Fakültesinde 2, Yabancı Diller Yüksekokulunda 1 adet olmak üzere toplam 3 sinema salonu, Ziraat Fakültesi ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde 1'er olmak üzere toplam 2 adet tiyatro salonu, Devlet Konservatuvarında 1 adet konser salonu, Rektörlük binasında yer alan Ankara Üniversitesi Tarihi Müzesi, Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezinde Oyuncak Müzesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü binasında Herbaryum Müzesi, Veteriner Fakültesi (Anatomi Müzesi ile Prof. Dr. Ferruh Dinçer Veteriner Hekimliği Tarihi Müzesi) 2 adet, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (Devrim Tarihi Müzesi), Ziraat Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi (BEYAS) Koordinatörlüğü ve Astronomi ve Uzay Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (Rasathane Müzesi) bünyesinde 1'er adet olmak üzere toplamda 11 adet müze bulunmaktadır.

Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde müzik, sinema gösterimi vb. amaçlar için 69,80 m<sup>2</sup>, Çocuk Bilim Merkezi Koordinatörlüğü bünyesinde 21,50 m<sup>2</sup>, Veteriner Fakültesinde 300 m<sup>2</sup> ve Güzel Sanatlar Fakültesinde de 70 m<sup>2</sup> lik çok amaçlı salon bulunmaktadır. Eczacılık Fakültesinde 1, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde 3 el sanatları salonu bulunmaktadır. Eczacılık Fakültesi ve Elmadağ Meslek Yüksekokulunda birer, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde de 2 olmak üzere toplam 4 müzik salonu bulunmaktadır. Hemşirelik Fakültesinde Hemşirelik ve Ebelik Tarihi ile ilgili belgeler ve dokümanlar sergilendiği bir sergi salonu Ziraat Fakültesinde de öğrencilerin kullanabileceği 64 m<sup>2</sup> lik bilgisayar salonu bulunmaktadır. Bunun yanı sıra dans atölyesi, drama salonu da Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde yer almaktadır.

Ankara Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu içerisinde Üniversite amblemi bulunan ürünlerin satışının gerçekleştiği 33 m<sup>2</sup> lik bir satış yeri, Tandoğan Kampüsü içerisinde 51,7 m<sup>2</sup> lik Ziraat Fakültesi ürünlerinin satış ve sunum yeri, Cebeci Hastanesi 50. Yıl Amfisi karşısında 18 m<sup>2</sup> lik sürün satış ve sunum yeri ile Tıp Fakültesin Morfoloji Kampüsünde 135 m<sup>2</sup> lik kapalı alana sahip ürün satış ve kafe olarak kullanılan mekan bulunmaktadır. Açıklık kursu yeri ANKEV'de, kitap satış yeri de Hukuk Fakültesi bünyesinde bulunmaktadır.

İbn-i Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi 1 kuaför ve 1 erkek berberi bulunmaktadır. İbn-i Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Tıp Fakültesi Cebeci Yerleşkesinde 1'er market bulunmaktadır.

Bunların yanı sıra Ayaş, Kalecik ve Haymana'da öğrencilerimizin kullanımına yönelik sosyal tesisler bulunmaktadır. Ayrıca Üniversitemizin çeşitli fakülte, enstitü ve yüksekokullarında okuma salonları, Üniversitemizin çeşitli birimlerinde de mescit bulunmaktadır.

**Tablo-14 Diğer Sosyal Alanlar**

ALAN ADI	KAPALI ALAN (m <sup>2</sup> )	ADET	KAPASİTE (Kişi)
Sinema Salonu	413	3	390
Tiyatro Salonu	471	2	270
Konser Salonu	385	1	200
Müze	2.672	11	-
Okuma Salonu	3.259	25	1.669
Çok Amaçlı Salon	461	4	431
Dans Atölyesi	55	1	10
Drama Salonu	67	1	30
El Sanatları Salonu	132	4	79
Sergi Salonu	68	1	-
Aşçılık Kursu Yeri	164	1	-
Öğrenci Sosyal Alanı	20	1	30
Sosyal Tesis (Ayaş,Haymana,Kalecik)	2.329	3	150
Öğrenci Kulüpleri	431	11	-
Kitap Satış Yeri	100	1	-
Ürün Satış Yeri	238	4	-
Berber	9	1	-
Kuaför	22	1	-
Market	1.192	2	-
Mescit	1.262	26	-
<b>TOPLAM</b>	<b>13.750</b>	<b>104</b>	<b>3.259</b>

*Kaynak: 2019 Yılı İdare Faaliyet Raporu*

Ankara Üniversitesi 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrencilerine mesleki alanlarına göre araştırma ve uygulama yapma imkanı sunmaya devam etmektedir.

**Tablo-15 Araştırma Uygulama Alanları**

ALAN ADI	Arsa/Arazi Alanı (m <sup>2</sup> )	Kapalı Alan (m <sup>2</sup> )	ADET
Araştırma Uygulama Çiftliği	11.728.607,08	41.469,87	5
Öğrenci Rehabilitasyon ve Spor Eğitim Merkezleri	120.694,00	29.737,69	5
Kütüphane	-	18.330,83	32

*Kaynak: 2019 Yılı İdare Faaliyet Raporu*

**2019 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU**

**Tablo-16 Spor Alanları**

Birim Adı	Kapalı Spor Tesisleri			Açık Spor Tesisleri		
	Spor Dalı	Adet	Alan (m <sup>2</sup> )	Spor Dalı	Adet	Alan (m <sup>2</sup> )
Tıp Fakültesi				Tenis Kortu	1	648
				Basketbol-Voleybol	1	480
Eczacılık Fakültesi	Fitness Egzersiz Salonu	1	130			
Veteriner Fakültesi		1	62	Basketbol	1	270
Ziraat Fakültesi	Basketbol	1	880	Tenis Kortu <sup>2</sup>	2	1.625
				Futbol	1	2.350
				Halı Saha	1	1.000
Siyasal Bilgiler Fakültesi	Basketbol-Voleybol-Hentbol vb.	1	547			
Spor Bilimleri Fakültesi	Genel Amaçlı Salon	1	2.200	Stadyum Kompleksi	1	11.009
	Güreş ve Uzakdoğu Sporları	1	206			
	Ritim Eğitimi	1	100			
	Jimnastik ve Plates Salonu	1	200	Futbol	1	620
	Atış Poligonu	1	100			
Kızılcahamam Sağlık Hizmetleri MYO				Voleybol	1	162
Kalecik Meslek Yüksekokulu				Basketbol	1	720
Elmadağ Meslek Yüksekokulu	Masa Tenisi (1), Bilardo (1) ve Langirt (1) Alanı	3	138	Basketbol	1	230
				Voleybol	1	230
Beypazarı Meslek Yüksekokulu				Basketbol	1	375
				Voleybol	1	300
Ayaş Meslek Yüksekokulu				Basketbol-Voleybol	1	500
İbn-i Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi	Fitness Egzersiz Salonu	1	180			
Ziraat Uygulama Merkezi				Basketbol-Voleybol	2	700
Gümüşdere Yerleşkesi				Basketbol	1	50
Tandoğan Yerleşkesi	Tenis Kortu	1	648	Tenis Kortu	5	2.486
	Fitness Egzersiz Salonu	2	250	Basketbol	2	1.607
	Yüzme Havuzu	1	3.510	Voleybol	1	275
	Spor Salonu	1	1.082	Plaj Voleybol-Hentbol	1	594
				Futbol	1	1.485
Cebeci Yerleşkesi	Spor Eğitim Merkezi	1	2.045			
Dışkapı Yerleşkesi	Dışkapı Spor Salonu	1	1.250			
Keçiören Yerleşkesi	Keçiören Spor Salonu	1	400			
Gölbaşı Su Sporları Eğitim Merkezi		1	6.000			

**Kaynak: 2019Yılı İdare Faaliyet Raporu**

**Tablo-17 Hastane Alanları**

Alan Adı	İbn-i Sina Uyg. ve Arş. Hastanesi	Cebeci Uyg. ve Arş. Hastanesi	Diş Hekimliği Fak. ve Diş Hekimliği Uyg. Hastanesi	TOPLAM
Acil Servis	1	1	2	4
Yoğun Bakım	8	6	0	14
Ameliyathane	27	26	2	55
Poliklinik	24	176	0	200
Klinik	22	25	15	62
Laboratuvar	6	6	16	28
Eczane	1	1	0	2
Radyoloji Alanı	47	58	6	111
Nükleer Tıp Alanı	1	16	0	17
Sterilizasyon Alanı	1	5	14	20
Mutfak	1	1	2	4
Çamaşırhane	1	0	1	2
Teknik Servis	9	1	5	15
Adli Tıp	0	1	0	1
Morg	1	0	0	1
Kan Merkezi	0	1	0	1
Kompresör Odası ve Kazan Dairesi	0	6	3	9
Hastane Müdürlüğü	1	0	0	1
Hasta Yatış	1	0	0	1
Bekleme Salonu	0	35	1	36
<b>TOPLAM</b>	<b>152</b>	<b>365</b>	<b>67</b>	<b>584</b>

Kaynak: 2019 Yılı İdare Faaliyet Raporu

**Tablo-18 Hayvan Sağlığı Alanları**

ALAN ADI	KAPALI ALAN (m <sup>2</sup> )	ADET
Acil Servis	1	164
Ameliyathane	7	227
Klinik	18	293
Laboratuvar	1	103
Radyoloji Alanı	1	141
<b>TOPLAM</b>	<b>28</b>	<b>928</b>

Kaynak: 2019 Yılı İdare Faaliyet Raporu

**Tablo-19 Ambar ve Arşiv Alanları**

ALAN ADI	KAPALI ALAN (m <sup>2</sup> )	ADET
Ambar Alanı	7.921	99
Arşiv Alanları	8.266	166
Depo, Hangar ve Çeşitli Tamirat Atölyeleri	28.100	628
<b>TOPLAM</b>	<b>44.287</b>	<b>893</b>

Kaynak: 2019 Yılı İdare Faaliyet Raporu

**b.2) Taşınır**

Aşağıda verilen tablodaki değerlerde taşınır hesap cetvelinde kullanılan hesaplar baz alınmıştır. 2019 yılsonu itibarıyla, I. düzeyde 253 Tesis, Makine ve Cihazlar grubunda toplam 63.547, 254 Taşıtlar grubunda toplam 526 ve 255 Demirbaşlar grubunda da 325.985 adet taşınır kayıtlıdır.

**Tablo-20 2019 Yılsonu İtibariyle Kayıtlı Taşınır Malzeme Sayısı**

Hesap Kodu	Dayanıklı Taşınır	Ölçü Birimi	2019 Yılı
253	Tesis, Makine ve Cihazlar	Adet	63.547
254	Taşıtlar Grubu	Adet	526
255	Demirbaşlar Grubu	Adet	325.985

**Kaynak: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı**

**Tablo-21 Taşıtlar Grubu**

Taşıtların Cinsi	Göreve Tahsis Edilmiş Kuruma Ait Taşıtlar	Hizmet Alım Yoluyla Edinilmiş Taşıtlar	Toplam
Otomobiller (Binek)	19	33	52
Yolcu Taşıma Araçları (Otobüs, Minibüs, Midibüs)	19	0	19
Yük Taşıma Araçları (Pick-up, Kamyonet, Kamyon)	18	0	18
Hafif Ticari Araç	1	2	3
Arazi Taşıtları	2	0	2
Özel Amaçlı Taşıtlar (Ambulans, Cenaze Aracı, Tankerler)	11	0	11
Motorsuz Kara Araçları (Bisiklet, Römork)	421	0	421
Tekneler (Spor Amaçlı, Şişirilebilir)	9	0	9
Botlar	10	0	10
Yelkenliler	7	0	7
Kanolar ve Kayıklar	9	0	9
<b>Toplam</b>	<b>526</b>	<b>35</b>	<b>561</b>

**Kaynak: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı**

Üniversitemizin ağ altyapısı fiber omurgalı ve yıldız topolojisine sahiptir. Üniversitemiz yerleşkelerinde bulunan tüm toplanma noktalarına fiber optik kablo çekilmiş ve tüm kullanıcılara aktif ağ ucu sağlanmıştır. Üniversitemiz 4,5 Gbps hızında metro ethernet bağlantısı ile ULAKNET üzerinden internet erişimine sahiptir.

**Tablo-22 Teknolojik Kaynaklar (2017-2019)**

	2017 Yılı	2018 Yılı	2019 Yılı
Sunucular	298	356	324
Masaüstü Bilgisayar	14.107	14.463	15.172
Taşınabilir Bilgisayar	4.769	4.761	4.761
Tablet Bilgisayar	1.529	1.372	1.421
Cep Bilgisayar	247	244	240

**Kaynak: 2019 Yılı İdare Faaliyet Raporu**



## 2019 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

**Tablo-23Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar (2017-2019)**

	2017 Yılı	2018 Yılı	2019 Yılı
Projeksiyon	1.922	2.037	1.973
Tepegöz	277	255	236
Barkot Okuyucu	139	151	152
Yazıcı	5.553	5.763	6.174
Baskı Makinesi	31	31	29
Fotokopi Makinesi	252	250	250
Faks	139	133	132
Fotoğraf Makinesi	405	396	390
Kameralar	2.002	2.131	2.183
Televizyonlar	2.678	2.787	2.791
Tarayıcılar	653	541	650
Müzik Setleri	433	430	421
Mikroskoplar	2.550	2.534	2.530
DVD'ler	207	211	212
Yazı Tahtası	1.397	1.502	1.459

**Kaynak: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-Birim Faaliyet Raporları**

2019 yılında birimlerden gelen kitap talepleri doğrudan temin yöntemiyle alınmış olup, 1.022 Türkçe, 77 yabancı dilde olmak üzere toplam 1.099 adet kitap alınmıştır. Ayrıca e-kitap olarak 5.323 adet kitap sağlanmıştır. Toplam sağlanan kaynak sayısı 6.422'dir. Bunların dağılımı Tablo 24'te gösterilmiştir.

**Tablo-24Kütüphane Kaynakları**

	2019 Yılında Alınan Kütüphane Kaynakları			Toplam Kütüphane Kaynakları		
	Basılı	Elektronik	Toplam	Basılı	Elektronik	Toplam
Kitap Sayısı	1.099	5.323	6.422	749.806	712.085	1.461.891
Basılı ve Veri Tabanında Yer Alan Süreli Yayın Sayısı	0	42129	42.129	10.850	42.129	52.979
Abone Olunan Süreli Yayın Sayısı	66	45	111	66	45	111
Abone Olunan Veri Tabanı Sayısı	0	2	2	0	101	101
<b>Toplam</b>	<b>1.165</b>	<b>47.499</b>	<b>48.664</b>	<b>760.722</b>	<b>754.360</b>	<b>1.515.082</b>

**Kaynak: 2019 Yılı İdare Faaliyet Raporu**

**Tablo-25 Alınan Kitapların Birimler İtibari İle Dağılımı**

Birimler	Türkçe	Yabancı Dil	Toplam
Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi	400	0	400
Diş Hekimliği Fakültesi	0	2	2
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi	133	12	145
Eczacılık Fakültesi	2	0	2
Eğitim Bilimleri Fakültesi	148	3	151
Fen Fakültesi	2	2	4
Hemşirelik Fakültesi	86	0	86
Hukuk Fakültesi	17	2	19
İlahiyat Fakültesi	75	43	118
İletişim Fakültesi	1	0	1
Nallıhan Meslek Yüksekokulu	41	0	41
Sağlık Bilimleri Fakültesi	2	0	2
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	21	0	21
Siyasal Bilgiler Fakültesi	82	5	87
Uygulamalı Bilimler Fakültesi	0	8	8
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	12	0	12
<b>Toplam</b>	<b>1.022</b>	<b>77</b>	<b>1.099</b>

**Kaynak: 2019 Yılı İdare Faaliyet Raporu**

#### 4.2019 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI

Tablo-26 Ankara Üniversitesi 2019 Yılı Yatırımları

Sektör Adı	Proje No	Proje Adı	Hedeflenen Kapasite	Gerçekleşen Kapasite
Sağlık	2019I000120	Muhtelif İşler	Acil büyük onarım ihtiyacı bulunan binaların ödenek sınırında büyük onarımının yapılması ve hastanelerin muhtelif makine teçhizat ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmiştir.	Proje kapsamında büyük bakım onarım işleri gerçekleştirilmiştir ve muhtelif makine teçhizat ihtiyaçları ödenekler sınırında karşılanmıştır.
Sağlık	2011I000130	İbn-i Sina Hastanesi Deprem Güçlendirmesi	Yapım İşine İlişkin Etüt Projelerin tamamlanarak ihale edilmesi planlanmıştır.	Yapım işi ihale edilememiştir.
Sağlık	2014I000080	Diş Hekimliği Uygulama Hastanesi	Diş Hekimliği Uygulama Hastanesi İnşaatının tamamlanması ve ihtiyaç duyulan makine-teçhizat alımlarının yapılması planlanmıştır.	Diş Hekimliği Uygulama Hastanesi İnşaatı devam etmektedir ve makine-teçhizat alımlarının ödenek kısıtı altında bir kısmı gerçekleştirilmiştir.
Eğitim	2019H036030	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	Muhtelif Etüt Projelerin yapılması planlanmıştır.	7 adet etüd proje hizmeti alınmıştır.
Eğitim	2013H030660	Büyük Onarım Projesi	Acil Büyük Bakım Onarım İhtiyacı Bulunan Binaların Ödenek Sınırında Büyük Bakım Onarımının Yapılması Planlanmıştır.	Proje kapsamında sınırlı ödenekler çerçevesinde önceliklendirilerek ihtiyaç duyulan ivedi bakım onarımlar gerçekleştirilmiştir.
Eğitim	2016H031420	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi için kullanılacak sistemlerin yedek parçalarının alınması, gerekli sunucu, veri depolama ünitesi, veri güvenliği ve erişim güvenliği için gerekli cihazlar ve yüksek özellikli tarayıcıların alınması, gerekli yazılım ve lisanslarının satın alınması.	Proje kapsamında mevcut ödenek kısıtı altında bilgi yönetim sistemi için gerekli olan alımlar ihtiyaca binaen gerçekleştirilmiştir.
Eğitim	2019H030290	Muhtelif İşler	Üniversitemiz Birimlerinin Makine-Teçhizat, Bilgisayar, Yazılım, Altyapı ve Donanım İhtiyaçlarının Karşılanması Planlanmıştır.	Proje Kapsamında Birimlerin İhtiyaçları Doğrultusunda Masaüstü Bilgisayar, Dizüstü Bilgisayar, Tablet Bilgisayar, Kablosuz Ağ Bağlantı Cihazları ile Muhtelif Demirbaşların ve Makine Teçhizat Alımları Gerçekleştirilmiştir.
Eğitim	2019H036020	Yayın Alımı	Üniversitemiz kütüphane basılı, elektronik, süreli yayın alımı ve kitap alımı ihtiyaçlarının karşılanması planlanmıştır.	Proje kapsamında mevcut ödenekleri çerçevesinde süreli yayın aboneliği, veri tabanı aboneliği ve kitap alımları gerçekleştirilmiştir.

## 2019 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

**Tablo-26 Ankara Üniversitesi 2019Yılı Yatırımları (Devamı)**

Sektör Adı	Proje No	Proje Adı	Hedeflenen Kapasite	Gerçekleşen Kapasite
Kültür	2014H040020	Tarihi Yapıların Etüd Projesi	Tarihi Yapıların Restorasyonu Projesi kapsamında kullanılmıştır.	Tarihi Yapıların Restorasyonu Projesi kapsamında kullanılmıştır
Kültür	2014H040030	Tarihi Yapıların Restorasyonu	Acil Restorasyon ve Uygulama İhtiyacı Bulunan Binaların Ödenek Sınırında Restorasyonlarının Yapılması Planlanmıştır.	Proje kapsamında 9 Adet Restorasyon uygulama ve 2 adet proje işi gerçekleştirilmiştir.
Kültür	2018H040240	Yazma ve Nadir Eserler	Yazma Eserler Depolama Alanı Alt Yapısı – Yazma Eserler Kataloqlama Denetleme İşi	Alt Yapı Gerçekleşti. Kataloqlama Devam Etmektedir.
Beden Eğitimi ve Spor	2019H050910	Açık Ve Kapalı Spor Tesisleri	A.Ü Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi Engelli erişim Çevre ve Spor Alanları Düzenlenmesi İşi için Kullanılmıştır	Hedeflenen kapasite gerçekleştirmiştir.
Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal)	2010K120520	Süperiletkenlik Araştırma Merkezi Laboratuvarı	Proje ihtiyacı makine-teçhizat alımları ve personel giderlerinin gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.	Ödenek kısıtı altında alımlar kısmen gerçekleştirilmiş olup; personel giderlerine yönelik ödemeler gerçekleştirilmiştir.
Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal)	2006K120470	Elektron Hızlandırıcısı ve Işınım Tesisi (TARLA)	Proje kapsamında ihtiyaç duyulan makine ve teçhizatların alınması planlanmıştır.	Hedeflenen kapasite gerçekleştirilmiştir.
Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal)	2012K120440	Yer Bilimleri Uygulama Ve Araştırma Merkezi	İhtiyaç duyulan makine ve teçhizatların alınması hedeflenmiştir.	Proje ödeneğinin iz bedel olması sebebi ile hedeflenen kapasiteye ulaşamamıştır.
Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal)	2016K120160	Kordon Kanından Biyoteknolojik Hücresel Ürün Geliştirme Altyapısı	Kordon kanı çalışmalarının devam ettirilmesi, ihtiyaç duyulan makine-teçhizat ve sarf malzemelerinin alınması hedeflenmiştir.	Ödenek çerçevesinde çalışmalar yürütülmüştür.
Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal)	2016K121130	Kök Hücre Enstitüsü GMP-Doku ve Hücre Üretim Merkezi	Kök hücre alanında, klinik uygulamalar ve araştırma çalışmalarında eksikliği doldurmak.	Klinik uygulamalar alanında ve araştırma hedefine gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla 2019 yılında büyük oranda ulaşılmıştır. Hayvan evi inşaatına tamamlanmıştır. Araştırma altyapısı ile çeşitli Üniversitelere hizmet vermeye devam edilmektedir.
Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal)	2017K120760	Kök Hücre Araştırma Merkezi	Kök hücre alanında, klinik uygulamalar ve araştırma çalışmalarında eksikliği doldurmak amaçlanmaktadır.	Kök Hücre Araştırma Merkezi 1. Etap inşaatı hedeflendiği gibi devam etmektedir.
Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal)	2017K120770	Kolorektal Kanser İçin Erken Tanı Araştırma Projesi	Proje kapsamında ihtiyaç duyulan makine-teçhizatların alınması planlanmıştır.	Hedeflenen kapasite gerçekleştirilmiştir.
Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal)	2019K120750	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	Tahsis edilen ödenek ile Üniversitemizde yürütülen Bilimsel Araştırma Projelerinin desteklenmesi hedeflenmiştir.	2019 yılında Üniversitemizde 497 adet Bilimsel Araştırma Projesi için özel hesaptan harcama yapılmıştır.

## 5.2019 YILI YATIRIM UYGULAMALARI


### a) Genel Yatırım Uygulama Durumu

Üniversitemiz sağlık sektöründe yer alan projelerin yıllar itibari ile toplam ödenekleri incelendiğinde devamlı artan bir ivme izlendiği görülmektedir. 2019 yılı yatırım programında sağlık sektöründe 3 adet proje desteklenmiş ve söz konusu projeler için 46.900.000,00TL hazine yardımı ve 1.000.000,00 TL döner sermaye karşılığı olmak üzere toplam 47.900.000,00TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde 31.121.154,79 TL Dış Hekimliği Uygulama Hastanesi ihtiyacına kullanılmak üzere taahhüt artışı karşılığı, 6.000.000,00TL likit karşılığı ödenek kayıtları ile sektör desteklenmiş ve toplam proje tutarı 85.021.154,79 TL olarak gerçekleşmiştir. Sektörde Dış Hekimliği Uygulama Hastanesi İnşaatı ve makine-teçhizat alımları, hastanelerin büyük bakım onarımları ve makine teçhizat alımları kapsamında toplam 37.123.614,09 TL tutarında harcama gerçekleşmiştir.

**Tablo-27Sağlık Sektörü Yatırım Ödeneklerinin Yıllara Göre Değişimi(1.000 TL)**

YILI	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	REVİZE ÖDENEK	HARCAMA
2016	39.500	40.542	34.887
2017	70.734	81.571	57.627
2018	74.149	98.058	60.618
2019	47.900	85.021	37.124

**Grafik-6Sağlık Sektörü Yatırım Ödeneklerinin Yıllara Göre Değişimi(1.000 TL)**




2019 yılında 3 adedi kültür sektöründe ve 1 adedi beden eğitimi ve spor sektöründe olmak üzere toplam 9 adet proje desteklenmiş ve projelere toplam 44.350.000,00TL tutarında kaynak tahsis edilmiştir. 2019 yılı başlangıç ödeneğinde bir önceki seneye göre %33,9 oranında önemli bir azalış olduğu görülmektedir.

Yıl içerisinde 59.000,00 TL taahhüt artışı karşılığı ve 12.390.000,00 TL likit karşılığı ödenek kayıtları ile projeler desteklenmiş ve revize ödenek toplamı 56.799.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Sektörde harcama dağılımı değerlendirildiğinde özellikle birçok binanın büyük onarımının yapıldığı, çeşitli restorasyon işlerinin yapıldığı görülmektedir. Diğer taraftan birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda yayın alımları, bilişim malzemesi alımları ve makine-teçhizat alımları gerçekleştirilmiştir.

**Tablo-28Eğitim Sektörü Yatırım Ödeneklerinin Yıllara Göre Değişimi(1.000 TL)**

YILI	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	REVİZE ÖDENEK	HARCAMA
2016	49.000	60.174	55.410
2017	57.500	61.341	58.381
2018	67.052	85.180	82.194
2019	44.350	56.799	54.905

**Grafik-7Eğitim Sektörü Yatırım Ödeneklerinin Yıllara Göre Değişimi(1.000 TL)**



2019 yılında sosyal teknolojik araştırmalar sektöründe yer alan 8 adet proje için toplam 28.500.000,00TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde Cumhurbaşkanlığının yatırımları hızlandırma ödeneğinden 7.500.000,00 TL kaynak Kolorektal Kanseri Erken Tanı Araştırma Projesi aktarılmıştır. Diğer taraftan Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerine yıl içerisinde gelir fazlası karşılığı olarak toplam 6.000.000,00 TL ödenek eklenmiştir.


Bilindiği üzere söz konusu proje ödenekleri yıl içerisinde Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılacak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Usul ve Esasların bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılmasına ilişkin 5. Maddesi uyarınca bütçelendikleri tertiplerden tahakkuka bağlanarak proje özel hesabına aktarılmak suretiyle kullanılmaktadır.

Tablo-29 Sosyal-Tek. Araştırmalar Sektörü Yatırım Ödeneklerinin Yıllara Göre Değişimi (1.000 TL)

YILI	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	REVİZE ÖDENEK	HARCAMA
2016	51.655	74.084	74.084
2017	49.820	80.501	80.501
2018	44.049	65.406	65.406
2019	28.500	42.000	42.000

Grafik-8 Sosyal-Tek. Araştırmalar Sektörü Yatırım Ödeneklerinin Yıllara Göre Değişimi (1.000 TL)

### (DKH) SOSYAL TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR SEKTÖRÜ



## 2019 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

**Tablo-30 Sosyal ve Teknolojik Araştırmalar Sektörü (1.000 TL)**

Proje No	Proje Adı	Proje Tutarı	2018 Sonu Kümülatif Harcama	2019 Program Ödeneği	Eklene	Düşülen	Revize Ödenek	2019 Yılı Harcama	Toplam Harcama
2010K120520	Süperiletkenlik Araştırma Merkez Lab.	21.582	21.572	10			10	905	22.477
2006K120470	Elektron Hızlandırıcısı ve Işınım Tesisi (TARLA)	246.523	238.164	10			10	9.571	247.735
2012K120440	Yer Bilimleri Uygulama ve Arş. Merk.	14.100	14.090	10			10	10	14.100
2016K121120	Kordon Kanından Biyoteknolojik Hüresel Ürün Geliştirme Altyapısı	4.324	4.024	300			300	523	4.547
2016K121130	Kök Hücre Enstitüsü GMP-Doku ve Hücre Üretim Merkezi	29.620	28.620	1.000			1.000	10.120	38.740
2017K120760	Kök Hücre Araştırma Merkezi	133.200	8.141	20.943			20.943	22.937	31.078
2017K120770	Kolorektal Kanser için Erken Tanı Araştırma Projesi	28.648	16.212	10	7.500		7.510	5.665	21.877
<b>KB Destekli Projeler Toplamı</b>		<b>477.997</b>	<b>330.823</b>	<b>22.283</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>29.783</b>	<b>49.731</b>	<b>380.554</b>
2019K120750	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri*	6.217	0	6.217	6.000		12.217	25.043	25.043
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>484.214</b>	<b>330.823</b>	<b>28.500</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>74.774</b>	<b>405.597</b>

*(1)Harcama tutarında Bilimsel Araştırma Projelerine aktarılan tutarlardan proje yürütücüleri tarafından bildirilen harcama tutarları dikkate alınmıştır.*

*(2)Söz konusu harcamalar özel hesapta yer alan cari ve sermaye nitelikli ödeneklerden yapılan fiili harcamalar toplamıdır.*

2019 yılı yatırım programında sosyal teknolojik araştırmalar sektöründe toplam 8 adet proje için 22.283.000,00TL hazine yardımı ve 6.217.000,00 TL döner sermaye katkı payı olmak üzere toplam 28.500.000,00TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde yapılan13.500.000,00 TL ekleme işlemi ile toplam ödenek 42.000.000,00 TL'ye ulaşmıştır. Ödenegin tamamı özel hesaba aktarılmış olup, özel hesaptan fiili olarak74.774.487,63 TL harcanmıştır.



## 2019 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

**Tablo-31 Etüt-Proje-İnşaat ve Büyük Onarım Projeleri (1.000 TL)**

Proje No	Proje Adı	Proje Tutarı	2018 Sonu Kümülatif Harcama	2019 Program Ödeneği	Eklenen	Düşülen	Revize Ödenek	2019 Yılı Harcama	Toplam Harcama
2019H030290	Muhtelif İşler (Mak.Teçhizat) (Eğitim)	3.550	0	3.550	680		4.230	4.050	4.050
2018H032410	Yayın Alımı	5.450	0	5.450			5.450	5.431	5.431
2019H030290	Muhtelif İşler (Bil.Teknoloj.)	1.000	0	1.000			1.000	999	999
2019I000120	Muhtelif İşler (Mak.Teçhizat) (Sağlık)	12.000	0	12.000	175		12.175	12.087	12.087
2016H031420	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi	17.650	13.650	3.000	2.770		5.770	5.769	19.419
2018H040240	Yazma ve Nadir Eserler Projesi	4.500	1.500	1.000	440		1.440	130	1.630
2014I000080	Diş Hekimliği Uygulama Hastanesi	22.978	12.978	10.000			10.000	9.990	22.968
<b>TOPLAM</b>		<b>67.128</b>	<b>28.128</b>	<b>36.000</b>	<b>4.065</b>	<b>0</b>	<b>40.065</b>	<b>38.456</b>	<b>66.584</b>

Yapım işine yönelik eğitim sektöründe yer alan 6 adet, sağlık sektöründe 3 adet olmak üzere, toplam 9 adet proje için 2019 yılı programında toplam 55.250.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde ödeneklerin aktif kullanımının sağlanması amacıyla projeler arası aktarma işlemleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca likit karşılığı ödenek kayıtları ile projeler desteklenmiştir. Yapılan eklemeler ve düşmelerin ardından etüt, inşaat ve büyük bakım onarım projelerinin toplam ödeneği 99.755.154,79 TL olmuştur. Ödeneğin 53.571.025,03 TL'si kullanılmış olup gerçekleşme oranı %52,8'dir.

**Tablo-32 Makine-Teçhizat-Yayın Alımı ve Bilgi Teknolojileri Projeleri (1.000 YTL)**

Proje No	Proje Adı	Proje Tutarı	2018 Sonu Kümülatif Harcama	2019 Program Ödeneği	Eklenen	Düşülen	Revize Ödenek	2019 Yılı Harcama	Toplam Harcama
2019H050910	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	250	0	250		0	250	250	250
2019H036030	Çeşitli İşlerin Etüd Projesi	300	0	300	200		500	427	427
2013H030660	Büyük Onarım	135.982	121.980	14.000	2.300	200	16.100	15.829	137.809
2011I000130	İbn-i Sina Hastanesi Dep. Güç.	10.000	0	100		100	0	0	0
2019H030290	Muhtelif İşler (Bakım Onarım)	2.300	0	2.300	0	2.300	0	0	0
2019I000120	Muhtelif İşler (Bakım Onarım)	14.800	0	14.800	6.100	175	20.725	15.038	15.038
2014I000080	Diş Hekimliği Uygulama Hastanesi	73.000	63.000	10.000	31.121		41.121	8	63.008
2014H040020	Tarihi Yapıların Etüd Projesi	5.495	2.495	1.000		1.000	0	0	2.495
2014H040030	Tarihi Yapıların Restorasyonu	94.911	5.177	12.500	9.559		22.059	22.020	27.197
<b>TOPLAM</b>		<b>337.038</b>	<b>192.652</b>	<b>55.250</b>	<b>49.280</b>	<b>3.775</b>	<b>100.755</b>	<b>53.572</b>	<b>246.224</b>

## 2019 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Makine-teçhizat, bilişim teknolojileri ve yayım alımına yönelik eğitim sektöründe yer alan Sadet ve makine-teçhizat alımına yönelik sağlık sektöründe 2 adet olmak üzere toplam 7 adet proje için 2019 yılı programında 37.000.000,00TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde ödeneklerin aktif kullanımının sağlanması amacı ile projeler arası aktarma işlemleri gerçekleştirilmiştir. Cumhurbaşkanlığı yatırım hızlandırma ödeneği kapsamında gelen kaynak ve likit karşılığı ödenek kayıtları ile projeler desteklenmiştir. Yapılan ekleme ve düşme işlemlerinin ardından makine-teçhizat, yayım alımı ve bilgi teknolojileri projelerinin toplam ödeneği 41.065.000,00 TL'ye ulaşmıştır. Ödenegin 39.456.636,40 TL'si kullanılmış olup gerçekleştirme oranı %97,75'dir.

**Tablo-33 Yatırım Projeleri Özet Tablosu (1.000 TL)**

Açıklama	Proje Tutarı	2018 Sonu Kümülatif Harcama	2019 Program Ödeneği	Eklenen	Düşülen	Revize Ödenek	2019 Yılı Harcama	Toplam Harcama
Diğer Kamu Hizmetleri Sosyal Projeler*	484.214	330.823	28.500	13.500	0	42.000	74.774	405.597
Etüt-Proje-İnşaat Büyük Onarım	337.038	192.652	55.250	49.280	3.775	100.755	53.572	246.224
Makine Teçhizat	43.028	14.478	26.550	1.295	0	27.845	26.257	40.735
Yayın Alımı	5.450	0	5.450	0	0	5.450	5.431	5.431
Bilgi Teknolojileri	17.650	13.650	4.000	2.770	0	6.770	6.768	20.418
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>887.380</b>	<b>551.603</b>	<b>119.750</b>	<b>66.845</b>	<b>3.775</b>	<b>182.820</b>	<b>166.802</b>	<b>718.405</b>

*\*Harcama tutarında Bilimsel Araştırma Projelerine aktarılan tutarlardan proje yürütücüleri tarafından bildirilen harcama tutarları dikkate alınmıştır. Söz konusu harcamalar özel hesapta yer alan cari ve sermaye nitelikli ödeneklerden yapılan fiili harcamalar toplamıdır.*

Tüm sektörler birlikte değerlendirildiğinde Üniversitemizin 2019 Mali Yılı Yatırım Programında, yürütülecek projeler için 120.750.000,00TL ödenek tahsis edilmiş olup revize ödenek ise 182.820.154,79 TL olarak gerçekleşmiştir. Bilimsel araştırma projelerine ait 42.000.000,00 TL tutar ise özel hesaplara aktarılmıştır. Diğer taraftan bilimsel araştırma projeleri kapsamında yapılan harcamalar 2018 yılından devreden tutar ve 2019 yılı ödeneği üzerinden gerçekleştirilmiştir.

Yıl içerisinde projeler ihtiyacına toplam 18.390.000,00TL likit karşılığı ödenek eklenmiştir. Ayrıca taahhüt artığı karşılığı olarak toplam 31.180.154,79 TL ve Bilimsel Araştırma Projeleri ihtiyacına da gelir fazlası karşılığı toplam 6.000.000,00TL ödenek eklenmiştir. Diğer taraftan Cumhurbaşkanlığı yedek ödenek tertibinden yatırımları hızlandırma kapsamında toplamda; 7.500.000,00 TL kaynak aktarılmış olup; ekleme işlemlerine ilişkin ayrıntılı bilgi aşağıdaki tabloda verilmiştir.

2019 yılı yatırım programında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından toplam 20 adet proje desteklenmiş olup; eğitim sektöründeki projeler için 54.905.047,34 TL, sağlık sektöründeki projeler için 37.123.614,09 TL harcama gerçekleşmiş ve sosyal teknolojik araştırma projeleri için 42.000.000,00 TL özel hesaba aktarılmış olup; toplam 134.028.661,43 TL gider gerçekleşmesi olmuştur.

## 2019 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

**Tablo-342019Yılı Ekonomik Kodlara Göre Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri**

AÇIKLAMA	BÜTÇE ÖDENEĞİ	EKLENEN					DÜŞÜLEN	REVİZE ÖDENEK	HARCAMA
		LİKİT	TAAHÜT ARTIĞI	GELİR FAZLASI	AKTARMA	YEDEK ÖDENEK			
06.1 Mamul Mal Alımları	39.263.000	2.790.000		6.000.000	219.900	6.000.000		54.272.900	53.363.943
06.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri	1.207.000					1.500.000		2.707.000	2.707.000
06.3 Gayri Maddi Hak Alımları	1.747.000	800.000					44.900	2.502.100	2.502.097
06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	31.243.000		31.121.155		200.000			62.564.155	21.378.259
06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	900.000	300.000						1.200.000	500.596
06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	44.950.000	14.500.000	59.000				375.000	59.134.000	53.136.766
06.9 Diğer Sermaye Giderleri	440.000							440.000	440.000
<b>TOPLAM</b>	<b>119.750.000</b>	<b>18.390.000</b>	<b>31.180.155</b>	<b>6.000.000</b>	<b>419.900</b>	<b>7.500.000</b>	<b>419.900</b>	<b>182.820.155</b>	<b>134.028.661</b>

### b) Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

Kamu mali yönetimine yeni bir bakış açısı getiren ve mali yönetimde yetki, görev ve sorumlulukları kamu idarelerine devreden 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu idarelere var oluş nedenleri olan misyonları ile geleceğe bakışlarını simgeleyen vizyonlarını oluşturarak, stratejik amaç ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla stratejik plan hazırlamalarını ve bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini, stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorunda olduklarını hükme bağlamıştır.

Anılan Kanunun "Kamu Yatırım Projeleri" başlıklı 25 inci maddesinde; "...Kamu yatırım projelerinin gerçekleştirme ve uygulama sonuçları, ilgili kamu idaresi tarafından izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar bir rapor halinde Sayıştay Başkanlığına, Maliye Bakanlığına ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderilir..." denilmektedir. Bu doğrultuda hazırlanan Üniversitemiz 2017 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporunda; kamu kaynaklarının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ışığında etkili, ekonomik ve verimli kullanımı sağlamak adına karşılaşılan sorunların değerlendirilmesi gereği doğmuştur. Üniversitemiz yeni mali yönetim sisteminin kaynakların kullanımında kamu idarelerine getirdiği esneklik çerçevesinde yatırım ödeneklerinin aktif olarak kullanımına yönelik gerekli işlemleri gerçekleştirmektedir. Ancak uygulamada gerek mevzuat gerekse sistemin getirdiği bir takım aksaklıklarla karşılaşılabilir. Yatırım uygulamalarında karşılan sorunları şu şekilde sıralamak mümkündür;

1. Hazine ve Maliye Bakanlığınca onaylanan ayrıntılı finansman programı, Kurumumuz iş planı doğrultusunda hazırlanan ayrıntılı finansman programı teklifinden farklı olarak vize edilmektedir. Üniversitelerin finansman kaynaklarının sınırlı olması ve genel olarak bütçe ödeneklerinin hazine yardımı ile karşılanması nedeni ile vize edilen

ayrıntılı finansman programları daha çok Hazine ve Maliye Bakanlığının nakit planlamasına göre olmaktadır. Bu doğrultuda teklif edilen ayrıntılı finansman programları değişmekte ve bu durum özellikle yılın son çeyreğinde yaşanan yoğunlaşma nedeniyle iş planına uyum açısından sorun yaratabilmektedir.

2. Finansmanı öz gelirlerden karşılanan yatırım ödeneklerinin ayrıntılı harcama ve finansman programının yapılmasında hazine yardımı ödenekleri ile birlikte değerlendirilerek harcama programına bağlanmaktadır.
3. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'ndaki ihale sürecine ilişkin sürelerin uzun olması ve itirazlar nedeniyle ihaleler geç sonuçlanmaktadır.
4. Yatırım programında döner sermayede belli tutarlar gösterilmesine rağmen döner sermaye kaynaklarının yetersiz olması nedeniyle belirtilen tutarlar kullanılamamaktadır. Dolayısıyla döner sermaye kaynaklarıyla karşılanması öngörülen projelerin gerçekleştirilmesinde sorun yaşanmaktadır.
5. 1946 yılında kurulan Üniversitemiz 60-70 senelik kültürel değer olarak kabul edilen birçok hizmet binasına sahiptir. Kültür varlığı olan binaların günümüz koşullarında hizmet sunabilmesi için maliyet açısından büyük tutarlara ulaşan bakım onarım ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu doğrultuda söz konusu binaların bakım onarımı Üniversitemiz muhtelif birimlerinin bakım onarım ihtiyaçlarının karşılanması konusunda mali bir baskı yaratmaktadır.
6. Üniversitemiz Ziraat ve Veteriner Fakülteleri tarafından uygulama alanı olarak kullanılmakta olan geniş tarım arazileri ve büyük ahır, ağıl ve haraların modern tarım teknikleri ile işletilmesi gerekmekte olup modernleştirme için gerekli ödenek ihtiyacının 30 Milyon civarında olduğu öngörülmektedir. Ancak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından Üniversitelerin tarım sektöründe proje yürütmesine sıcak bakılmaması eğitim sektörü ödenekleri üzerinde baskı oluşturmaktadır.

## 6. 2019 YILI PROJE UYGULAMALARI

### 1. Sağlık Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu

Tablo-35 Sağlık Sektörü Proje Açıklamaları

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	KARAKTERİSTİĞİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	REVİZE ÖDENEK	HARCAMA	AÇIKLAMA
2014I000080	Dış Hekimliği Uygulama Hastanesi	2014-2019	Hastane İnşaatı (35.758 m2), Makine-Teçhizat	20.000.000	51.121.155	9.998.276	Dış Hekimliği Uygulama Hastanesi İnşaatının devam etmektedir. İnşaat için 8.270,62 TL harcanmıştır. Diğer taraftan proje kapsamında 9.990.005,60 TL ödenek hastane ihtiyacına makine-teçhizat alımları için harcanmıştır. Hastane inşaatı devam etmektedir.
2011I000130	İbn-i Sina Hastanesi Deprem Güçlendirmesi	2011-2021	Büyük Onarım	100.000	0	0	Ön çalışmalarda deprem güçlendirme çalışmalarının oldukça yüksek maliyette olması ancak bütçe kaynaklarının yetersiz olması nedeni ile işe başlanılamamıştır.
2019I000120	Muhtelif İşler	2019-2020	Makine ve Teçhizat- Büyük Onarım	27.800.000	33.800.000	27.125.338	Proje kapsamında büyük bakım onarım işleri yapılmıştır. Diğer taraftan hastanelerin muhtelif makine-teçhizat ihtiyaçları proje kapsamında karşılanmıştır. Yıl içerisinde 6.000.000,00 TL likit ödenekten tahsis edilmiş olup, kaynak tahsis amacına uygun şekilde kullanılmıştır.

**2019 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU**

**Tablo-36 Muhtelif İşler Projesi (Büyük Onarım) Kapsamında Yapılan Alımlar**

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Mal/Hizmet ve Yapım İşİ	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
2019I000120	Muhtelif İşler Projesi (Büyük Onarım)	Ankara Üniversitesi Kalp Merkezi Binası Koroner Yoğun Bakım Ünitesi Tadilatı İşİ	Açık İhale	Kap-Tan Termal Devremülk Tur.İnşaat Gıda San.Ve Tic.Ltd.Şti.	3.150
		A.Ü. İbni Sina Hastanesi Göğüs Cerrahisi Ve Mevcut Yoğun Bakım Ünitesi Ve Reanimasyon Merkezi Yeni Yoğun Bakım Ünitesi Onarımlarının Yapılması İşİ	Açık İhale	Aktif Müh.San.Tic.Ltd.Şti.	15.245
		A.Ü. Tıp Fakültesi Cebeci Kalp Merkezi Binası Hibrit Ameliyathane Yapım İşİ (21-B) 1.2.3.Hakedişi	Pazarlık Usulü 21/B	Ma-De İnşaat Turizm Gıda Sanayi Ve Tic.Ltd.Şti.-Mavi Soğutma Sanayi Ve Tic Ltd.Şti.	2.860.005
		A.Ü. Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Binası Altyapı Tesisat Onarım İşİ	Doğrudan Temin	Karaca İnş.Taah.Ve Tic (Doğan Karaca)	100.241
		A.Ü. Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Isı Merkezi Yapım İşİ Kesin Hakediş Bedeli	Açık İhale	Koçoğlu Elk.End.İnş.San.Ve Tic.Ltd.Şti.	16.533
		A.Ü.Kök Hücre Enstitüsü Tadilat İşİ	Açık İhale	Alev Mühendislik	2.443
		A.Ü. Tıp Fakültesi Cebeci Kalp Merkezi Binası Yangın Merdiveni Yapılması İle Ameliyathane Katına Ait Büyük Onarım İşİne Ait Arıza Ve Kusurlu İşlerin Nam Ve Hesabına Yapılması İşİ	Pazarlık Usulü 21/B	Lütfi Möble	1.032.500
		Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Merkezi Binası 2 Bodrum Kat Tadilatı Ve Yangın Merdiveni Yapım İşİ	Açık İhale	Kap-Tan Termal Dev.Tur.Gıda Ltd.Şti-Kontrat Yapı Müh.Tic.Ltd.Şti.	27.661
		Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Odyoloji Ünitesi Tadilat İşİ	Açık İhale	Mesen Müh.	155.463
		A.Ü.Tıp Fakültesi Morfoloji Binası 6-7 Numaralı Bloklara Ait Tadilat Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	Hasan Harman	102.306
		Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Binası Hepatoloji Laboratuvarı Onarım İşİ	Açık İhale	Artı Mühendislik	5.134
		89 Kalem Malzeme Alımı	Doğrudan Temin	Offissa Büro Mobilyaları Dek.	93.283
		98 Kalem Malzeme Alımı	Doğrudan Temin	Thd Hırdavat Yapı	68.178
		104 Kalem Malzeme Alımı	Doğrudan Temin	Yüzbaşıoğlu Boya İnş.Turz.	38.416
		69 Kalem Malzeme Alımı	Doğrudan Temin	Cb Dost İnşaat	81.076
		86 Kalem Malzeme Alımı	Doğrudan Temin	Offissa Büro Mobilyaları Dek.	105.547
		53 Kalem Malzeme Alımı	Doğrudan Temin	Öz Yakut Boya	97.157
		120 Kalem Malzeme Alımı	Doğrudan Temin	Yüzbaşıoğlu Boya İnş.Turz.	101.323
		46 Kalem Malzeme Alımı	Doğrudan Temin	Cb Dost İnşaat	100.987
		<b>SAYFA TOPLAMI</b>			

**2019 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU**

**Tablo-36 Muhtelif İşler Projesi (Büyük Onarım) Kapsamında Yapılan Alımlar (Devamı)**

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Mal/Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
<b>DEVİR TOPLAMI</b>					<b>5.006.649</b>
2019I000120	Muhtelif İşler Projesi	76 Kalem İnşaat Malzemesi	Doğrudan Temin	Öz Yakut Boya	99.889
		Ankara Üniversitesi Cebeci Tıp Fakültesi Kazan Dairesi Tadilatı Ve Hematoloji Binası Cephe Onarım İşi (21-B) 1.2.3.Hakedişi	Pazarlık Usulü 21/B	Alfa Elektrik İnşaat Mühendislik San.Ve Tic.Ltd.Şti.	3.239.860
		A.Ü.Tıp Fakültesi Cebeci Yerleşkesi Kadın Doğum A.B.D.Binası Ameliyathane Ve Doğumhane Katı Tadilat Projeleri Hazırlanmasına Ait Hizmet Alım İşi	Doğrudan Temin	Altı Mimarlık	53.100
		52 Kalem Malzeme Alımı	Doğrudan Temin	Rüzgarlar İnş.	103.662
		42 Kalem Malzeme Alımı	Doğrudan Temin	Öz Yakut Boya	102.892
		2019/196191 İhale Kayıt Numaralı Ve 4430 Barkod Numaralı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Ruh Sağlığı Anabilim Dalı Binasının Asansörlerinin Yenilenmesi İşi 1.2.3.Hakedişi	Açık İhale	Tekno- Lift Asansör San.Ve Tic.A.Ş	840.267
		A.Ü.Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Ameliyathane Onarım İşi (21-B) 1nolu Tek Hakediş	Pazarlık Usulü 21/B	Ordem Yapı İth.İhr.San.Ve Tic.Ltd.Şti.	2.293.395
		A.Ü. Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum A.B.D. Ameliyathane Yapı İşi (2019 -2020 Yıllarına Sari ) ( 21-B) 1.Hakedişi	Pazarlık Usulü 21/B	Koçoğlu Elektromekanik Endüstri İnşaat San.Ve Tic.Ltd.Şti.	2.565.521
		A.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Derslik Ve Laboratuvar Tadilatları Yapılması İşi	Doğrudan Temin	Metzan İnşaat	105.610
		A.Ü.Kordon Kanı Merkezi Giriş Ve Çevre Düzenleme İle Yüzme Havuzu Girişi Sundurma Yapılması İşi	Doğrudan Temin	Dönmez Altyapı İnşaat	84.960
		Ankara Üniversitesi Cebeci Yerleşkesi Öğrenci, Personel Yemekhanesi Ve Mutfak Yapım İşi (2019-2020 Yıllarına Sari) (21-B) 2.Hakedişi Çift Bütçe Olduğundan Sağlık	Pazarlık Usulü 21/B	Naliya Müh.San.Ve Tic.Ltd.Şti.-Kap-Tan Termal Devremülk Tur.İnş.Gıda San.Ve Tic.Ltd.Şti.	538.630
		Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Anadağıtım Panosu Yenileme Ve Yedekleme İşi	Açık İhale	Jen Tek Jenaratör	3.762
<b>TOPLAM</b>					<b>15.038.198</b>

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

**Tablo-38 Diş Hekimliği Uygulama Hastanesi Projesi Kapsamında Yapılan Makine-Teçhizat Alımları**

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
2014I000080	Diş Hekimliği Uygulama Hastanesi	140 Adet Diş Ünit	Açık İhale	Gülşa Tıbbi Cih.ve Mlaz.San.Tic.A.Ş.	9.860.205
		1 Adet 3 D Yazıcı	Açık İhale	Gülşa Tıbbi Cih.ve Mlaz.San.Tic.A.Ş.	129.800
		<b>TOPLAM</b>			

Kaynak: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

**2019 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU**

**Tablo-39 Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat) Kapsamında Yapılan Alımlar**

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Mal/Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
2019I000120	Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat)	Cebeci Anesteziyoloji(1 Adet Video Larinkoskop Cihazı)	Açık İhale	Gentek Medikal Ltd.Şti.	128.520
		Çocuk Ameliyathanesi(1 Adet Kombine Hijyen Banko Sistemi)	Açık İhale	STN Medikal Tic.Ltd.Şti.	133.340
		Çocuk Ameliyathanesi(4 Kalem Yüksek Devirli Ataçman)	Açık İhale	Medel Tıp Med.Ürn.Ltd.Şti.	45.360
		Çocuk Hastanesi(1 Adet EEG Cihazı)	Açık İhale	Bilkosis Med.Ltd.Şti.	96.120
		Çocuk Hastanesi(20 Kalem Cerrahi Alet Alımı)	Açık İhale	Metro Diş.Ltd.Şti.	62.640
		Diş Hekimliği(20 Adet Dental Aerator Başlığı)	Açık İhale	B.Braun Med. Ltd.Şti.	10.800
		Diş Hekimliği(36 Kalem El Aletleri Alımı)	Açık İhale	Arsan Dental Tic.Ltd.Şti.	97.443
		Diş Hekimliği(48 Kalem El Aletleri Alımı)	Açık İhale	DMA Dilmen Tic.Ltd.Şti.	97.471
		Diş Hekimliği(1 Adet Ağzıçı Tarayıcı)	Açık İhale	Gülşa Tıbbi Cih.A.Ş.	259.200
		Göğüs Cerrahi Abd(1 Adet İleri Düzey Full Hd Tarokoskopik-Bronkoskopik Görüntüleme Sistemi)	Açık İhale	Anadolu Mega Med.Ltd.Şti.	1.110.240
		Göğüs Cerrahi Abd(1 Adet Tamamen Sıvıya Batırılabilen Entegre Dijital Kamera Ve Mönütörlü Portable Entübasyon Fiberskop)	Doğrudan Temin	Anadolu Mega Med.Ltd.Şti.	181.440
		Göz Hastanesi(1 Adet Otofkerato-Keratometre-Pakimetritonometre Cihazı)	Açık İhale	NMT Nidek Med.Ltd.Şti.	99.495
		Göz Hastanesi(1 Adet Bilgisayarlı Görme Alanı Cihazı)	Açık İhale	Carl Zeiss	191.970
		Göz Hastanesi(1 Adet Optik Koherens Tomografi İlaçsız Anjiyografi Modülü)	Açık İhale	Carl Zeiss	159.300
		İbni Sina Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Post-Op Yoğun Bakım(10 Adet Hastabaşı Monitörü Ve 1 Adet Merkezi Sistem)	Açık İhale	Türk Philips Tic.A.Ş.	696.200
		İbni Sina Beyin Cerrahi(1 Adet Endoskopik Replezman Muayene Seti)	Açık İhale	Gentek Medikal Ltd.Şti.	97.146
		İbni Sina Genel Ameliyathane(4 Adet İleri Teknoloji Cerrahi Aydınlatma Sistemi)	Açık İhale	Gentek Medikal Ltd.Şti.	575.840
		İbni Sina Genel Cerrahi Transplantasyon Ünitesi(1 Adet Cerrahi Amaçlı Dijital Renkli Doppler Ultrasonografi Cihazı)	Açık İhale	Hitachi Healthcare Turkey Sağlık San.A.Ş.	643.506
		İbn-i Sina Ve Cebeci Hastaneleri (1 Adet Kesintisiz Güç Kaynağı)	DMO	DMO	6.587
		İbn-i Sina Ve Cebeci Hastaneleri(3 Adet Konvertör Isıtıcı)	DMO	DMO	2.540
İbn-i Sina Ve Cebeci Hastaneleri(2 Adet KBB Koltuğu)	DMO	DMO	10.842		
İbn-i Sina Ve Cebeci Hastaneleri(4 Adet Çalışma/Misafir Koltuğu)	DMO	DMO	3.187		
<b>SAYFA TOPLAMI</b>					<b>4.709.186</b>



**2019 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU**

**Tablo-39 Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat) Kapsamında Yapılan Alımlar (Devamı)**

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Mal/Hizmet ve Yapım İşİ	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
<b>DEVİR TOPLAMI</b>					<b>4.709.186</b>
2019I000120	Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat)	İbn-İ Sina Ve Cebeci Hastaneleri(Toplantı Masası)	DMO	DMO	784
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hasta.(2 Adet Toplantı Masası)	DMO	DMO	1.552
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hastaneleri(6 Adet Bank Tipi Sandalye)	DMO	DMO	4.464
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hastaneleri(Kayıt Cihazı)	DMO	DMO	3.283
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hastaneleri(40 Adet Çelik Raf)	DMO	DMO	16.394
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hastaneleri(11 Adet Çekyat)	DMO	DMO	15.463
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hastaneleri(3 Adet Sedye)	DMO	DMO	13.240
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hasta.(3 Adet Mayo Masası)	DMO	DMO	7.427
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hastaneleri(3 Adet Ay Masa)	DMO	DMO	5.424
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hasta.i(Aşı Saklama Dolabı)	DMO	DMO	3.388
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hastaneleri(200 Adet Battaniye)	DMO	DMO	14.208
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hastaneleri(1 Adet Renkli Doppler Ultrasonografi Cihazı)	DMO	DMO	174.898
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hastaneleri(20 Adet Viskoelastik Yatak)	DMO	DMO	15.146
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hastaneleri(Su Arıtma Cihazı)	DMO	DMO	4.350
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hastaneleri (Termosifon)	DMO	DMO	1.001
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hastaneleri(El Yıkama Ünitesi)	DMO	DMO	3.527
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Has.(Ameliyathane Dolabı)	DMO	DMO	5.098
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hastaneleri(4 Adet Eskabo)	DMO	DMO	1.744
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hastaneleri(31 Adet Hasta Önü Yemek Masası)	DMO	DMO	11.943
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hastaneleri(1 Adet Cpr Destekli Mönitörlü Defibrilatör)	DMO	DMO	39.067
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hastaneleri(Ameliyat Masası)	DMO	DMO	114.912
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hastaneleri(1 Adet Çamaşır Yıkama Makinası)	DMO	DMO	1.790
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hastaneleri(El Yıkama Ünitesi)	DMO	DMO	3.188
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hastaneleri( Fototerapi Cihazı)	DMO	DMO	5.678
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hastaneleri(Fototerapi Cihazı)	DMO	DMO	6.431
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hastaneleri(30 Adet Refakatçi Koltuğu)	DMO	DMO	30.166
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hastaneleri(Renkli Doppler)	DMO	DMO	159.711
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hastaneleri(Renkli Doppler)	DMO	DMO	181.169
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hastaneleri(1 Adet Renkli Doppler Cihazı)	DMO	DMO	175.196
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hastaneleri(1 Adet Renkli Doppler Ultrasonografi Cihazı)	DMO	DMO	185.228
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hastaneleri(1 Adet Renkli Doppler Ultrasonografi Cihazı)	DMO	DMO	231.703
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hastaneleri(1 Adet Renkli Doppler Ultrasonografi Cihazı)	DMO	DMO	248.224
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hastaneleri(Salon Tipi Split Klima)	DMO	DMO	11.753
<b>SAYFA TOPLAMI</b>					<b>6.406.735</b>

**2019 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU**

**Tablo-39 Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat) Kapsamında Yapılan Alımlar (Devamı)**

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Mal/Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
<b>DEVİR TOPLAMI</b>					<b>6.406.735</b>
2019I000120	Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat)	İbn-İ Sina Ve Cebeci Hasta.(Serum Isıtma Kabini)	DMO	DMO	43.683
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hastaneleri(Üroflowmetre)	DMO	DMO	29.854
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hastaneleri(10 Adet Eskabo)	DMO	DMO	3.080
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hastaneleri(10 Adet Koltuk/Kanepe)	DMO	DMO	6.065
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hastan.(1000 Adet Çarşaf)	DMO	DMO	25.780
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hastaneleri(11000 Adet Çarşaf)	DMO	DMO	308.999
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hastaneleri(13 Adet El Yıkama Ünitesi)	DMO	DMO	73.482
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hastan.(1300 Adet Çarşaf)	DMO	DMO	32.236
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Has.(15 Adet Bank Tipi Sandalye)	DMO	DMO	11.161
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hastaneleri(15 Adet Çalışma/Misafir Koltuğu)	DMO	DMO	2.778
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hastaneleri(15 Adet Hasta Önü Yemek Masası)	DMO	DMO	6.111
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hastaneleri(16 Adet Genel Amaçlı Muayene Masası)	DMO	DMO	9.997
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hastaneleri(16 Adet Hastabaşı Monitörü)	DMO	DMO	132.880
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hastaneleri(2 Adet Acil Müdahale Arabası)	DMO	DMO	10.699
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Has.(2 Adet Ameliyat Masası)	DMO	DMO	155.467
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hastaneleri(2 Adet Ameliyat Masası)	DMO	DMO	381.246
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Has.(2 Adet Ameliyat Masası)	DMO	DMO	350.692
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hasta.(2 Adet Dalgıç Pompa)	DMO	DMO	1.794
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hastaneleri(2 Adet Ekg)	DMO	DMO	18.441
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hastaneleri(2 Adet Elektrokoter Cihazı)	DMO	DMO	61.950
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hastaneleri(2 Adet Endüstriyel Elektrik Süpürgesi)	DMO	DMO	4.911
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hastaneleri(2 Adet Hastabaşı Monitörü)	DMO	DMO	16.933
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hasta.(2 Adet Hava Perdesi)	DMO	DMO	7.799
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hastan.(2 Adet İlaç Arabası)	DMO	DMO	8.794
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hasta. (2 Adet Kayıt Cihazı)	DMO	DMO	13.903
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hastaneleri(2 Adet Kesintisiz Güç Kaynağı)	DMO	DMO	14.053
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hastaneleri(2 Adet Kesintisiz Güç Kaynağı)	DMO	DMO	5.980
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hastaneleri(2 Adet Klor Dozajlama Ünitesi)	DMO	DMO	9.327
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hastaneleri(2 Adet Laminer Hava Kabini)	DMO	DMO	70.226
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hastaneleri(2 Adet Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı)	DMO	DMO	4.475
<b>SAYFA TOPLAMI</b>					<b>8.229.531</b>

**2019 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU**

**Tablo-39 Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat) Kapsamında Yapılan Alımlar (Devamı)**

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Mal/Hizmet ve Yapım İşİ	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
<b>DEVİR TOPLAMI</b>					<b>8.229.531</b>
2019I000120	Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat)	İbn-İ Sina Ve Cebeci Hastaneleri(2 Adet Salon Tipi Split Klima)	DMO	DMO	16.233
		İbn-İ Sina-Cebeci Has.(2 Adet Sandıklı Baza)	DMO	DMO	1.966
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hasta.(2 Adet Sedye)	DMO	DMO	15.890
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hasta.(2 Adet Sehpa)	DMO	DMO	420
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hastaneleri(2 Adet Ventilatör Cihazı)	DMO	DMO	124.635
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hastaneleri(20 Adet Motorlu Hasta Bakım Yatakları)	DMO	DMO	104.857
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hastaneleri(200 Adet Zebra Perde)	DMO	DMO	23.110
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hasta.(23 Adet Led Tv)	DMO	DMO	39.210
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hastaneleri(2500 Adet Tek Kişilik Nevresim Takımı)	DMO	DMO	192.726
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hastaneleri(26 Adet Büro Tipi Buzdolabı)	DMO	DMO	23.908
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hastaneleri(3 Adet Anestezi Cihazı)	DMO	DMO	392.307
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hastaneleri(3 Adet Bulaşık Makinesi)	DMO	DMO	4.414
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hastaneleri(3 Adet Duvar Tipi Split Klima)	DMO	DMO	15.654
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hastane.(3 Adet Ekg)	DMO	DMO	30.807
		İbn-İ Sina-Cebeci Has.(3 Adet Hava Perdesi)	DMO	DMO	12.227
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hastaneleri(3 Adet Koltuk/Kanepe)	DMO	DMO	3.101
		İbn-İ Sina-Cebeci Has.(3 Adet Sandıklı Baza)	DMO	DMO	1.748
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hastaneleri(30 Adet Tekerlekli Sandalye)	DMO	DMO	40.581
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hastaneleri(300 Adet Zebra Perde)	DMO	DMO	33.343
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hast.(31 Adet Led TV)	DMO	DMO	52.583
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hastaneleri(35 Adet İnfüzyon Taşıyıcı)	DMO	DMO	13.547
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hastaneleri(4 Adet Buzdolabı)	DMO	DMO	10.900
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hastaneleri(4 Adet Crp Destekli Monitörlü Defibrilatör)	DMO	DMO	166.100
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hastaneleri(4 Adet Çamaşır Toplama Arabası)	DMO	DMO	7.071
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hastaneleri(4 Adet Dikey Tip Derin Dondurucu)	DMO	DMO	4.861
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hastan.(4 Adet Ekg)	DMO	DMO	42.151
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hastaneleri(4 Adet El Yıkama Ünitesi)	DMO	DMO	23.644
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hastaneleri(4 Adet Hasta Sandalyesi)	DMO	DMO	11.691
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hastaneleri(4 Adet Hastabaşı Mönitörü)	DMO	DMO	98.964
		<b>SAYFA TOPLAMI</b>			

**2019 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU**

**Tablo-39 Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat) Kapsamında Yapılan Alımlar (Devamı)**

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Mal/Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
<b>DEVİR TOPLAMI</b>					<b>9.738.182</b>
2019I000120	Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat)	İbn-İ Sina Ve Cebeci Hastan.(4 Adet Kayıt Cihazı)	DMO	DMO	10.938
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hast.(4 Adet Koltuk/Kanepe)	DMO	DMO	4.442
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hast.(4 Adet Koltuk/Kanepe)	DMO	DMO	2.832
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hastaneleri(3 Adet Koltuk/Kanepe)	DMO	DMO	3.889
		İbn-İ Sina-Cebeci Ha.(4 Adet Renkli Doppler Cihazı)	DMO	DMO	338.022
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hastaneleri(4 Adet Yer Yıkama Makinası)	DMO	DMO	39.239
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hastane.(40 Adet Çelik Raf)	DMO	DMO	28.033
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hastaneleri(40 Adet Çöp Ayırma Ünitesi)	DMO	DMO	3.269
		İbn-İ Sina-Cebeci H. (40 Adet Viscoelastik Yastık)	DMO	DMO	30.292
		İbn-İ Sina-Cebeci H.(45 Adet Kat Temizlik Arabası)	DMO	DMO	5.853
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hast.(45 Adet Sünger Yatak)	DMO	DMO	15.325
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Has.(5 Adet Aspiratör Cihazı)	DMO	DMO	13.835
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Ha.(5 Adet Çalışma Koltuğu)	DMO	DMO	3.650
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hastaneleri(5 Adet Duvar Tipi Split Klima)	DMO	DMO	23.104
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hastaneleri(5 Adet Duvar Tipi Splirtklima)	DMO	DMO	14.732
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hastaneleri(5 Adet Endüstriyel Elektrik Süpürgesi)	DMO	DMO	10.927
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hasta.(5 Adet Lazer Yazıcı)	DMO	DMO	28.746
		İbn-İ Sina Ve Cebeci H.(5 Adet Ventilator Cihazı)	DMO	DMO	373.000
		İbn-İ Sina-Cebeci Has.(5 Adet Yer Yıkama Makinası)	DMO	DMO	102.821
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hastaneleri(50 Adet Büro Tipi Buzdolabı)	DMO	DMO	42.875
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hast.(50 Adet Çelik Raf)	DMO	DMO	17.554
		İbn-İ Sina-Cebeci Has.(50 Adet Refakatçi Koltuğu)	DMO	DMO	50.132
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hast.(50 Adet Serum Askısı)	DMO	DMO	13.886
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hast.(500 Adet Çarşaf)	DMO	DMO	13.095
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Has.(5000 Adet Çarşaf)	DMO	DMO	132.455
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hastaneleri(500 Adet Yastık)	DMO	DMO	8.597
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hast. (5000 Adet Çarşaf)	DMO	DMO	149.093
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Has.(6 Adet Aspiratör Cihazı)	DMO	DMO	14.921
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hastaneleri(6 Adet Duvar Tipi Split Klima)	DMO	DMO	25.468
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hastaneleri(6 Adet Kuru Tip Endüstriyel Elektrik Süpürgesi)	DMO	DMO	2.710
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hastaneleri(6 Adet Pansuman Arabası)	DMO	DMO	28.620
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hastaneleri(6 Adet Sedye)	DMO	DMO	43.278
		İbn-İ Sina-Cebeci Hast.(60 Adet Çöp Ayırma Ünitesi)	DMO	DMO	6.755
		İbn-İ Sina Ve Cebeci Hastaneleri(600 Adet Yastık Koruyucu Kılıf)	DMO	DMO	4.886
İbn-İ Sina-Cebeci Has.(600 Adet Yatak Koruyucu)	DMO	DMO	14.483		
İbn-İ Sina-Cebeci Ha.(7 Adet Çift Kapılı Buzdolabı)	DMO	DMO	17.708		
İbn-İ Sina-Cebeci Hasta.(7 Adet Pansuman Arabası)	DMO	DMO	30.621		
<b>SAYFA TOPLAMI</b>					<b>11.408.267</b>

**2019 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU**

**Tablo-39 Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat) Kapsamında Yapılan Alımlar (Devamı)**

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Mal/Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
<b>DEVİR TOPLAMI</b>					<b>11.408.267</b>
2019I000120	Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat)	İbn-i Sina Ve Cebeci Hastaneleri(70 Adet Çöp Ayırma Ünitesi (40 Lt))	DMO	DMO	8.193
		İbn-i Sina Ve Cebeci Hastaneleri(70 Adet Çöp Ayırma Ünitesi (50 Lt))	DMO	DMO	8.983
		İbn-i Sina Ve Cebeci Hastaneleri(7250 Adet Çarşaf)	DMO	DMO	203.658
		İbn-i Sina Ve Cebeci Hastaneleri(8 Adet Acil Müdahale Arabası)	DMO	DMO	35.800
		İbn-i Sina Ve Cebeci Hastaneleri(8 Adet Çamaşır Toplama Arabası)	DMO	DMO	5.853
		İbn-i Sina Ve Cebeci Hastaneleri(800 Adet Tek Kişilik Nevresim)	DMO	DMO	64.117
		İbn-i Sina Ve Cebeci Hastaneleri(800 Adet Yastık)	DMO	DMO	14.308
		İbn-i Sina Ve Cebeci Hastaneleri(85 Adet Bank Tipi Sandalye)	DMO	DMO	53.637
		İbn-i Sina Ve Cebeci Hastaneleri(85 Adet Hasta Önü Yemek Masası)	DMO	DMO	29.383
		Veteriner Fakültesi(1 Adet Anestezi Cihazı)	Doğrudan Temin	ATSE Sağlık Hizm.Ltd.Şti.	37.260
		Veteriner Fakültesi(1 Adet Tam Otomatik Biyokimya Cihazı)	Doğrudan Temin	Hasvet Medikal	61.000
		Yoğun Bakım Ünitesi(2 Adet Ventilator Cihazı)	Doğrudan Temin	Ertunç ÖZCAN	97.200
		Yoğun Bakım Ünitesi(2 Adet Ventilator Cihazı)	Doğrudan Temin	Ertunç ÖZCAN	97.200
		<b>TOPLAM</b>			

**Kaynak: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı**

## 2. Eğitim Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu

Tablo-40Eğitim Sektörü Proje Açıklamaları

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	KARAKTERİSTİĞİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	REVİZE ÖDENEK	HARCAMA	AÇIKLAMA
2019H050910	Açık ve Kapalı Spor Tesisi	2019-2019	Bakım Onarım, Basketbol Sahası (1 adet), Voleybol Sahası (1 adet)	250.000	250.000	250.000	A.Ü Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi Engelli erişim Çevre ve Spor Alanları Düzenlenmesi İşi. için 250.000,00 TL harcanmıştır.
2019H036030	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	2019-2019	Etüd Proje	300.000	500.000	426.988	7 adet muhtelif etüd proje yapılmıştır.
2013H030660	Büyük Onarım	2013-2021	Büyük Onarım	14.000.000	16.100.000	15.828.899	Proje kapsamında birçok binanın bakım onarım işlemleri gerçekleştirilmiştir. Projeye yıl içerisinde ihtiyaçlarında kullanılmak üzere ödenek ekleme ve aktarma işlemleri ile desteklenmiş olup toplam 15.828.899,43 TL tutarında harcama yapılmıştır. %98,3 oranında harcama gerçekleşmesi olmuştur.
2016H032420	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi	2016-2020	Bilgi ve İletişim Teknolojileri	3.000.000	5.770.000	5.768.678	Proje kapsamında mevcut bilgisayarların bakım onarım ve iyileştirme işlemleri tamamlanmış olup; ihtiyaca binaen yerleşkelerin donanım ve bağlantı hızları geliştirilmiş ve gerekli bilgisayar, yedek parça alımları yapılmıştır. Proje ihtiyacına kullanılmak üzere yıl içerisinde 2.770.000,00 TL tutarında likit ödenek ekleme işlemi yapılmıştır.
2019H036020	Yayın Alımı	2019-2019	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	5.450.000	5.450.000	5.430.611	Proje ödenegi süreli yayın aboneliği, veri tabanı aboneliğinde ve kitap alımında kullanılmıştır.
2019H030290	Muhtelif İşler	2019-2019	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat	6.850.000	5.230.000	5.049.482	Proje kapsamında muhtelif birimlerin ihtiyacına makine-teçhizat alımları, tefriş ve bilişim teknolojileri alımları gerçekleştirilmiştir. Ödenegin 6.079.731,38TL'si muhtelif makine-teçhizat alımları ve tefriş alımlarında, 999.324,62TL'si ise bilişim teknolojileri alımlarında kullanılmıştır.
2014H040020	Tarihi Yapıların Etüd Projesi	2014-2021	Etüd Proje	1.000.000	0	0	Proje ödenegi restorasyon işlerinde kullanılmış olup Tarihi Yapıların Restorasyonu Projesine aktarılmıştır.
2014H040030	Tarihi Yapıların Restorasyonu	2014-2021	Restorasyon	12.500.000	22.059.000	22.019.669	Proje kapsamında 9 Adet Restorasyon Uygulama ve 2 Adet Proje İşi Gerçekleştirilmiştir. Proje ödeneginin 22.019.669,27 TL'si harcanmıştır.
2018H040240	Yazma ve Nadir Eserler	2018-2021	Bakım onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri	1.000.000	1.440.000	130.043	Kataloglama ve Denetleme İşi Devam Etmekte, Aynı Zamanda Ödeme Sorunları Nedeniyle Harcama Yapılamamıştır. Toplam 130.043,52TL tutarında harcama gerçekleştirilmiştir.

## 2019 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

**Tablo-41 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi Kapsamında Yapılan Yapım İşleri**

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			Alımın Toplam Maliyeti
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	
2019H050910	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi	A.Ü. BEŞEVLER 10.YIL YERLEŞKESİ ENGELLİ ERİŞİM,ÇEVRE VE SPOR ALANLARI DÜZENLENMESİ İŞİ (2019-2020 YILLARINA SARI)	BELLİ İSTEKLİLER	TAŞYAPI RESTORASYON MİMARLIK İNŞAAT TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ.	250.000
<b>TOPLAM</b>					<b>250.000</b>

*Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı*

**Tablo-42 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi Tamamlama Raporu**

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1.000 TL)		
Açıklama	Yatırım Programına Alınış Değerleri	Revize Edilmiş Son Değerler
Proje No	2019H050910	-
Proje Adı	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	-
Sektör/Alt Sektör	Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor	-
Proje Amacı	Proje kapsamında ihtiyaca binaen açık ve kapalı spor tesislerinin yapılması ve bakım onarımlarının gerçekleştirilmesi	-
Proje Yeri	Ankara	-
Karakteristiği	Bakım Onarım, Basketbol Sahası (1 adet), Voleybol Sahası (1 adet)	-
Başlama-Bitiş Tarihi	2019-2019	-
Proje Tutarı (maliyeti)	250(Hazine Yardımı)	-
Yapılan Harcama		250

*Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı*

**Tablo-44 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Tamamlama Raporu**

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1.000 TL)		
Açıklama	Yatırım Programına Alınış Değerleri	Revize Edilmiş Son Değerler
Proje No	2019H036030	-
Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	-
Sektör/Alt Sektör	Eğitim	-
Proje Amacı	Proje Kapsamındaki Etüd Proje Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi	-
Proje Yeri	Ankara	-
Karakteristiği	Etüd-Proje	-
Başlama-Bitiş Tarihi	2019-2019	-
Proje Tutarı (maliyeti)	300 (Hazine Yardımı)	200 (Aktarma)
Yapılan Harcama		427

*Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı*

**2019 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU**

**Tablo-45 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Kapsamında Yapılan Etüt-Proje İşleri**

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
2018H032390	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	A.Ü.Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı 6331 Sayılı Kanununun İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulama, Eğitim,Danışmanlık Ve Denetim Hizmeti Alınması İşi	Doğrudan Temin	Progel Eğitim Danışmanlık	41.182
		A.Ü. Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı Mahallerinde Ortam Etütlerinin Yapılması İçin Hizmet Alım İşi (D.T) 69.800 TL Sözleşme Bedelli 1.Hakedişi	Doğrudan Temin	Bilge Lab İş Hijyeni Test Analiz Ve Ölçüm Laboratuvarı Dan.San.Ve Tic.Ltd.Şti	29.500
		A.Ü.Binalarına Enerji Kimlik Belgesi Düzenlenmesine Ait Hizmet Alım İşi	Doğrudan Temin	İzomerk Yalıtım Sistemleri	5.900
		A.Ü.Muhtelif Mahallerde Termal Ölçümler Yapılması İçin Hizmet Alım İşi	Doğrudan Temin	İzomerk Yalıtım Sistemleri	8.260
		A.Ü.Gölbaşı 50 Yıl Yerleşkesi A-H-I-K-M-J Bloklara Deprem Performans Analizi Hazırlanması Hizmet Alım İşi	Doğrudan Temin	Bilge Lab İş Dan.San.Ve Tic.Ltd.Şti	102.955
		A.Ü.Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı 6331 Sayılı Kanununun İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulama, Eğitim,Danışmanlık Ve Denetim Hizmeti Alınması İşi (D.T) 2.Hakedişi	Doğrudan Temin	Progel Eğitim Danışmanlık	41.182
		Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Ve Yebim Binası Yapım İşi(2014-2015 Yıllarına Sari) Kesin Hakediş Bedeli	Açık İhale	Şen-Ka Dek.İnş.Emlk.Gıda San Ve Tic.Ltd.Şti.-Hellan Ofismobilya İmalat Plas.İnş.Dek.San.Ve Tic.Ltd.Şti. Adi Ortaklığı	198.009
		<b>TOPLAM</b>			<b>426.988</b>

**Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı**



## 2019 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

**Tablo-46 Büyük Onarım Projesi Kapsamında Yapılacak Onarım İşleri**

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			Alımın Toplam Maliyeti
		Hizmet ve Yapım İşİ	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	
2013H030660	Büyük Onarım Projesi	A.Ü.10.Yıl Yerleşkesi Muhtelif Mahallerde Parke Döşeme,Alüminyum Doğrama Ve Altyapı İşİ	Doğrudan Temin	Nurpol İnş. Mim.Mad.San.Ve Tic.A.Ş.	76.405
		A.Ü.Muhtelif Çatılara Ait Onarım Yapılması	Doğrudan Temin	Demirler İnş.Metal San.Tic.Ltd.Şti.	74.635
		A.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Mühendisliği Bölümü Sundurma Mahalinin Kapalı Alana Dönüştürülmesi İşİ	Doğrudan Temin	Yaylaönü İnşaat	104.135
		A.Ü.Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ofis Tadilatları Yapılması İşİ (D.T)	Doğrudan Temin	Lütfi Möble	103.840
		A.Ü.Gölbaşı 50.Yıl Yerleşkesi Enerji Mühendisliği Bölümü Kazan Dairesi Tadilatı Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	Koçoğlu Elk.End.İnş.San.Ve Tiv.Ltd.Şti.	104.430
		A.Ü.Tıp Fakültesi Cebeci Yerleşkesi Hermetik Kapı Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	Sms Endüstriyel İç Ve Dış Tic.Ltd.Şti.	23.222
		A.Ü.Ord.Prof.Dr.Şevket Aziz Kansu Binası Ve Fen Fakültesi E Blok Isıtma Tesisatları Tadilatı Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	Dirioğlu Mekanik Tesisat Necati Diri	31.270
		A.Ü. Gümüşdere Yerleşkesi Peyzaj Mimarlığı Bodrum Kat Tadilatı Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	Lütfi Möble	104.135
		A.Ü.Cebeci Tıp Fakültesi Göz Hastanesi Dersane Ve Koridor Tadilatı Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	Koçoğlu Elk.End.İnş.San.Ve Tiv.Ltd.Şti.	105.610
		A.Ü.Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Laboratuvarlarına Doğalgaz Bağlantısı Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	Deko Dekorasyon	59.000
		A.Ü.Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Binası Çevresine İlave Kamera Ve Aydınlatma İşleri Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	Onay Grup İnşaat	59.000
		A.Ü.10.Yıl Yerleşkesi Ord.Prof.Dr.Şevket Aziz Kansu Binası Telefon Santrali Kapasite Artırımı Ve Tamirat İşİ	Doğrudan Temin	Karel Telsim Tic.İth.Ltd.Şti.	20.835
		A.Ü.Muhtelif Mahallerde Tesisat Onarım Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	Karaca İnş.Taah.Ve Tic (Doğan Karaca)	101.834
		A.Ü.Manavgat Örsem Tesisi Büyük Onarım İşİ Namı Hesabına Ve İlave Çatı Tadilatı Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	Demirler İnş.Metal San.Tic.Ltd.Şti.	67.514
		A.Ü. Cebeci Tıp Fakültesi Hematoloji Binası Asansörleri İle Oksijen Santralinin Revizyonlarının Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	Aysan Asansör	103.840
		A.Ü. 2019 Yılı Muhtelif Mahallere Ait Asansörlerin Bakım Onarımlarının Yapılması İşİ (D.T) Dönemli 1.2.Hakedişi	Doğrudan Temin	Aysan Asansör	14.160
		A.Ü.Astronomi Ve Uzay Bilimleri Gözlemci Hizmet Konutları Ve İdari Bina Çatı Tadilatı Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	Demirler İnş.Metal San.Tic.Ltd.Şti.	103.840
		A.Ü.Veteriner Fakültesi 350 Kva Ve 1100 Kva Jeneratörlerin Ağır Bakımlarının Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	Grosa Makina	9.440
		A.Ü.Gümüşdere Yerleşkesi Biyoteknoloji Enstitüsü Doğalgaz Servis Hattı Ve İç Tesisat Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	Alkomak	46.374
		A.Ü.Olimpik Yüzme Havuzuna Ait Rooftop Tamir İşİ	Doğrudan Temin	Alorko	32.450
<b>SAYFA TOPLAMI</b>				<b>1.345.969</b>	

**2019 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU**

**Tablo-46 Büyük Onarım Projesi Kapsamında Yapılacak Onarım İşleri (Devamı)**

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Hizmet ve Yapım İşİ	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
<b>DEVİR TOPLAMI</b>					<b>1.345.969</b>
2013H030660	Büyük Onarım Projesi	A.Ü.Konukevi Tadilatı Yapılması	D. Temin	Nar İnş. Burak Savtur	102.896
		A.Ü.Rektörlük Binası Cephe Tadilatı İle Akkem Konukevi Boya Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	Sayaroğlu İnşaat Tur.Taş.lth.lhr.San.Ve Tic.Ltd.	94.400
		A.Ü.10.Yıl Yerleşkesi 2000 Kva Tömer Trafosu,Orta Gerilim Trafosu Değişim İşİ (D.T)	Doğrudan Temin	Mp System	3.752
		A.Ü.Eğitim Bilimleri Fakültesi Kütüphane Çatıları Onarımı,Klima Demontaj Montajları İle Bakımlarının Yapılması, Muhtelif Mahallerde Onarımlar Yapılması Ve Çogem Birimi İçin Ofisler Oluşturulması Yapım İşİ	Doğrudan Temin	41 Mimarlık Erkan Keleş	104.430
		A.Ü.Cebeci Yerleşkesi,50.Yıl Yerleşkesi Ve Tandoğan 10.Yıl Yerleşkesi Muhtelif Mahallerde Tadilat Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	Nurpol İnş. Mim.Mad.San.Ve Tic.A.Ş.	103.958
		A.Ü.2019 Yılı Muhtelif Yerlere Ait Jenaratörlerin Periyodik Bakım Onarımları	Doğrudan Temin	İnfo Power	7.930
		A.Ü. 2019 Yılı Muhtelif Binaların Yangın Sistemlerinin Bakım Onarım İşİ	Doğrudan Temin	Onay Grup İnşaat	33.040
		A.Ü. Ataum Salonu-Muhtelif Tadilat Yapılması	D. Temin	Lütfi Möble	94.341
		A.Ü.Rektörlük Binası Özel Kalem Odası Ve Bekleme Odası Tadilatları Yapılması	Doğrudan Temin	Liva -Mob	76.700
		A.Ü.Beyin Araştırmaları Uygulama Ve Araştırma Merkezinde Muhtelif Tadilatları	Doğrudan Temin	Mesen Müh.	104.430
		A.Ü.Diş Hekimliği Fak. Ameliyathane Tadilatı	D. Temin	Met-Sen	103.840
		A.Ü.İletişim Fakültesi Eczacılık Fakültesi Spor Bilimleri Fakültesi İçin Engelli Bireylerin Erişim Ve Kullanımına Uygun Hale Getirilmesine Yönelik Hizmet Alım İşİ	Doğrudan Temin	Zafer Kaplan	99.120
		A.Ü.Keçiören Yerleşkesi, Tandoğan 10.Yıl Yerleşkesi Rektörlük Binası Ve Cebeci Yerleşkesi Muhtelif Mahallerde Kanalizasyon Altyapı Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	Karaca İnş.Taah.Ve Tic (Doğan Karaca)	92.748
		A.Ü.Ziraat Fak. Toprak B, Bitki Besleme Bölümü 15.Kva Kesintisiz Güç Kaynağı Akü Değişim İşİ	Doğrudan Temin	Asersan	5.310
		A.Ü.Uygulamalı Bilimler Fakültesi Muhtelif Derslikler Tadilatı Yapılması	Doğrudan Temin	Yaylaönü İnşaat	103.840
		A.Ü.Gölbaşı 50.Yıl Yerleşkesi H-I-M Bloklar Muhtelif Mahallerde Tadilat	Doğrudan Temin	Dönmez Altyapı İnş.	103.545
		2019 Yılı A.Ü Muhtelif Binalara Ait Soğutma Grupları, Klima Santralleri, Merkezi Klimaları Split Klimalar, Isıtma Tesisatı, Kazan Ve Brülör Yıllık Bakım Ve Onarım İşİ	Doğrudan Temin	Anadol Teknik Grup Sısı	43.365
		A.Ü.Cebeci Yer. ısı Merkezi, Kazan Dairesindeki Arızalı Genleşme Tanklarının Membran Değişimi Ve Veteriner Fakültesi Tiyatro Topluluğu Odası Tesisat Boruları Değişimi	Doğrudan Temin	Necati Diri	29.500
		A.Ü.Mustafa Koç Deniz Arkeoloji Uygulama Ve Araştırma Merkezi Tadilatı İşİ	Doğrudan Temin	Serkan Karadağ	55.460
		A.Ü. Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesine Işıklı Kutu Harf Tanıtım Levhası Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	Fi Reklam	62.540
A.Ü.Öğrenci İşleri Ofis Tadilatı Yapılması İşİ	D. Temin	Vsg İnşaat	102.542		
<b>SAYFA TOPLAMI</b>					<b>2.873.656</b>

**2019 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU**

**Tablo-46 Büyük Onarım Projesi Kapsamında Yapılacak Onarım İşleri (Devamı)**

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
<b>DEVİR TOPLAMI</b>					<b>2.873.656</b>
2013H030660	Büyük Onarım Projesi	A.Ü.10.Yıl Ziraat Fak., Tıp Fak. Yerleşkeleri İçerisindeki Muhtelif Binaların Çatı Tadilatları	Doğrudan Temin	Güncel İnşaat-Sezai Eliaçık	102.601
		A.Ü. Gölbaşı 50.Yıl Yerleşkesi Beyas Koordinatörlüğü Binası Telefon Hattının Deplase Yapılması İşi (D.T)	Doğrudan Temin	Ck Elektromekanik Ve Elektrik Sanayi Tic.A.Ş.	6.490
		A.Ü. Gümüşdere Yerleşkesi Depo Alanı Etrafı Kapatılması İşi	Doğrudan Temin	Lütfi Möble	70.800
		A.Ü.Ord.Prof.Dr.Şevket Aziz Kansu Binası B Blok Asansörlerinin Revizyonlarının Yapılması İşi	Doğrudan Temin	Bilir İnşaat	49.560
		A.Ü.Muhtelif Asansörlerinin Arızalarının Giderilmesi Ve Kontrol Eksikliklerinin Tamamlanması İşi	Doğrudan Temin	Aysan Asansör	21.594
		A.Ü.Gölbaşı 50.Yıl Yerleşkesi Kampüs Girişine Işıksız Paslanmaz Kutu Harf Ve Logolu Tanıtım Levhası Yapılması İşi	Doğrudan Temin	Sem Reklam Salim Ceylan	45.430
		A.Ü.Hemşirelik Fakültesi Dekanlığı Asansörünün Tespit Edilen Uygunsuzluklarının Giderilmesi İşi	Doğrudan Temin	Aysan Asansör	3.776
		A.Ü.Hemşirelik Fakültesi Tadilatı Yapılması	Doğrudan Temin	Yaylaönü İnşaat	104.430
		A.Ü.Uygulamalı Bilimler Fakültesi Yemekhane Servis Alanının Derslik Alanına Dönüştürülmesi Ve Kantin Mahaline Yeni Servis Alanı Yapılması İşi	Doğrudan Temin	Yaylaönü İnşaat	103.840
		A.Ü.Ahlatlıbel Kampüsü,Keçiören Kampüsü,10.Yıl Yerleşkesi Ve Muhtelif Mahallerde Altyapı Tadilatı	Doğrudan Temin	Karaca İnş.Taah.Ve Tic	103.368
		A.Ü.Yerleşkeleri İçerisindeki Muhtelif Binaların,Çöken Kanalizasyon Hatlarının Düzeltilmesi,Tesisat Kaçaklarının Bulunması,Giderlerinin Açılması Vb.Tadilatları	Doğrudan Temin	Odek Mimarlık & Dekorasyon Tevik Eren Alpman	102.660
		A.Ü.Veteriner Fak. Genetik A.B.D. Ve Hayvan Sağlığı Ekonomisi Ve İşletmeciliği A.B.D. Üst Kat Radyötörler Değişimi,Hayvan Hastanesi Soğutma Grubu Kompresör Değişimi,Ziraat Fak. Kazan Dairesi Sirkülasyon Pompası Değişimi,Ziraat Fak. Kazan Dairesinde Bulunan Su Deposu Onarım İşi	Doğrudan Temin	Dirioğlu Mekanik Tesisat Necati Diri	104.430
		Hastaneler Başhekimliği İbn-i Sina Araştırma Ve Uygulama Hastanesi Hastane Müdürlüğü, Biyomedikal Ve Teknik İşler Birimi Nin 02.02.2019 Tarih Ve 3518 Sayılı Yazısına İstinaden 5 Kalem İnşaat Malzemesi Alımı	Doğrudan Temin	Cb Dost İnşaat	14.030
		60 Kalem Malzeme Alımı	D. Temin	Rüzgarlar İnş.	63.831
		31 Kalem Malzeme Alımı	D. Temin	Cb Dost İnşaat	19.994
		29 Kalem Malzeme Alımı	D. Temin	Öz Yakut Boya	31.327
		83 Kalem Malzeme Alımı	D. Temin	Cb Dost İnşaat	101.949
		160 Adet Laboratuvar Bünzen Beki Alınması	Doğrudan Temin	Koza Proje Müh.İnşaat	105.728
		87 Kalem Malzeme Alımı	D. Temin	Cb Dost İnşaat	105.405
		27 Kalem Malzeme Alımı	Doğrudan Temin	Nurpol İnş. Mim.Mad.San.Ve Tic.A.Ş.	103.315
<b>SAYFA TOPLAMI</b>					<b>4.238.215</b>

**2019 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU**

**Tablo-46 Büyük Onarım Projesi Kapsamında Yapılacak Onarım İşleri (Devamı)**

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
<b>DEVİR TOPLAMI</b>					<b>4.238.215</b>
2013H030660	Büyük Onarım Projesi	A.Ü.Nallıhan M.Y.O.Eczacılık Fakültesi,Gama Myo,Kültür Ve Sanat Evi (Anküsev) Ve Muhtelif Mahallerde Boya Yapılması İşi	Doğrudan Temin	Dönmez Altyapı İnş.	104.725
		A.Ü.Muhtelif Binalara Ait Elektrik Arızalarının Giderilmesi İşi	Doğrudan Temin	Pct Makina Yapı Bilişim Ve Elk.San.Ve Tic.Ltd.Şti.	25.488
		A.Ü.Keçiören Yerleşkesi Konferans Salonu Ve Mescit Mahalli Halı Kaplama Yapılması	Doğrudan Temin	Mg2 A İnşaat Tic.Ltd.Şti.	80.240
		2019 Yılı A.Ü Gölbaşı Mühendislik Fakültesi Ve Fen Fakültesi Binalarına Ait Jeneratörlerin Bakım Onarımının Yapılması İşi (D.T) Dönemli 1.Hakedişi	Doğrudan Temin	İnfo Power	4.838
		A.Ü.Beşevler 10.Yıl Yerleşkesi Kaya Müzesi Yapılması	Doğrudan Temin	Ardepa İnşaat A.Ş.	101.480
		A.Ü.19730 Ada 6 Parselde Bulunan Yıldırım Beyazıt Öğrenci Yurdu Çatı Tadilatı	Doğrudan Temin	Doğuş 2000	103.840
		A.Ü.Gümüşdere Yerleşkesi Sisbiyotek Binası Muhtelif Tadilat Yapılması İşi	Doğrudan Temin	Nar İnş. Burak Savtur	104.430
		A.Ü.Gölbaşı Yerleşkesi,10.Yıl Yerleşkesi,Eczacılık Yerleşkesi Ve Rektörlük Muhtelif Mahallerde Onarım Yapılması İşi	Doğrudan Temin	Taşyapı Restorasyon	102.836
		A.Ü.Güzel Sanatlar Fakültesi Yeşil Alanlarına Otomasyon Sulama Sistemleri Yapılması İşi	Doğrudan Temin	Koz Peyzaj	82.865
		A.Ü.Gümüşdere Yerleşkesi Biyoteknoloji Enstitüsü Doğalgaz Servis Hattı Ve İç Tesisat Yapılması İşi (D.T) 2.Dönem Hakedişi	Doğrudan Temin	Alkomak	46.374
		53 Kalem Malzeme Alımı	D. Temin	Rüzgarlar İnş.	104.136
		71-A.Ü.Ziraat Fakültesi Gül Serası Kazan Dairesi Tadilatı Ve Isıtma Sistemi Yapılması	Doğrudan Temin	Hb Tesisat Doğalgaz İnşaat	91.568
		A.Ü. 2019 Yılı Muhtelif Binaların Yangın Sistemlerinin Bakım Onarım İşi	Doğrudan Temin	Onay Grup İnşaat	5.900
		A.Ü. 2019 Yılı Muhtelif Mahallere Ait Asansörlerin Bakım Onarımlarının Yapılması İşi (D.T) Dönemli 3 Ve .4.Hakedişi	Doğrudan Temin	Aysan Asansör	14.160
		A.Ü. 2019 Yılı Muhtelif Mahallere Ait Asansörlerin Bakım Onarımlarının Yapılması	Doğrudan Temin	Aysan Asansör	2.974
		A.Ü.Muhtelif Birimler Mal Alım İşi (21/F)	Pazarlık Usulü (21/F)	Nurpol İnşaat Mimarlık Madencilik San.Ve.Tic.A.Ş.	348.984
		A.Ü.Su Ürünleri Bölümü Retrokit Cihazı Tamiri Ve Montajı İçin Hizmet Alım İşi (D.T)	Doğrudan Temin	Alkomak	20.060
		A.Ü.Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Ve Sosyal Tesis Kazan Daireleri Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni Binası Doğalgaz Tesisatları İşi	Doğrudan Temin	Alkomak	53.690
		Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Büyük Onarım İşi (Açık İhale) Kesin Hakediş Bedeli	Açık İhale	Aydın Akman İnş.Müh.Mim.Eml.Gıda San.Ve Tic.Ltd.Şti. Gülistan Ayluçtarhan	2.714
		A.Ü.Beyazıt M.Y.O. Sergi Salonuna Montajlı Mobilya Alım İşi	Doğrudan Temin	Eyüpoğlu İnşaat.Ahşap Sanayi Ve Org.Ltd.Şti.	41.300
A.Ü.Keçiören Konferans Salonu Tadilatı,Kazan Dairesi Otomasyon Sistemi Ve Yemekhane Binası Çatı Onarım İşi (2018-2019 Yıllarına Sari) 1.2.3.Hakedişi	Belli İstekler Pazarlık Usulü (21/F)	Naliya Müh.San.Ve Tic.Ltd.Şti.-Kap-Tan Termal Devremülk Tur.İnş.Gıda San.Ve Tic.Ltd.Şti.	1.460.216		
A.Ü. Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Bölümü B Blok Amfi Tadilat	Doğrudan Temin	Burak Savtur	103.840		
<b>SAYFA TOPLAMI</b>					<b>7.244.872</b>

## 2019 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

**Tablo-46 Büyük Onarım Projesi Kapsamında Yapılacak Onarım İşleri (Devamı)**

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			Alımın Toplam Maliyeti
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	
<b>DEVİR TOPLAMI</b>					<b>7.244.872</b>
2013H030660	Büyük Onarım Projesi	A.Ü.Cebeci Tıp Fakültesi Sistem Kontrol Odasına Soğutma Sistemi Yapılması İşi (D.T)	Doğrudan Temin	Bage Klima	20.238
		A.Ü. Gölbaşı Yerleşkesi 560 Kva'lık Jenaratör Alternatörünün Tamirinin Yapılması, Enerji Müh.330 Kva'lık Jenaratörünün Ve Beşevler 10.Yıl Yerleşkesi 3 Adet 1130 Kva'lık Jenaratörlerinin Ağır Bakımlarının Yapılması	Doğrudan Temin	Info Power Enerji Ve Güç.Sistemleri San.Ve Tic.Ltd.Şti.	58.705
		A.Ü.Ziraat Fakültesi Tescilli Yemler Ve Hayvan Besleme Binası Restorasyon Ve Uygulama İşi (2017-2018 Yıllarına Sari)	4734 Sayılı Kanununun 3.Md.	Saraçoğlu İnş.Turz.San.Tic.Ltd.Şti.	296.903
		A.Ü.Cebeci Uygulamalı Bilimler Fakültesi Binası Büyük Onarım İşi	Açık İhale	Şen-Ka İnşaat	70.145
		A.Ü. Gümüşdere Yerleşkesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Binası Tadilat İşi	Açık İhale	Mehmet Ergin Özdemir	478.436
		Ankara Üniversitesi 10.Yıl Yerleşkesi Galeri Hatları Yapım İşi 4 Nolu Hakediş	Belli İstekler	Taşyapı Res. Mi. İnŞ. Tic.Ve San.Ltd.Şti.	1.450.534
		A.Ü.Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı 10.Yıl Yerleşkesi Marangozhanesi Malzeme Alım	Pazarlık Usulü (21/F)	Nurpol İnşaat Mimarlık Madencilik San.Ve.Tic.A.Ş.	195.573
		A.Ü. Vehbi Koç Öğrenci Evi Yangın Merdiveni Yapım İşi 1.Hakediş	Açık İhale	Zdh İnş.Taah.Mobilya Dek.Turz.Emlak.San.Ve Tic.Ltd.Şti.	101.150
		A.Ü. Biyoteknoloji Enstitüsü Ek Bina Yapım Ve Mevcut Tarbiyotek Binası Tadilat (2017-2018 Yıllarına Sari) Yapım İşinin Namı Hesabına Yapılması Ve İlave İşler Yapım İşi	Pazarlık Usulü (21/B)	Lütfi Möble	1.228.862
		A.Ü.Veteriner Fakültesi Kazan Araştırma Ve Uygulama Çiftliği Süt Teknolojisi Binası Buhar Kazanı Yapımı Ve Bağlı İmalatlar Tadilat İşi	Pazarlık Usulü (21/B)	Referans Grup İnş.San.Ve Tic.A.Ş.	480.260
		A.Ü.Sağlık Bilimleri Fakültesi Konferans Koltuğu Alım İşi 473 Adet	Pazarlık Usulü	Tcc-The Chair Company Büro Koltuk San. Ticaret A.Ş.	306.977
		Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Anatomi LaboratuvarıOnarım İşi	Açık İhale	Hasan Harman	7.352
		A.Ü.Veteriner Fakültesi Isı Merkezi Onarım İşi Kesin Hakediş Bedeli	Açık İhale	Ceren İnşaat	1.416
		Ankara Üniversitesi Cebeci Yerleşkesi Öğrenci, Personel Yemekhanesi Ve Mutfak Yapım İşi (2019-2020 Yıllarına Sari) (21-B) 1.Hakediş	Pazarlık Usulü (21/B)	Naliya Müh.San.Tic.Ltd.Şti.-Kap-Tan Ter.Dev. Tur.İnş.Gıda San.Tic.Ltd.Şti.	701.258
		A.Ü.Veteriner Fakültesi Kazan Araştırma Ve Uygulama Çiftliği Süt Teknolojisi Binası Buhar Kazanı Yapımı Ve Bağlı İmalatlar Tadilat İşi	Pazarlık Usulü (21/B)	Referans Grup İnş.San.Ve Tic.A.Ş.	47.045
		A.Ü.Gölbaşı Yerleşkesi Sosyal Tesis Binası Onarım İşi (21-B) 1 Nolu Hakediş	Pazarlık Usulü	Nurpol İnş. Mimarlık Mad. San.Ve.Tic.A.Ş.	369.322
		A.Ü.10.Yıl Yerleşkesi Biyoteknoloji Binası Tadilatı Yapılması İşi	Doğrudan Temin	Özal-San Al. Doğrama San.Ve Tic.Ltd.Şti.	103.840
		A.Ü.Muhtelif Mahallerde Mekanik Tesisat Arızalarının Giderilmesi Ve Hasarlı Zeminlerin Tadilatının Yapılması İşi (D.T)	Doğrudan Temin	Mozaik Proje İnş.Nak.San.Ve Tic.Ltd.Şti.	100.300
		A.Ü.Rektörlük Binası Genel Sekreterlik Şubesi Ve Muhtelif Wc Onarım İşi	Doğrudan Temin	Koçoğlu Elektromekanik	103.840
		A.Ü.Beşevler Kampüsü Ek Bina Muhtelif Derslikler Teşkilinin Yapılması İşi (D.T)	Doğrudan Temin	Emk Restorasyon Tasarım Mehmet Koç	105.020
A.Ü. Beşevler 10.Yıl Yerleşkesi Engelli Erişim,Çevre Ve Spor Alanları Düzenlenmesi İşi (2019-2020 Yıllarına Sari)	Belli İstekliler	Taşyapı Restorasyon Mimarlık İnşaat Tic.Ve San.Ltd.Şti.	11.333		
A.Ü. Veteriner Fakültesi Kazan Eğitim Ve Araştırma Çiftliği Balya Deposu Çatı Tadilatı	Doğrudan Temin	İga Acar İnşaat	100.300		
<b>SAYFA TOPLAMI</b>					<b>13.583.682</b>

## 2019 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

**Tablo-46 Büyük Onarım Projesi Kapsamında Yapılacak Onarım İşleri (Devamı)**

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			Alımın Toplam Maliyeti		
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı			
<b>DEVİR TOPLAMI</b>					<b>13.583.682</b>		
2013H030660	Büyük Onarım Projesi	A.Ü. Keçiören Yerleşkesi Bilgisayar Laboratuvarı Tadilatı,Çatı Tadilatı,Konferans Salonu Kapıları Ve Kaplamaları Tadilatı Alt Yapı Ve Reglaj Tadilatı	Doğrudan Temin	Naliya Mühendislik	100.300		
		A.Ü.Kimya Mühendisliği Bölümü Tadilatı Ve Muhtelif Mahallerde Çatı, Teras Onarımı	Doğrudan Temin	Demirler İnş.Metal San.Tic.Ltd.Şti.	104.654		
		A.Ü.Gıda Mühendisliği,Ataum,Fen Fakültesi Ve Rektörlük Ek Bina Jeneratörlerinin Bakımı	Doğrudan Temin	Info Power Enerji Güç.Sis. San.Tic.Ltd.Şti.	12.803		
		A.Ü. Gölbaşı 50.Yıl Yerleşkesi Muhtelif Asansörlerin Bakım Onarımının Yapılması İşi	Doğrudan Temin	Aysan Asansör	23.010		
		A.Ü.60.Yıl Gümüşdere Yerleşkesi Kompanzasyon Panoları Revizyonu Ve Fiber Optik Kablo Deplase	Doğrudan Temin	Pct Mak. Yapı Bilişim Ve Elk.San.Ve Tic.Ltd.Şti.	9.971		
		A.Ü. Gölbaşı 50.Yıl Yerleşkesi Muhtelif Asansörlerin Bakım Onarımının Yapılması İşi	Doğrudan Temin	Aysan Asansör	23.600		
		A.Ü.Uygulamalı Bilimler Fakültesi,Diş Hekimliği Fakültesi,Eğitim Bilimleri Fakültesi Asansörlerinin Bakım Ve Onarım Yapılması	Doğrudan Temin	Logo Asansör	39.530		
		A.Ü. Vehbi Koç Öğrenci Evi Yangın Merdiveni Yapım İşi 2.Hakedişi	Açık İhale	Zdh İnş.Taah.Mobilya Dek.Tur.z.Emlak.San.Ve Tic.Ltd.Şti.	248.214		
		A.Ü.Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Sergi Salonu Teşkili Yapılması İşi	Doğrudan Temin	Yaylaönü İnşaat	100.300		
		A.Ü.Cebeci Yerleşkesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ve Ataum Mescitleri Onarım İşi	Doğrudan Temin	Yaylaönü İnşaat	103.840		
		A.Ü.Sağlık Hizmetleri Myo Isıtma Hattı Yenileme İşi	Doğrudan Temin	Korhus Mekanik Recep Bulut	102.377		
		A.Ü.Eğitim Bil. Fak. Engelli Erişimine Uygun Getiril.	D. Temin	İç-Ek İnşaat	100.300		
		A.Ü.Muhtelif Mahallerde Kanalizasyon Ve Drenaj Altyapısı Tadilatı,Yenilenmesi Ve Arzaların Gide.	D. Temin	Onr Isıtma	105.315		
		A.Ü. Gümüş. Yer. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Binası Ta.	D. Temin	Mehmet Ergin Özdemir	319.534		
		A.Ü. Devlet Konservatuvarı Muhtelif Tesisat Tadilatı	D. Temin	Mbb Mek.Kaan Başpın.	59.000		
		A.Ü.Ahmet Taner Kışlalı Sanat Evi Tadilatı	D. Temin	Efesin İnşaat	103.840		
		A.Ü. Balgat Kök Hücre Şantiye Binasının Demontajının Yapılarak Ayaş Bahçe Bitkileri Araştırma Ve Uygulama İstasyonu Yapılması	Doğrudan Temin	Surya Konut Edüstri İnş.Tur.z.San.Ve Tic.Limited Şirketi	103.840		
		Ankara Üniversitesi Cebeci Yerleşkesi Öğrenci, Personel Yemekhanesi Ve Mutfak Yapım İşi	Pazarlık Usulü/21b	Nal. Müh.San.Tic.Ltd.Şti.-Kap-Tan Te.Dev. Tur.İnş. Gıda San. Tic.Ltd.Şti.	100.000		
		A.Ü.Veteriner Fakültesi Kazan Araştırma Ve Uygulama Çiftliği 2 Etap Yapım Ve Onarım İşi	Açık İhale	Emre Türkeli	22.288		
		A.Ü. Ziraat Fak. Muhtelif Mahallere Ait Doğalgaz Tesisat., Projelerinin Yenilenerek Onayların Alınması	Doğrudan Temin	Başkent Isı Danışma Merkezi	97.350		
		A.Ü. Veteriner Fakültesi Muhtelif Mahallere Ait Doğalgaz Tesisatlarının Ve Projelerinin Yenilenerek Gerekli Onayların Alınması İşi	Doğrudan Temin	Başkent Isı Danışma Merkezi	61.360		
		A.Ü.Diş Hek. Fak., Fen Fak. Mutfak Mahali Bakım Onarım Birimlerine Ait Doğalgaz Projelerinin Hazır. ve Tesisa. Uygun Hale Getirilmesi, Onayların Alımı	Doğrudan Temin	Ac Mühendislik	29.500		
		A.Ü.Hemşirelik M.Y.O. Kazan Dairesi Tadilatı,Yemekhane Ve Laboratuvar Doğalgaz İşi Ve D.T.C.F. Kazan Dairesi Doğalgaz Tesisatları Yap.	Doğrudan Temin	Beka Grup	103.840		
		A.Ü. Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başk. İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Kapsamında Yönlendirici,Uyarıcı,Yasaklayıcı,Emredici,Levhalar Temini Ve Montajıyla Makina Teçhizatlarına Ait Koruyucu Donanımları Tamamlanması İçin Hizmet A.	Doğrudan Temin	Nurpol İnş. Mim.Mad.San.Ve Tic.A.Ş.	81.951		
		A.Ü. Keçiören Yerleşkesi Binaları Röleve Ve Muhtelif Vaziyet Planlarının Hazırlanmasına	Doğrudan Temin	Karakemer Proje	88.500		
		<b>TOPLAM</b>					<b>15.828.899</b>

## 2019 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

*Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı*

**Tablo-47**Yayın Alımı Projesi ProjeTamamlama Raporu

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1.000 TL)		
Açıklama	Yatırım Programına Alınış Değerleri	Revize Edilmiş Son Değerler
Proje No	2019H036020	-
Proje Adı	Yayın Alımı	-
Sektör/Alt Sektör	Eğitim	-
Proje Amacı	Proje Kapsamında, Üniversitemiz İhtiyacına Eğitim ve Öğretim İçin Gerekli Olan Basılı ve Elektronik Yayın Alımının Gerçekleştirilmesi	-
Proje Yeri	Ankara	-
Karakteristiği	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	-
Başlama-Bitiş Tarihi	2019-2019	-
Proje Tutarı (maliyeti)	5.450 (Hazine Yardımı)	-
Yapılan Harcama		5.432

*Kaynak: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı*

**Tablo-48** Yayın Alımı Projesi Kapsamında Yapılan Yayın Alımları

Proje No	Proje Adı	Alım Usulü	Alımı Yapılan Mallar	Alımın Toplam Maliyeti
2019H036020	Yayın Alımı	4734 Sayılı Kanununun 22/a maddesi	Sürelili Yayın Aboneliği Veri Tabanı Aboneliği Kitap Alımı Bilişim Malzemesi Alımları	5.431.611
<b>TOPLAM</b>				<b>5.431.611</b>

*Kaynak: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı*

**Tablo-49** Yazma ve Nadir Eserler Projesi Kapsamında Yapılan Alımlar

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
2018H0418318	Yazma ve Nadir Eserler Projesi	MAL ALIM	Doğrudan Temin	Yamanlar Day. Tük. Mal. İnş. Gıd. San. Ltd. Şti.	70.009
				Etem ÖKSÜZ	9.325
				Etem ÖKSÜZ	27.381
				Hes Bilişim Tek. Eğt. Ve Müh. Ltd. Şti.	23.329
<b>TOPLAM</b>					<b>130.044</b>

*Kaynak: Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi*

## 2019 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

**Tablo-50 Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Yapılan Makine-Teçhizat Alımları**

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1.000 TL)		
Açıklama	Yatırım Programına Alınış Değerleri	Revize Edilmiş Son Değerler
Proje No	2019H030290	-
Proje Adı	Muhtelif İşler	-
Sektör/Alt Sektör	Eğitim	-
Proje Amacı	Proje Kapsamında Muhtelif Birimlerin Gerekli Makine-Teçhizat ve Bilgi Teknolojileri Alımlarının Gerçekleştirilmesi	-
Proje Yeri	Ankara	-
Karakteristiği	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat	-
Başlama-Bitiş Tarihi	2019-2019	-
Proje Tutarı (maliyeti)	6.300 (Hazine Yardımı) 550 (Öz Gelir)	4.550 (Hazine Yardımı) 1.230(Öz Gelir)
Yapılan Harcama		5.049

**Kaynak: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı-Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı-Bilgi İşlem Daire Başkanlığı**

**Tablo-51 Muhtelif İşler Projesi (Bilgi Teknolojileri) Kapsamında Yapılan Alımlar**

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Hizmet ve Yapım İşİ	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
2019H030290	MUHTELİF İŞLER (Bilgi Teknolojileri)	8 adet tip 1 switch 10 adet tip 2 switch 1 adet tip 3 switch	DMO	DMO	267.280
		5 adet Switch 8 adet tip 1 kablosuz E.Nok 1 adet tip 2 Kablosuz E.Nok 20 adet tip 3 Kablosuz E.No	DMO	DMO	294.904
		60 adet monitör 10 adet switch 1 adet erişim nok. Tip1 19 adet erişim nok. Tip2	DMO	DMO	364.492
		10 adet tip 2 erişim nok.	DMO	DMO	27.810
		1 adet erişim noktası 1 adet anahtarlama cihazı	DMO	DMO	44.838
		<b>TOPLAM</b>			

**Kaynak: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı**



**2019 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU**

**Tablo-52 Muhtelif İşler Projesi (Makine Teçhizat) Kapsamında Yapılan Alımlar**

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar				
		Hizmet ve Yapım İşİ	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti	
2019H030290	MUHTELİF İŞLER (Makine-Teçhizat)	Tişört	Pazarlık-21/f	KK Mimarlık A.Ş	144.000	
		Kuru Tip End.Elek.Süpürgesi Endüstriyel elektrik Süpürgesi Sanayi Tipi Bulaşık Makinası Yaylı Yatak Misafir koltuğu Sandıklı Baza	DMO	DMO	273.590	
		Sürgülü Dolap Köşeli Kapaklı Dolap	22/D	Fuba Mutfak ve Dekorasyon	37.170	
		El Kurutma Makinası	22/D	Gülcan Sayın	25.162	
		Su arıtma cihazı	22/D	Sukutusu A.Ş	76.537	
		Yatak	22/D	Fuba Mutfak ve Dekorasyon	31.104	
		Pike	22/D	Mustafa Şimşek Güme	24.905	
		Metal Aksamlı Sergi Çadırı	22/D	Alkur çadır Ltd.Şti	70.092	
		Projeksiyon Cihazı Projeksiyon Perdesi Hoparlör Kabin Işık Kontrol Mikseri Mikrofon Cd çalar Müzik seti	22/D	Aden Pro Ltd.A.Ş.	40.526	
		Kilitli Soyunma Dolabı Bench	22/D	İba proje ltd.Şti	99.710	
		Yemek Masası ve Sandalye	22/D	Fuba Mutfak ve Dekorasyon	43.014	
		Dik Tip Buzdolabı Derin Dondurucu Fırın ve Alt Stand Dolaplı Çorbalık	22/D	Öztek Artı Ltd.Şti	47.613	
		Analog Kamera Dış Ortam Analog Kamera İç Ortam 16 Kanal Kamera Kayıt Cihazı 64 Kanal Kamera Kayıt Cihazı IP Kamera İç Ortam 16 Port Swich 8 Port Swich Uydu Cihazı Telsiz telefon Kapı Giriş şifreleme Cihazı Yazıcı	22/D	NBS Ltd.Şti.	27.718	
		Yer Ocağı Elektrikli Benmari Küvet Tezgah Tip Buzdolabı Çalışma Tezgahı Küver Ünitesi Bulaşık Yıkama Tezgahı Bulaşık Yıkama Giriş Tezgahı Fırın ve Yer Ocağı	22/D	Öztek Artı Ltd.Şti	54.988	
		Soyunma Dolabı	22/D	Bisa Ltd.Şti	48.380	
		Elektrikli Ocağ	22/D	Vestel A.Ş.	20.642	
		Buzdolabı	22/D	MCY Ltd. Şti	66.269	
		Elptik Cihazı Oturarak Çekiş Hareketi Aleti	22/D	Fin Spor A.Ş	96.906	
		<b>TOPLAM</b>				<b>1.228.326</b>

Kaynak: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

**2019 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU**

**Tablo-53 Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat) Kapsamında Yapılan Alımlar**

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
2019H030290	MUHTELİF İŞLER (Makine Teçhizat)	2 Adet Tırpan	D. Temin	Süpersan Makine	6.088
		Yemekhanede Kullanılmak Üzere Malzeme	D. Temin	Çelikay	10.575
		5 Kalem Güvenlik Görv.Teçhizat Alımı	D. Temin	Trafik Giyim Ltd.Şti.	10.400
		10 Kalem Malzeme Alımı	Doğrudan Temin	Nurdan ÇELİK/Önay İç ve Dış Tic.	15.340
		10 Kalem Malzeme Alımı	Doğrudan Temin	Sem Reklam/Salim CEYLAN	12.192
		Kamera Sistemi ve Yüz Tanıma Sistemi	Açık ihale	CNM Güv.Ltd.Şti.	162.840
		Kütüphane D.T.C.F. Çelik Raf	Doğrudan Temin	Dream Ofis/Selçuk SALUR	86.140
		Görüntü İzleme Merkezi D.T.C.F Güç Kaynağı	D. Temin	CNM Güv.Ltd.Şti.	9.794
		D.T.C.F. Klima	D. Temin	Surol Elektromekanik	4.154
		D.T.C.F. Konferans Cihazı ve Aparatları	D. Temin	Desibel İletişim Org.	90.128
		Eczacılık Fk. Vakum Pompası	Açık ihale	Analitik Cih.A.Ş.	14.160
		Eczacılık Fk. Rotary Evaporator	Açık ihale	Analitik Cih.A.Ş.	14.131
		Eczacılık Fk.AR 403 Motor	Açık ihale	Ankyra Temel ve End.Ltd.Şti.	61.856
		Eczacılık Fk.Dekanlık Telefon Santrali	D. Temin	Telcom Bil.	70.800
		Eczacılık Fk.Arşiv Dolabı,Optik Okuyucu Arşiv Dolabı	DMO	DMO	53.236
		Ecz.F. Güç Kaynağı	D. Temin	Vertiv Güç Sist. Ltd.Şti.	18.585
		Fen Fak. Fizik Böl. Gama Işık Kaynağı	Açık ihale	Nel Elek.Cih.A.Ş.	46.256
		Fen Fak. Kimya Böl. Bünzen Beki	Açık ihale	Arsan Dental Med.Ltd.Şti.	67.260
		Fen. Fak.Dekanlık Çelik Raf	DMO	DMO	30.550
		Güzel Sanatlar Fak. Su Arıtma Cihazı	Doğrudan Temin	YNL Bilişim Kırtasiye A.Ş.	8.083
		Konuk Evi Masa Örtüsü,Mobilya Tamir ve Döşeme	Doğrudan Temin	Dream Ofis/Selçuk SALUR	11.800
		Kültür ve Sanat Evi IP tabanlı Kamera	D. Temin	CNM Güv.Ltd.Şti.	14.160
		Uzaktan Eğitim Merkezi 9 Kalem Malzeme Alımı	Doğrudan Temin	Bayonet Bilişim/Fatih ÖZHAN	66.660
		Konservatuar Müdürlüğü 2 Adet Kuyruklu Piyano	Doğrudan Temin	Zuhal Müzik	106.200
		Konservatuar MüdürlüğüYazıcı Alımı	DMO	DMO	17.000
		Basın Halkla İlişkiler Birimi 2 Adet Klima	D. Temin	Surol Elektromekanik	5.918
		Hukuk Müşavirliği 2 Adet Fotokobi Makinası	DMO	DMO	52.680
		Bilgi İşlem Daire Başk.27 Adet Switch,17 Adet Güç Kaynağı ve 37 Adet Çelik Dolap	DMO	DMO	244.895
		Kütüphane D.D.B. 50 Adet Koltuk	DMO	DMO	5.638
		Personel D.B. 1 Adet Klima Alımı	D. Temin	Surol Elektromekanik.	4.224
		Yapı İşleri Dai.Bş. Fotokobi Mak.	DMO	DMO	23.162
		Garaj 10 Adet Lastik ve 6 Adet Jant	Doğrudan Temin	Mustafa Bayraktar Otom.	9.676
		Rektörlük 5 Kalem telefon ve Aparatları	D. Temin	Telsim Tic.Ltd.Şti.	7.787
		Rektörlük Makam Takımı,Toplantı Masası,3'li Koltuk ve Yuvarlak Masa	DMO	DMO.	13.662
		Rektörlük 13 Kalem Malzeme Alımı	Doğrudan Temin	Nurdan ÇELİK/Önay İç ve Dış Tic.	14.160
Rektörlük Makamı 1 Adet Klima	D. Temin	Surol Elektromekanik	4.154		
Rektörlük Makam Girişine Halı	Doğrudan Temin	Ck Tasarım Tekstil Ofis Mobilyaları	7.930		
Rektörlük Projeksiyon 3 Adet	D. Temin	E.M.N Eğt.Cih.Ltd.Şti.	43.810		
<b>SAYFA TOPLAMI</b>				<b>1.446.083</b>	

**2019 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU**

**Tablo-53 Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat) Kapsamında Yapılan Alımlar (Devamı)**

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
<b>DEVİR TOPLAMI</b>					<b>1.446.083</b>
2019H030290	Muhtelif İşler (Makine-Teçhizat)	Rektörlük Projeksiyon ve Motorlu Perde 1 Adet	Doğrudan Temin	E.M.N Eğt.Cih.Ltd.Şti.	19.641
		Rektörlük 3 Adet Ahşap Kürsü ve 3 Adet Sehpa	D. Temin	Sinan Mobilya	16.284
		Rektörlük 5Adet Ahşap Kürsü ve 10 Adet Sehpa	D. Temin	Sinan Mobilya	32.450
		Rektörlük 180 Adet Konferans Koltuğu	Doğrudan Temin	Dream Ofis/Selçuk SALUR	106.200
		Rektörlük ve Bağlı Birimler(7 Kalem Perde,Piyano Örtüsü ve Halı)	DMO	DMO	25.060
		Hemşirelik Fak. 1 Adet Tarayıcı	DMO	DMO	15.000
		Hemşirelik Fak. 3 Kalem Anfi Sırası	Doğrudan Temin	Dream Ofis/Selçuk SALUR	84.853
		Hemşirelik Fak. 30 Adet Konferasın Koltuğu	Doğrudan Temin	Dream Ofis/Selçuk SALUR	13.098
		Hemşirelik Fak.14 Adet Üçlü Orta Anfi Sırası	Doğrudan Temin	Dream Ofis/Selçuk SALUR	11.234
		Hemşirelik Fak. 1 Adet Yeni Doğan Bebek Simülatörü	Doğrudan Temin	Keklikoğlu Medikal	649
		Hemşirelik Fak.1 Adet Kol Eğitim Maketi,1 Adet Portatif Aspiratör Cihazı	Doğrudan Temin	Keklikoğlu Medikal	14.868
		Hemşirelik Fak.35 Adet Sınıf Sırası	DMO	DMO	36.716
		1 Adet Optik Okuyucu Hemşirelik Fak.	DMO	DMO	13.629
		1 Adet telefon Santral Hemşirelik Fak.	DMO	DMO	35.290
		Hemşirelik Fak. 1 Adet Fotokobi Makinası	DMO	DMO	23.000
		Hukuk Fak. (1 Adet Fotokobi Mak-Lazer Yazıcı)	DMO	DMO	25.725
		İlahiyat Fak.1 Adet Fotokobi Makinası	DMO	DMO	16.315
		İletişim Fak.(1 Adet UPS,3 Adet Smart TV ve 1 Adet Video Kamera)	DMO	DMO	24.131
		Mühendislik Fak.Fotovolatik Eğitim Seti	Açık ihale	Dotek İleri Teknoloji Test ve Eğitim Ekipmanları.San. ve Tic.Ltd.Şti	89.798
		Müh.Dekanlık 1 Adet Bilgisayar Modeli,12 Adet Kalemli Tablet	Açık ihale	Dijital Dünya	141.295
		1 Adet Vizkozimetro Müh. Fak.	D. Temin	Dizge Analitik	21.759
		1 Adet Akıllı Kablo	D. Temin	Horizan Glob.A.Ş.	46.094
		Sağlık Bilimleri Fak. Perde 2 Adet Çay Kazanı ve 6 Adet Sayısal Telefon	DMO	DMO	68.450
		Siyasal Bilgiler Fak.63 Adet Misafir Koltuğu	DMO	DMO	42.774
		Veteriner Fak. 36 Adet Mikroskop Objektifleri	D.Temin	Leica Ltd.Şti.	37.856
		Ziraat Fak. 1 Adet 4 Gövdeli Döner Kulaklı Pulluk	Açık ihale	Dotek İleri Tek. Test ve Eğitim Eki. San. ve Tic.Ltd.Şti	35.282
		Ziraat Fak. 1 Adet Distile Su Cihazı	Doğrudan Temin	Ankyra Temel ve End.Ltd.Şti.	48.970
		Ziraat Fak. 1 Adet Azot Distilasyon Ünitesi,1 Adet Azot Yakma Seti	Doğrudan Temin	Kutay Lav.Cih.	102.660
		Ziraat Fak.1 Adet Alev Fotometresi	D. Temin	Protek Grup	55.460
		Ziraat Fak. 1 Adet Otomasyon Mekanik Sistemi	D. Temin	Etha Mühendislik	90.152
		Biyoteknoloji Enst. Perde 21 kalem Mobilya Mefruşat ve 100 Adet Amortisörlü Tabure	DMO	DMO	171.511
		Türk İnkılap Enst..1 Adet Klima	DMO	DMO	3.440
Nallıhan M.Y.O 47 Adet Çalışma Masası ve 56 Adet Tabure Alımı	DMO	DMO	23.675		
<b>TOPLAM</b>					<b>2.939.402</b>

Kaynak: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

## 2019 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

**Tablo-54 Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Projesi Kapsamında Yapılan Alımlar**

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar					
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti		
2016H031420	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi	180 adet masaüstü pc 70 adet yazıcı 177 adet Monitör	DMO	DMO	632.521		
		13 adet tip 1 yazıcı 20 adet tip 2 yazıcı 14 adet tip 3 yazıcı 165 adet monitör 165 adet masaüstü pc	DMO	DMO	639.936		
		25 adet iş istasyonu	DMO	DMO	543.957		
		20 adet tip 1 erişim nok. 187 adet tip 2 erişim nok.	DMO	DMO	638.652		
		86 adet masaüstü bilgisayar 60 adet yazıcı 78 adet masaüstü pc	DMO	DMO	615.932		
		1 adet Omurga Cihazı alımı	Doğrudan Temin	İnfobim Bilişim Teknolojileri	103.840		
		1 adet paket yazılım	Açık ihale	Kuralkan Bilişim Otomotiv San. ve Dış Tic. A.Ş.	257.679		
		Muhtelif Yazılımlar Yenileme ve Kapasite Arttırımı 1 paket yazılım	Açık ihale	Profelis Bilişim	96.591		
		1 adet yazılım lisansı	Açık ihale	İnnovera Bilişim	280.250		
		1 adet yazılım lisansı	Açık ihale	İnnovera Bilişim	65.490		
		1 paket sanallaştırma yazılımı	Açık ihale	İnfotürk Bilgisayar Elektronik Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.	80.240		
		1 paket sanallaştırma yazılımı	Açık ihale	Bisoft Bilgi Teknolojileri A.Ş.	24.780		
		1 adet Infoblox lisans yenileme	Açık ihale	İnfrasis Bilgi Teknolojileri Tic.Ltd. Şti.	337.834		
		1 adet F5 Lisans yenileme	Açık ihale	İnfrasis Bilgi Teknolojileri Tic.Ltd. Şti.	205.674		
		1 adet fortinet lisans yenileme	Açık ihale	İnfrasis Bilgi Tek. Tic.Ltd. Şti.	677.320		
		1 adet lisans alımı	Doğrudan Temin	BLUECHIP Bilgi Tekn. Yaz. A.Ş.	105.610		
		1 adet lisans alımı (Sınıf Yönetim yazılımı)	Doğrudan Temin	KOZHAN Bilişim Tekn. San. Tic. A.Ş.	19.674		
		1 Adet Lisans Yenileme	Doğrudan Temin	Profelis Bilişim	10.502		
		1 adet lisans alımı	Doğrudan Temin	İş Teknoloji Bilişim	33.453		
		Y.Söndürme ve Parmak İzi Sistemlerine 3 adet 3 tip klima 12 adet bakım	Doğrudan Temin	Altay Mekanik	30.674		
		Muhtelif cins ve adet yedek parça	Doğrudan Temin	LİV Teknoloji Pazarlama Ltd. Şti.	105.386		
		Muhtelif cins ve adet yedek parça	Doğrudan Temin	Aymer Bilgisayar Bilişim Tic. Ltd. Şti.	104.430		
		Ups Sisteminin parçalı ve parçasız yıllık bakımı	Doğrudan Temin	Vertiv Güç Sistemleri	25.960		
		20 Mbps ve 50 Mbps İnternet yedekleme hizmeti	Doğrudan Temin	3C1B Telekomünikasyon	57.228		
		Muhtelif adet kablolama	Doğrudan Temin	Fts Bilişim Teknolojileri	7.764		
		Muhtelif adet kablolama	Doğrudan Temin	Mega Bilgisayar Tic.Ltd.Şti.	27.677		
		Muhtelif adet kablolama	Doğrudan Temin	Fts Bilişim Teknolojileri	33.099		
		Muhtelif adet kablolama	Doğrudan Temin	Fts Bilişim Teknolojileri	7.198		
		<b>TOPLAM</b>					<b>5.769.353</b>

Kaynak: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

## 2019 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

**Tablo-53 Tarihi Yapıların Restorasyonu Projesi Kapsamında Yapılan Bakım Onarım İşleri**

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
2014H040030	Tarihi Yapıların Restorasyonu	Ankara Üniversitesi Beşevler 10.Yıl Yerleşkesi Fen Fakültesi Tescilli A Ve B Bloklara Ait Restorasyon İşi 2018-2019-2020 Yıllarına Sari) 1.2hakedişi (	Belli İstekliler	Say-Ka İnş.Mimarlık Müh.Müş.Ve Tic.Limited Şirketi	3.750.193
		A.Ü. 2027 Ada 84 Parsel Tescilli Ziraat/Veteriner Fakültesi Dışkapı Yerleşkesi 1.Etap Yapısal Çevre Düzenlemesi,Restorasyon,Uygulama İşi(2018-2019 Yıllarına Sari)	Belli İstekliler	Doğuş 2000	6.053.333
		A.Ü.Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Tescilli Genel Cerrahi A.B.D. Binası Çukur Amfiye Ait Restorasyon İşi	Doğrudan Temin	Mozaik Proje İnş.Nak.San.V e Tic.Ltd.Şti.	299.720
		A.Ü. 19730 Ada 8 Parselde Bulunan Atatürk Büstü Altı Kaide Olarak Kullanılan Mermer Blok Kaskatlı Havuz Ve Yurt Cephesi Atatürk Heykeli Alt Kaidesinin Restorasyonu Yapılması	Doğrudan Temin	Taşyapı	78.659
		Ankara Üniversitesi Tescilli Siyasal Bilgiler Fakültesi Binası Röleve,Restitüsyon Projeleri İle Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Tescilli Genel Cerrahi Binası Ve Veteriner Fakültesi Tescilli Zooteknianabilim Dalı Binası Röleve,Restitüsyon,Restorasyon Projelerinin Hazırlanmasına Ait Hizmet Alım İşi 2.Hakedişi	Doğrudan Temin	Katre Proje	359.500
		A.Ü. Cebeci Yerleşkesi Tescilli Siyasal Bilgiler Fakültesi Ve Tescilli Hukuk Fakültesi Engelli Erişimine Uygun Hale Getirilmesi İşi	Belli İstekliler	Zk Engelli Erişim	304.747
		Ankara Üniversitesi Yıldırım Beyazıt Yurdu Ve Dekanlık Binası Cephe Onarımı Ve Bağlı İşler Uygulama İşi Kesin Hakediş Bedeli	Belli İstekliler	Taş Yapı Restorasyon Mim.İnş.Tic.Ve San.Ltd.Şti.	46.054
		Ankara Üniversitesi Beşevler 10.Yıl Yerleşkesi Fen Fakültesi Tescilli A Ve B Bloklara Ait Restorasyon İşi (2018-2019-2020 Yıllarına Sari)	Belli İstekliler	Say-Ka İnş.Mimarlık Müh.Müş.Ve Tic.Limited Şirketi	6.783.756
		A.Ü.Tescilli Fen Fakültesi 9 Adet Laboratuvara Doğalgaz Tesisatının Ve Tescilli Hukuk Fakültesi Pis Su Tesisatının Onarımlarının Yapılması İşi	Doğrudan Temin	Taşyapı Restorasyon	284.181
		Ankara Üniversitesi Tescilli Siyasal Bilgiler Fakültesi Binası Röleve,Restitüsyon Projeleri İle Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Tescilli Genel Cerrahi Binası Ve Veteriner Fakültesi Tescilli Zooteknianabilim Dalı Binası Röleve,Restitüsyon,Restorasyon Projelerinin Hazırlanmasına Ait Hizmet Alım İşi	Doğrudan Temin	Taşyapı Restorasyon	299.250
		A.Ü. 2027 Ada 84 Parsel Tescilli Ziraat/Veteriner Fakültesi Dışkapı Yerleşkesi 1.Etap Yapısal Çevre Düzenlemesi,Restorasyon,Uygulama İşi(2018-2019 Yıllarına Sari)	Belli İstekliler	Doğuş 2000	3.760.277
<b>Toplam</b>				<b>22.019.670</b>	

**Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı**

### 3. Sosyal ve Teknolojik Araştırmalar Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu

Tablo-55 Sosyal ve Teknolojik Araştırmalar Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	KARAKTERİSTİĞİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	REVİZE ÖDENEK	HARCAMA *	AÇIKLAMA
2010K120520	Süperiletkenlik Araştırma Merkez Lab.	2010-2019	Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma, İnşaat (5.930 m <sup>2</sup> )	10.000	10.000	905.095	Proje kapsamında ihtiyaca binaen mal alımı ve personel alımları olmak üzere toplam 905.095,45 TL harcama gerçekleştirilmiştir.
2012K120440	Yer Bilimleri Uygulama ve Arş. Lab.	2012-2019	Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma, İnşaat (2.500 m <sup>2</sup> )	10.000	710.000	9.786	Proje 2019 yılında izl bedelle izlenmiştir. Bu sebeple proje kapsamında 9.786,31 TL harcama gerçekleştirilmiştir.
2016K121120	Kordon Kanından Biyoteknolojik Hücresel Ürün Geliştirme	2016-2019	Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma, İnşaat (200 m <sup>2</sup> )	300.000	300.000	523.007	Proje kapsamında personel ödemeleri ve sar malzemesi giderleri için toplam 523.007,35 TL harcama gerçekleştirilmiştir.
2016K121130	Kök Hücre Enstitüsü GMP-Doku ve Hücre Üretim Merkezi	2016-2019	Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma, İnşaat (700 m <sup>2</sup> )	1.000.000	1.000.000	4.425.487	Hayvan evinin ruhsatlanması ve malzemelerinin tamamlanması gerçekleştirilecektir.

\*Projelerin özel hesabına 2018 yılından devreden nakit tutar ile birlikte özel hesaptan yapılan toplam harcamadır. Harcama tutarlarında proje yürütücüleri tarafından birim yatırım değerlendirme raporlarında bildirilen tutarlar dikkate alınmıştır.

## 2019 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

**Tablo-55 Sosyal ve Teknolojik Araştırmalar Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu (Devamı)**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	KARAKTERİSTİĞİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	REVİZE ÖDENEK	HARCAMA*	AÇIKLAMA
2006K120470	Elektron Hızlandırıcısı ve Işınım Tesisi (TARLA)	2006-2020	Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma, İnşaat (5.148 m <sup>2</sup> )	10.000	10.000	9.570.517	Proje 2019 yılında yatırım programında iz bedel ile izlenmiştir. Ancak özel hesapta yer alan önceki dönem ödenekleri kapsamında 9.570.517,43 TL harcama gerçekleştirilmiştir.
2017K120760	Kök Hücre Araştırma Merkezi	2017-2020	Etüt-Proje	20.943.000	20.943.000	22.937.412	Proje kapsamında 22.937.412,30 TL harcama gerçekleştirilmiştir. Kök Hücre Araştırma Merkezi Laboratuvarı I. Etap İnşaatının hakkeş ödemeleri yapılmıştır.
2017K120770	Kolorektal Kanseri İçin Erken Tanı Araştırma Projesi	2017-2020	Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma	10.000	7.510.000	5.665.949	Proje kapsamında proje ihtiyacına mal alımları gerçekleştirilmiş olup; proje özel hesaptan toplam 5.665.949,11 TL tutarında harcama gerçekleştirilmiştir.
2019K120750	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	2019-2019	Proje Desteği	6.217.000	12.217.000	25.042.925	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında tutarında özel hesaptan yapılan toplam 25.042.925,56 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

**\*Projelerin özel hesabına 2018 yılından devreden nakit tutar ile birlikte özel hesaptan yapılan toplam harcamadır. Harcama tutarlarında proje yürütücüleri tarafından birim yatırım değerlendirme raporlarında bildirilen tutarlar dikkate alınmıştır**

**2019 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU**

**Tablo-60 Kök Hücre Enstitüsü GMP Doku ve Hücre Üretim Merkezi Projesi Kapsamında Yapılan Alımlar**

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar		
		Mal/Hizmet Yapım İşi	Alım Usulü	Alımın Toplam Maliyeti
2016K121130	Kök Hücre Enstitüsü GMP-Doku ve Hücre Üretim Merkezi	Kafes Yıkama Ünitesi	Diğer ihale Usulleri	688.973
		Deney Hayvanları Laboratuvar İnşaatı	Diğer ihale Usulleri	3.659.654
		Yolluk Ödemesi		
<b>TOPLAM</b>				<b>4.425.487</b>

*Kaynak: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü*

**Tablo-61 Kök Hücre Araştırma Merkezi Projesi Kapsamında Yapılan İnşaat İşi**

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Mal/Hizmet Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
2017K120760	Kök Hücre Araştırma Merkezi	I. Etap Kök Hücre Araştırma Laboratuvar Binası Yapım İşi	Açık ihale	Aslanlar İnş. Teks. A.Ş. – Dağdemir İnş. Tic. San.A.Ş	22.769.482
		Stabilize yol teknik altyapı yapımı	Doğrudan Temin	Ankara Büyükşehir Belediyesi	167.930
<b>TOPLAM</b>					<b>22.937.412</b>

*Kaynak: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü*

**Tablo-62 Kolorektal Kanser İçin Erken Tanı Araştırma Projesi Kapsamında Yapılan Alımlar**

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Mal/Hizmet Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
2017K120770	Kolorektal Kanser İçin Erken Tanı Araştırma Projesi	PET/BT Hibrit Görüntüleme Sistemi-	Diğer ihale Usulleri	GE Medical Systems Societe Commandite Simple	5.624.787
		5 adet sunucu ve adet bellek	Doğrudan Temin	Dugan bilgisayar	31.860
		1 adet bilgisayar	Doğrudan Temin	Promc profesyonel Mak.Tic.Ltd.Şti.	9.302
<b>TOPLAM</b>					<b>5.665.949</b>

*Kaynak: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü*



## 7. ÖNERİLER

Üniversitemiz eğitim, sağlık ve sosyal teknolojik arařtırmalar sektörlerinde önemli yatırım projelerine imza atmaktadır. Yatırım projelerinin gerçekleştirilmesinde başarı sağlayıcı unsurların başında kurumun, mali kaynaklarının ve insan kaynaklarının yeterli kapasiteye sahip olması gelmektedir. Bu çerçevede Üniversitemiz her geçen yıl deęişen öncelik ve ihtiyaçlar temelinde kurumsal kapasitesini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. Dięer taraftan üniversitenin ihtiyaçlarına göre kısıtlı finansman kaynakları göz önünde bulundurulduğunda mali kaynakların artırılması konusunda Üniversitemizin daha fazla desteklenmesi eğitim, bilimsel arařtırma ve başta sağlık olmak üzere topluma hizmet alanlarında üniversitenin sunduęu katkının artması anlamına gelecektir.

Yılı Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen yatırım ödeneklerinin; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereęince makro mali plan ve programlar ile kurumsal plan ve programların öngördüğü çerçeve içinde etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ilke olarak benimsenmektedir. Ancak yatırım projeleri söz konusu olduğunda zamanın ve kaynağın etkili, ekonomik ve verimli kullanımı açısından uygulamada mevzuat kaynaklı sorunlarla karşılaşabilmektedir. Özellikle kamu ihale mevzuatında öngörülen ihale sürecinin uzunluęu ihalelerin zamanında sonuçlanması ve yatırım projelerinin zamanında tamamlanması konusunda sorun teşkil edebilmektedir. Bu sebeple ihale sürecine yönelik mevzuatta çeşitli düzenlemelerin yapılmasının yatırımların planlanan sürede hayata geçirilmesine yardımcı olacağı düşünülmektedir. Stratejik plan ve performans programları temelinde cari bütçe ile yatırım bütçesinin ilişkilendirilmesi ve e-bütçe sistemi ile yatırımları izleme sisteminin entegre olması operasyonel etkinlięi artıracaktır.

Üniversitemiz her alanda yatırıma önem vermekle birlikte en önemli yatırımın insana yapılan yatırım olduęu ilkesini benimsemekte olup, eksik ve hatalı projecilik anlayışının zaman içinde deęiştirilebilmesi için projelendirme alanında hizmet içi eğitimin zorunlu hale getirilmesi gerekmektedir. Dięer taraftan Ülkemizin kalkınma plan ve programlarını hazırlama, izleme ve deęerlendirme görevi verilen Kalkınma Bakanlıęının öncülüğünde geliřtirilecek hizmet içi eğitim programlarının Üniversitemiz açısından oldukça faydalı olacağı düşünülmektedir.

Üniversitemiz Ziraat ve Veteriner Fakülteleri tarafından uygulama alanı olarak kullanılmakta olan geniş tarım arazileri ve büyük ahır, ağıl ve haraların modern tarım teknikleri ile işletilmesi gerekmekte olup modernleřtirme için gerekli ödenek ihtiyacının 30 Milyon civarında olduęu öngörülmektedir. Ancak Cumhurbaşkanlıęı tarafından Üniversitelerin tarım sektöründe proje yürütmesine sıcak bakılmaması eğitim sektörü ödenekleri üzerinde baskı oluşturmaktadır. Bu nedenle tarım - enerji gibi dięer sektörlerde de Üniversitelerin proje sunmasına imkân tanınmasının bu sektörlerde gerekli uzman personeli çağın gereklerine göre yetiřtirmekle görevli üniversitelerdeki sunulan eğitimlerde etkinlięi arttıracığı deęerlendirilmektedir.

## 2019YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

Tablo-63 Ankara Üniversitesi 2019Yılı Kamu Yatırımları Özeti IV.Dönem

Bütçe Türü: ÖZEL BÜTÇE

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2018 Sonu Kümülatif Harcama			2019 Yılı Program Ödenek			2019Yılı Revize Ödenek			2019 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma - Haberleşme															
Turizm															
Konut															
Eğitim	9		271.388			191.398			44.350			56.799			54.906
Sağlık	3		132.978			75.978			46.900			84.021			37.124
Diğer Kamu Hizmetleri															
-İktisadi															
-Sosyal	8		484.214			330.823			28.500			42.000			74.774
<b>TOPLAM</b>	<b>20</b>		<b>888.580</b>			<b>598.199</b>			<b>119.750</b>			<b>182.820</b>			<b>166.804</b>

**Tablo-64 Ankara Üniversitesi 2019 Yılı Kamu Yatırımları Özeti IV.Dönem**

**Bütçe Türü: DÖNER SERMAYE**

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2018 Sonu Kümülatif Harcama			2019 Yılı Program Ödenek			2019 Yılı Revize Ödenek			2019 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma - Haberleşme															
Turizm															
Konut															
Eğitim															
Sağlık	1		1.000			0			1.000			1.000			0
Diğer Kamu Hizmetleri															
-İktisadi															
-Sosyal															
<b>TOPLAM</b>	<b>1</b>		<b>1.000</b>			<b>0</b>			<b>1.000</b>			<b>1.000</b>			<b>0</b>

**2019 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU**

**Tablo-65 Ankara Üniversitesi 2019 Yılı Kamu Yatırımları Özeti IV.Dönem**

**Bütçe Türü: HİBE**

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2018 Sonu Kümülatif Harcama			2019 Yılı Program Ödenek			2019 Yılı Revize Ödenek			2019 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma - Haberleşme															
Turizm															
Konut															
Eğitim	-		-			-			-			-			-
Sağlık	-		-			-			-			-			-
Diğer Kamu Hizmetleri	-		-			-			-			-			-
-İktisadi															
-Sosyal	-		-			-			-			-			-
<b>TOPLAM</b>	<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>

0

**Tablo-66 Ankara Üniversitesi 2019 Yılı Kamu Yatırımları Özeti IV. Dönem****Bütçe Türü: İCMAL**

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2018Sonu Kümülatif Harcama			2019 Yılı Program Ödenek			2019Yılı Revize Ödenek			2019 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma - Haberleşme															
Turizm															
Konut															
Eğitim	9		271.388			191.398			44.350			56.799		54.906	
Sağlık	3		133.978			75.978			47.900			85.021		37.124	
Diğer Kamu Hizmetleri															
-İktisadi															
-Sosyal	8		484.214			330.823			28.500			42.700		74.774	
<b>TOPLAM</b>	<b>20</b>		<b>889.580</b>			<b>598.199</b>			<b>120.750</b>			<b>184.520</b>		<b>166.804</b>	

2019 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME  
RAPORU

2019 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU

Tablo-67Sektör Adı: Eğitim

2019 Yılı 4. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

YSK	Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tut. Dış	Proje Tut. Toplam	2018 Kümülatif Harcama	Ödenek Toplam	(+/-)	Aktarma Mikt.	Harcama Toplam
408	2013H030660	Büyük Onarım	ÖZEL BÜTÇE	2021	Ankara	0	135.982	121.980	13.800	-	200	13.800
408	2014H040020	Tarihi Yapıların Etüt Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2021	Ankara	0	5.495	2.495	1.000	-	1.000	0
408	2014H040030	Tarihi Yapıların Restorasyonu	ÖZEL BÜTÇE	2021	Ankara	0	94.911	51.773	22.059	+	59 2.500 6.000 1.000	22.020
408	2018H040240	Yazma ve Nadir Eserler Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2021	Ankara	0	4.500	0	1.440			130
408	2019H050910	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	ÖZEL BÜTÇE	2019	Ankara	0	250	0	250			250
408	2019H036030	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2019	Ankara	0	300	0	500	+	200	427
408	2019H030290	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2019	Ankara	0	6.300	0	8.030	+	1.180	7.079
408		Muhtelif İşler	ÖZEL GELİR		Ankara	0	550	0				
408	2016H031420	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi	ÖZEL BÜTÇE	2020	Ankara	0	17.650	13.650	5.770	+	2.000 7700	5.769
408	2019H036020	Yayın Alımı	ÖZEL BÜTÇE	2019	Ankara	0	5.450	0	5.450			5.432
TOPLAM						0	271.388	189.898	58.299			54.907

**Tablo-68Sektör Adı: Sağlık****2019 Yılı 4. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi**

YSK	Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tut. Dış	Proje Tut. Toplam	2018Kümülatif Harcama	Ödenek Toplam	(+/- )	Aktarma Mikt.	Harcama Toplam
408	2011I000130	İbn-i Sina Hast. Deprem Güçlendirmesi	ÖZEL BÜTÇE	2021	Ankara	0	10.000	0	100			0
408	2019I000120	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2020	Ankara	0	28.000	0	33.800	+	6.000	26.866
408		Muhtelif İşler	DÖNER SERMAYE		Ankara	0	1.000		1.000			
408	2014I000080	Diş Hekimliği Uygulama Hastanesi	ÖZEL BÜTÇE	2019	Ankara	0	95.978	75.978	51.121	+	31.121	10.257
408		İnşaat	ÖZEL BÜTÇE	2019	Ankara	0	73.000	63.000	41.121	+	31.121	8
408		Makine ve Teçhizat	ÖZEL BÜTÇE	2019	Ankara	0	22.978	12.978	10.000			10.249
<b>TOPLAM</b>						<b>0</b>	<b>230.956</b>	<b>151.956</b>	<b>137.142</b>			<b>47.380</b>

**2019 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU**

**Tablo-69**Sektör Adı: Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal)

**2019 Yılı 4. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi**

YSK	Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tut. Dış	Proje Tut. Toplam	2018Kümülatif Harcama	Ödenek Toplam	(+/-)	Aktarma Mikt.	Harcama Toplam
408	2006K120470	Elektron Hızlandırıcısı ve Işınım Tesisi (TARLA)	ÖZEL BÜTÇE	2020	Ankara	0	246.523	238.164	10			9.571
408		İnşaat	ÖZEL BÜTÇE	2013	Ankara	0	17.219	17.219				
408		Diğer	ÖZEL BÜTÇE	2020	Ankara	0	229.304	220.945				
408	2010K120520	Süperiletkenlik Araştırma Merkez Lab.	ÖZEL BÜTÇE	2019	Ankara	0	21.582	21.572	10			905
408		İnşaat	ÖZEL BÜTÇE	2013	Ankara	0	9.661	9.661				
408		Diğer	ÖZEL BÜTÇE	2019	Ankara	0	11.921	11.911				
408	2012K120440	Yer Bilimleri Uyg. Ve Ar.Merke.	ÖZEL BÜTÇE	2019	Ankara	0	14.100	14.090	710	+	700	9
408	2019K120750	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	ÖZEL GELİR	2019	Ankara	0	6.217	0	12.217	+	6.000	25.043
408	2016K121120	Kordon Kanından Biyoteknolojik Hücresel Ürün Geliştirme Altyapısı	ÖZEL BÜTÇE	2019	Ankara	0	4.324	4.024	300			523
408	2016K121130	Kök Hücre Enstitüsü GMP-Doku ve Hücre Üretim Merkezi	ÖZEL BÜTÇE	2019	Ankara	0	29.620	28.620	1.000			10.120
408	2017K120760	Kök Hücre Araştırma Merkezi	ÖZEL BÜTÇE	2020	Ankara	0	133.200	8.141	20.943			22.937
408	2017K120770	Kolorektal Kanseri Erken Tanı Araş. Pro.	ÖZEL BÜTÇE	2020	Ankara	0	28.648	16.212	7.510	+	7.500	5.666
<b>TOPLAM</b>						<b>0</b>	<b>484.214</b>	<b>330.823</b>	<b>42.700</b>			<b>74.774</b>