



**2014 YILI
YATIRIM
PROGRAMI
İZLEME VE
DEĞERLENDİRME
RAPORU**



MART 2015



ANKARA ÜNİVERSİTESİ

**2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE
DEĞERLENDİRME RAPORU**

Mart 2015



Ben askeri deha filan bilmiyorum. Herhangi bir zorluk önünde kaldığım zaman yaptığım iş şudur: Vaziyeti iyice tespit etmek, sonra bu vaziyet karşısında alınacak tedbirin ne olduğuna karar vermek.

K. Atatürk

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

İÇİNDEKİLER

I.	YÖNETİCİ ÖZETİ	7
II.	GENEL DEĞERLENDİRME	9
1.	MİSYON	9
2.	VİZYON.....	9
3.	İLKELER	9
4.	AMAÇ VE HEDEFLER	9
5.	YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI.....	12
6.	MEVCUT HİZMET KAPASİTESİ.....	14
a)	İnsan Kaynakları	14
b)	Fiziksel Kaynaklar	17
b.1)	Taşınmazlar	17
b.2)	Taşınırlar.....	21
7.	2014 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI	24
8.	2014 YILI YATIRIM UYGULAMALARI	27
a)	Genel Yatırım Uygulama Durumu	27
b)	Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar	31
III.	2014 YILI PROJE UYGULAMALARI	33
1.	Sağlık Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu	33
2.	Eğitim Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu.....	37
3.	Sosyal ve Teknolojik Araştırmalar Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu	51
IV.	ÖNERİLER	57
V.	2014 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ	58
VI.	2014 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU	62

I. YÖNETİCİ ÖZETİ

Cumhuriyetin kurduğu ilk Üniversite olmanın sorumluluğunu taşıyan Ankara Üniversitesi, 2013-2014 eğitim ve öğretim döneminde toplam 58.477 öğrencisi, 3.578 akademik personeli, 28 yabancı uyruklu akademik personeli, 5.360 idari personeli, 66 sözleşmeli, 2 geçici personel ve 196 işçi olmak üzere toplam 9.228 personeli ile 16 fakülte, 13 enstitü, 2 yüksekokul, 9 meslek yüksekokulu, 1 devlet konservatuarı, 39 araştırma uygulama merkezi, sürekli eğitim merkezi, uzaktan eğitim merkezi, Rektörlüğe bağlı 1 bölüm, Cebeci ve İbn-i Sina olmak üzere 2 araştırma uygulama hastanesi ve 1 dış hekimliği uygulama hastanesi ile 13 yerleşkede eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, topluma hizmet ve uluslararasılaşma alanlarında öncü ve etkin çalışmalarını sürdürmektedir.

Kamu yatırımları içinde üniversitelere ayrılan payda eğitim, sağlık ve teknolojik araştırmalar sektörlerinde önemli bir yer edinen Üniversitemize 2014 yılı yatırımları için toplam 62.770.000.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödenek, yıl içerisinde yapılan 9.988.039.-TL ekleme işlemi ile toplam 72.758.039.-TL'ye çıkmıştır.

Yatırım ödeneklerinin kullanımı revize ödeneklere göre toplamda %87,09, bilimsel araştırma projeleri dışında yatırımcı birimlerin yürüttüğü projeler toplamında ise %82,88 oranında gerçekleşmiştir.

Tablo-1 2014 Yılı Sektör Bazında Yatırım Gerçekleşmeleri (1.000 TL)

Sektör	Program Ödeneği	Revize Ödenek	Gerçekleşme	Revize Ödeneye Göre Gerçekleşme Oranı (%)
Eğitim	28.000	29.080	28.185	96,92
Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor	1.400	1.400	1.399	99,93
Kültür	2.000	2.000	1.571	78,55
Sağlık	16.000	22.392	14.324	63,97
Sosyal- Teknolojik Araştırmalar	15.370	17.886	17.886	100,00
TOPLAM	62.770	72.758	63.365	87,09
TOPLAM (BAP Hariç)	47.400	54.872	45.479	82,88

Not: Hibe, Döner Sermaye ve Kamulaştırma ödenekleri tabloya dahil edilmemiştir.

2014 Yılı içerisinde, Eğitim Sektöründe 28.184.702.-TL kaynak kullanımı gerçekleşmiştir. Bu kapsamda Didim Uluslararası Gençlik Merkezi Binası İnşaatına ve Gölbaşı Kampüsü Mühendislik Fakültesi Binası İnşaatlarına başlanmış, kampüslerde hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik olarak 47 adet binanın büyük bakım onarımı gerçekleştirilmiş, 631 adet süreli yayın ve veri tabanı aboneliği, bilgisayar ve eğitim donanımı ile laboratuvar altyapılarının iyileştirilmesine yönelik muhtelif diğer demirbaşların alımı yapılmıştır. Eğitim sektöründe %96,92 ile yüksek oranda bir gerçekleşme sağlanmıştır.

Sağlık Sektöründe 14.323.513.-TL kaynak kullanımı ile 19 adet binanın büyük bakım onarımı gerçekleştirilmiş, hastanelerimizin muhtelif makine teçhizat ihtiyaçları karşılanmış ve 2014 yılı Gastroenteroloji Binası İnşaatı Projesinin yapım işine devam edilmiştir. Sağlık sektöründe toplamda gerçekleşme oranı %63,97'dir.

Teknolojik Araştırmalar Sektöründe, Bilimsel Araştırma Projeleri için ise 17.885.506.-TL ödenek bütçeden özel hesaba aktarılarak 429 adet bilimsel araştırma projesi desteklenmiş, köklü geleneği ve akademik birikimi ile Üniversitemiz, hızla değişen ve gelişen ülkemize, bilimsel araştırma alanında önemli katkılar sunmuştur. BAP projeleri dahil olmak üzere teknolojik araştırmalar sektöründe bütün ödenekler izleyen yıllarda kullanılmak üzere emanet hesaplara aktarılmıştır.

2014 yılında, önceki yıllarda da olduğu gibi, geniş bir alanda faaliyet gösteren ve etkinlikleri büyük bir çeşitlilik arz eden Üniversitemizin kaynaklarının saydamlık ve hesap verilebilirlik temelinde etkili ve verimli kullanılması amaçlanmış olup; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun Kamu Yatırım Projelerini düzenleyen 25 inci maddesi gereği Sayıştay Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığına sunulmak üzere hazırlanan Ankara Üniversitesi 2014 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporunu kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım.

Prof.Dr.Erkan İBİŞ
Rektör

II. GENEL DEĞERLENDİRME

1. MİSYON

Ankara Üniversitesi, Cumhuriyetin ilk üniversitesi olma sorumluluğu ile;

- Eleştirel düşünebilen ve sorun çözebilen, kişisel ve mesleki alanda kendini sürekli yenileyen, doğaya duyarlı, farklılıklara saygı gösteren, yaratıcı bireyler yetiştirmeyi,
 - Bilime ve sanata evrensel düzeyde katkı sağlayan, etik değerleri gözeten, disiplinler arası araştırmalar yapmayı,
 - Sosyal sorumluluk bilinci ile ülke sorunlarına duyarlı, kamu yararını gözeterek yaşadığı kentin kalkınmasına ve gelişmesine katkıda bulunan hizmetler sunmayı
- görev edinmiştir.

2. VİZYON

Nitelikli araştırmalar yapan, bilgi ve yeteneklerini insanlık ve ülke yararına kullanan ve evrensel düzeyde fark yaratarak geleceğe yön veren yenilikçi üniversite olmaktır.

3. İLKELER

- Akademik özgürlüğe öncelik verme
- Etik değerlere bağlılık
- Cumhuriyet değerlerine bağlılık
- Tarihine sahip çıkma
- Kentle bütünleşme
- Saydamlık
- Katılımcılık
- Çalışana ve öğrenciye güven duyma
- Öğrenci merkezlilik
- Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı
- Ülke sorunlarına/önceliklerine duyarlı

4. AMAÇ VE HEDEFLER

Aşağıdaki tabloda gösterildiği üzere Üniversitemiz 2014-2018 dönemi stratejik planında 6 adet stratejik amaç altında 31 adet stratejik hedef yer almaktadır. Söz konusu hedefleri gerçekleştirmek üzere öngörülen faaliyet/projeler yine plan ve ilgili yıl performans programlarında belirlenmiştir.

Tablo-2 Stratejik Amaç ve Hedefler

Amaç-1. Bilgiyi Üreten ve Yayan Bir Üniversite Olmak

Hedef 1.1. Üniversitenin Araştırmaya Yönelik Öz Kaynaklarının Arttırılması, Etkin Yönetilmesi ve Dış Kaynaklardan Azami Düzeyde Yararlanılarak Daha Çok Araştırmanın Destek Bulmasını Sağlamak

Hedef 1.2. Araştırmaya İlişkin Kurumsal Yapıyı, Araştırma Sayısını ve Niteliğini Artıracak Şekilde Geliştirmek

Hedef 1.3. Araştırmacı Niteliğini ve Araştırma Motivasyonunu Arttırmak

Hedef 1.4. Doktora Öğrenci Sayısını ve Eğitimin Niteliğini Arttırmak

Hedef 1.5. Araştırmaların Öncelikli Alanlara ve Disiplinler Arası Çalışmalara Yönlenmesini Sağlamak

Hedef 1.6. Üniversitenin Araştırma Altyapısını (laboratuvar ve cihazlar) geliştirmek ve etkin kullanmak

Amaç-2. Eğitimin Niteliğini Artırarak Nitelikli Mezunlar Vermek

Hedef 2.1. Nitelikli Öğrencileri Üniversitemize Çekmek

Hedef 2.2. Gerekşinim Duyulan Alanlarda Öğretim Elemanlarının Sayısını Arttırmak ve Niteliği Geliştirmek

Hedef 2.3. Programların Yapısına Uygun Öğrenme Ortamları ve Mekanları Geliştirmek

Hedef 2.4. Tüm Eğitim Programlarının Niteliğini Arttırmak

Hedef 2.5. Öğrencilerin Akademik ve Bireysel Gelişimini Desteklemek

Hedef 2.6. Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Değişim Programlarını Destekleyerek Eğitimde Birbirinden Öğrenme Sürecini Hızlandırmak

Hedef 2.7. Örgün Öğretimi Uzaktan Öğretim İle Desteklemek

Amaç-3. Toplumun Farklı Kesimleriyle İşbirliği İçinde Toplumsal Sorunlara Çözüm Üretmek

Hedef 3.1. Kamu, Özel Sektör ve Uluslararası Kuruluşlarla İşbirliğini Geliştirerek Ülke Kalkınmasına Hizmet Etmek ve Ankara İle Çevresinin Ekonomik Gelişimini Desteklemek

Hedef 3.2. Farklı İletişim Kanalları Kullanılarak Üniversitenin Ürettiği Bilgiyi Topluma Yaymak

Hedef 3.3. Sosyal Sorumluluk Projeleri ve Kültürel/Sanatsal ve Sportif Etkinliklerle Ankara'nın Sosyal Yaşamına Katkıda Bulunmak

Hedef 3.4. Üniversitenin Eğitim ve Mal/Hizmet Üretme Potansiyelini Ekonominin ve Toplumun Yararına Sunmak

Amaç-4. Ulusal ve Uluslararası Yeterliliğini Sağlamış Kurumsal Yapılanması İle Hasta Memnuniyetini Öne Çıkararak ve Üçüncü Basamak Üst Düzey Merkezler Kurarak Etkin Sağlık Hizmetleri Sunmak

Hedef 4.1. Sağlık Hizmetleri Sunumunda Değişen Talep Koşulları Çerçevesinde Ulusal ve Uluslar Arası Yeterliklere Sahip, Hasta Memnuniyetini Ön Plana Alan Sağlık Kurumu Kimliğini Sürdürmek

Hedef 4.2. Demografik Yapıdaki Değişimle Birlikte, Teknolojideki Değişimleri De Kavrayacak Şekilde Gelişmelere Uygun Yeni Üst Düzey Merkezler Kurmak ve Mevcut Merkezleri İyileştirmek

Hedef 4.3. Kurumsal Yapılanmayı Güçlendirip Çeşitli Ülkelerde Yapılacak İşbirlikleri İle Sağlık Turizmını Geliştirmek

Hedef 4.4. Dış Hekimliği Fakültesini Hastanesi ile birlikte tam teşekküllü bir yapıya ulaştırmak

Hedef 4.5. Hastanelerin Hizmet Sunumunda Yönetimsel Etkinliği Sağlamaya Yönelik Olarak Kurumsal Altyapıyı Güçlendirmek


Tablo-2 Stratejik Amaç ve Hedefler (Devamı)

Amaç -5. Üniversitenin Bütün Yerleşkelerinde Öğrenci, Çalışan ve Diğer Paydaşların Gereksinimlerini Karşılama ve Yaşam Kalitelerini Yükseltmek
Hedef 5.1. Yerleşkelerin Fiziksel, Mekansal, Teknolojik Altyapı ve Güvenlik Eksikliklerini Gidermek
Hedef 5.2. Yerleşkelerde Öğrencilerin Temel Gereksinimlerinin (Barınma, Beslenme, Sağlık, Ulaşım vb.) Giderilmesine Katkıda Bulunmak
Hedef 5.3. Yerleşkelerdeki Sosyal Yaşam Olanaklarını Geliştirmek
Hedef 5.4. Bütün Yerleşkelerde Öğrenci, Akademisyen ve Diğer Yararlanıcıların Akademik Yayınlarına Erişimini Sağlamak
Hedef 5.5. Çevreye Duyarlı Yerleşkeler Oluşturmak
Amaç-6. Üniversitenin Değişen Koşullara Uyumunu Sağlayacak, Amaç ve Hedeflerini Yaşama Geçirecek Kurumsal Yapıyı Geliştirmek
Hedef 6.1. Bilgi Sistemlerini Öğrenci/Çalışana Sunulan Bütün Elektronik Hizmetleri İçerecek Şekilde Geliştirmek
Hedef 6.2. Üniversitelerin Değişen Yönetim ve Mali Yönetim Sistemine Hızla Uyumunu Sağlayacak Katılımı Öne Çıkaran Bir Kurumsal Altyapıya Sahip Olmak
Hedef 6.3. Fakültelerde Ayrı Ayrı Oluşmuş Kimliklere Çatı Oluşturan ve Üniversite Aidiyetini Güçlendiren Ankara Üniversitesi Kurumsal Kimliğini Geliştirmek ve Mezunların Aidiyet Hissini Geliştirmek
Hedef 6.4. Çalışanların Profesyonel Gelişimini ve Çalışma Yaşamından Memnuniyetini Artırmak

5. YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI

Ankara Üniversitesi'nin 2014 Yılı Yatırım Programında toplam 20 adet proje için 64.875.000.-TL kaynak öngörülmüş olup; yıl içerisinde gerçekleştirilen ekleme işlemleri ile yılsonu itibariyle 75.163.039.-TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın 5.322.533.-TL'si öz gelir, 11.525.506.-TL'si BAP projeleri için döner sermaye katkı payı, 2.300.000.-TL'si döner sermaye, 55.910.000.-TL'si hazine yardımı ve 105.000.-TL'si hibe olarak finanse edilmiştir.

Grafik-1 Ankara Üniversitesi Yatırımların Kaynaklara Göre Dağılımı



2014 Yılı Üniversitemiz Yatırım Programında eğitim sektöründe yer alan toplam 5 adet proje için 28.105.000.-TL kaynak ayrılmış olup 900.000.-TL'sinin öz gelirlerle, 27.100.000.-TL'sinin hazine yardımıyla ve 105.000.-TL'sinin hibe yolu ile finanse edilmesi planlanmıştır. Diğer taraftan eğitim-beden eğitimi ve spor sektöründe yer alan Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine yılı programında 1.400.000.-TL ödenek tahsis edilmiştir.

2014 yılı Üniversitemiz Yatırım Programında yeni açılan kültür sektörü kapsamında biri etüd proje olmak üzere 2 adet projeye yer verilmiştir ve projeler için toplam 2.000.000.-TL ödenek tahsis edilmiştir.

Sağlık Sektöründe ise 5 adet proje için toplam 18.000.000.-TL ödenek tahsis edilmiş olup; 2.000.000.-TL'sinin döner sermaye kaynakları ve 16.000.000.-TL'sinin ise hazine yardımı ile finanse edilmesi planlanmıştır.

Sosyal ve Teknolojik Araştırmalar Sektöründe 7 adet proje için 15.370.000.-TL ödenek tahsis edilmiş olup; 9.010.000-TL'sinin Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliği'nin 11 inci maddesi gereği kaydedilen ödeneklerle ve 6.360.000.-TL'sinin hazine yardımı ile finanse edilmesi planlanmıştır. Söz konusu proje ödenekleri yıl içerisinde Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Usul ve Esasların bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılmasına ilişkin 5. Maddesi uyarınca bütçelendikleri tertiplerden tahakkuka bağlanarak proje özel hesabına aktarılmak suretiyle kullanılmaktadır.

Tablo-3 2014 Mali Yılı Yatırım Programı Proje Finansman Kaynakları (1.000 TL)

PROJE NO	PROJE ADI	2014 YILI PROGRAM ÖDENEĞİ	FİNANSMAN KAYNAĞI				
			ÖZ GELİR	DÖNER SERMAYE	DÖNER SERMAYE KATKI PAYI	HAZİNE YARDIMI	HİBE/DIŞ ÖZKAYNAK
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM		64.875	900	2.000	9.010	52.860	105
DKH SOSYAL-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR		15.370	0	0	9.010	6.360	0
2011K120220	Viral Zoonozlar Tanı ve İleri Arş. Lab.	10				10	
2010K120520	Süperiletkenlik Araştırma Merkezi Lab.	1.000				1.000	
2005K120140	Bilim İnsanı Yetiştirme Projesi	750				750	
2006K120470	Hızlandırıcı Merkezi ve Test Lab.	2.000				2.000	
2012K120430	Parçacık Hızlandırma Merkezi	2.500				2.500	
2012K120440	Yer Bilimleri Uyg. ve Arş. Merkezi	100				100	
2014K120190	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	9.010			9.010		
EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM		28.105	900	0	0	27.100	105
2014H032240	Çeşitli İşlerin Etüd Projesi	250				250	
1994H030440	Derslik ve Merkezi Birimler	15.000				15.000	
2014H032250	Muhtelif İşler	5.605	900			4.600	105
2013H030660	Büyük Onarım	6.250				6.250	
2013H030670	Kampüs Altyapısı	1.000				1.000	
EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR		1.400	0	0	0	1.400	0
2014H050120	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	1.400				1.400	
EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM-KÜLTÜR		2.000	0	0	0	2.000	0
2014H040020	Tarihi Yapıların Etüd Projesi	500				500	
2014H040030	Tarihi Yapıların Restorasyonu	1.500				1.500	
SAĞLIK		18.000	0	2.000	0	16.000	0
2013I000690	Gastroenteroloji Binası İnşaatı	7.188		500		6.688	
2011I000130	İbn-i Sina Hast. Deprem Güçlendirmesi	1.000		1.000			
2014I000070	Kurumsal Altyapı Güçlendirme Projesi	170		170			
2012I000160	Muhtelif İşler	7.160		330		6.830	
2014I000080	Diş Hekimliği Uygulama Hastanesi	2.482				2.482	

6. MEVCUT HİZMET KAPASİTESİ

a) İnsan Kaynakları


Ankara Üniversitesinde 2014 yılsonu itibarıyla 3.627 akademik, 50 yabancı uyruklu akademik, 190 sözleşmeli öğretici, 648 Üniversitemize 2547/35 madde ile görevlendirilen akademik personel, 5.230 idari, 353 sözleşmeli idari ve 196 (162'si sürekli 34'ü geçici) işçi olmak üzere toplam 9.646 personel bulunmaktadır. Toplam personelin %44'ünü akademik, %56'sını idari personel ve işçiler oluşturmaktadır.

Tablo-4 2012-2014 Yılları Personel Sayıları

Personel Sınıfı	2012 Yılı	2013 Yılı	2014 Yılı	2014 Yılı'nın Önceki Yıla Göre Artış-Azalışı (%)
Akademik Personel (Kadrolu)	3.459	3.578	3.627	1,37
Yabancı Uyruklu Akademik Personel	27	28	50	78,57
Sözleşmeli Öğretici Personel	0	184	190	3,26
Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel (2547/35)	501	542	648	19,56
İdari Personel (Kadrolu)	5.200	5.360	5.230	-2,43
Sözleşmeli İdari Personel	131	66	353	434,85
İşçi	205	196	196	0,00
Toplam	9.523	9.954	10.294	3,42

Kaynak: Personel Daire Başkanlığı

Grafik-2 2014 Yılı Personel Sayılarının Dağılımı



2014 yılsonu itibarıyla dolu kadro sayıları bazında akademik personel sayısı %1,4 oranında artış göstermiştir. En büyük artış %6,2 ile öğretim görevlisi kadrosunda görülmekte olup, diğer akademik personel sayıları karşılaştırıldığında profesör, yardımcı doçent ve araştırma görevlisi sayılarında da artış yaşanmıştır. En büyük düşüş ise doçent kadrosunda gerçekleşmiştir.


2014 yılsonu 1.900 öğretim üyelerinin, %44'ü kadın, %56'sı erkek, toplam akademik personel sayısında ise %51'i kadın, %49'u erkek akademik personelin olduğu görülmektedir.

Tablo-5 2012-2014 Yılları Akademik Personel Kadro Dağılımı

Personel Sınıfı	2012 Yılı	2013 Yılı	2014 Yılı	2014 Yılı'nın Önceki Yıla Göre Artış-Azalışı (%)
Profesör	1.187	1.208	1.250	3,48
Doçent	289	333	309	-7,21
Yardımcı Doçent	332	329	341	3,65
Öğretim Görevlisi	140	142	151	6,34
Okutman	267	257	253	-1,56
Araştırma Görevlisi	1.073	1.143	1.161	1,57
Uzman	171	166	162	-2,41
Toplam	3.459	3.578	3.627	1,37

Kaynak: Personel Daire Başkanlığı

Grafik-3 2014 Yılı Akademik Personel Kadro Dağılımı




2014 yılı itibarıyla tahsis edilen 5.230 adet dolu kadro sayısının %53,1'i kadın, %46,9'u erkek personel oluşturmaktadır. Dolu kadro sayısı bir önceki yıla oranla %2,4 oranında azalma göstermiştir.

Tablo-6 2012-2014 Yılları İdari Personel Kadro Dağılımı

Personel Sınıfı	2012 Yılı	2013 Yılı	2014 Yılı	2014 Yılı'nın Önceki Yıla Göre Artış-Azalışı (%)
Genel İdari	2.287	2.296	2.235	-2,66
Teknik	499	501	523	4,39
Sağlık	1.774	1.908	1.830	-4,09
Eğitim-Öğretim	3	3	1	-66,67
Avukatlık	7	7	7	0,00
Din	4	3	3	0,00
Yardımcı	626	642	631	-1,71
Toplam	5.200	5.360	5.230	-2,43

Kaynak: Personel Daire Başkanlığı

Grafik-4 2014 Yılı İdari Personel Kadro Dağılımı



b) Fiziksel Kaynaklar

b.1) Taşınmazlar

Ankara Üniversitesi Ankara şehir merkezinde 7, ilçelerde 6 olmak üzere toplam 13 yerleşkeye yayılmış; 16 fakülte, 13 enstitü, 2 yüksekokul, 9 meslek yüksekokulu, 1 Devlet Konservatuarı, 39 araştırma ve uygulama merkezi, Sürekli Eğitim Merkezi, Uzaktan Eğitim Merkezi ve Rektörlüğe bağlı 1 bölüm ile eğitim-öğretim ve araştırma hizmeti vermektedir.


Üniversitemizin Ankara merkez ve ilçelerindeki yerleşkelerin haricinde Ankara dışında, öğrencilerin mesleki uygulamalarında becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak uygulama alanları bulunmaktadır. Ankara Üniversitesi mülkiyet durumuna göre arsa/arazi alanı toplam 12.388.766 m² alanda hizmetlerini sürdürmekte olup, bina/tesis yerleşim alanı toplam 936.797 m² dir.

Tablo-7 Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazlar

Yerleşke Adı	Toplam Arsa/Arazi Alanı (m ²)	Toplam Bina/Tesis Alanı (m ²)
Dikimevi	125.322	109.500
Dışkapı	540.906	259.990
Tandoğan	260.749	188.152
Sıhhiye	123.666	120.179
Gölbaşı	1.098.626	103.000
Cebeci	79.248	75.558
Keçiören	24.480	22.571
Elmadağ	17.260	7.222
Antalya	86.000	6.200
Beypazarı	515.093	5.380
Kazan	2.397.982	5.000
Haymana-Ayaş	4.973.710	3.900
Kastamonu	5.436	3.750
Balgat	4.474	3.008
Kalecik	207.344	2.889
İzmir	1.467	1.467
Çankaya	48.247	3.475
Aydın-Didim	36.977	554
Etimesgut (Bağlıca)	1.586.326	0
Ahlatlıbel	122.908	13.100
Bursa	9.912	0
Eskişehir	108.952	0
Sivas-Gürün	11.001	0
Nallıhan	2.680	1.902
Toplam	12.388.766	936.797

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Grafik-5 Yerleşkeler Bazında Toplam Arsa/Arazi Alanı (m2)



2014 yılı itibarıyla teorik eğitimin sunulduğu amfi ve sınıf sayısı toplamı 913, laboratuvar ve atölyelerin toplamı ise 518'dir. Bu çerçevede eğitim ve uygulama alanı sayısı toplamda 1.431'e ulaşmıştır.

Tablo-8 Eğitim ve Uygulama Alanları

KAPASİTE (Kişi)	AMFİ	SINIF	ATÖLYE	LABORATVUARLAR	TOPLAM
0-50	26	622	39	441	1.128
51-75	2	104	1	16	123
76-100	7	54	2	15	78
101-150	17	39	0	2	58
151-250	20	5	0	2	27
251-Üzeri	14	3	0	0	17
TOPLAM	86	827	42	476	1.431

Kaynak: 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Ankara Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı 7 adet öğrenci evi ile Üniversitemiz ile Çankaya Belediyesi arasında 11.09.2014 tarihinde imzalanan protokol kapsamında Üniversitemize devredilen İnönü Gençlik Merkezinde öğrencilerimize barınma hizmeti sunulmaktadır.

Tablo-9 Öğrenci Evleri Kapasiteleri

ÖĞRENCİ EVİ	ALAN (m ²)	KAPASİTE (Kişi)	2014 Yılında Yararlanan Kişi Sayısı
Cumhuriyet Öğrenci Evi	3.479	172	341
Fahriye Özaka Öğrenci Evi	1.680	100	109
Keçiören Öğrenci Evi	1.421	108	112
Milli Piyango Öğrenci Evi	10.700	336	701
Vehbi Koç Öğrenci Evi	4.698	207	307
Yıldırım Beyazıt Erkek Öğrenci Evi	12.874	246	349
Yıldırım Beyazıt Kız Öğrenci Evi	8.058	178	207
İnönü Gençlik Merkezi	2.800	100	21
TOPLAM	45.710	1.447	2.147

Kaynak: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Cebeci Yerleşkesinde yer alan Milli Piyango Öğrenci Evinde bulunan misafirhane 458 m² kapalı alana sahip olup 36 kişilik kapasite ile hizmet vermektedir. Yardımcı hizmetli personelin yararlandığı lojmanlar Gümüşdere Yerleşkesinde bulunmaktadır.

Tablo-10 Misafirhane ve Lojmanlar

ALAN ADI	KAPALI ALAN (m ²)	ADET	KAPASİTE (Kişi)
Misafirhaneler	458	1	36
Lojmanlar	1.780	20	-
TOPLAM	2.238	21	36

Kaynak: 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Ankara Üniversitesi öğrencileri ile akademik ve idari personelin beslenme ihtiyacını karşılamak üzere toplam 48 adet yemekhane, bunun yanı sıra 53 adet kantin/kafeterya ile 7 adet restoran bulunmaktadır.

Tablo-11 Yemekhane, Kantin/Kafeteryalar ve Restoranlar

ALAN ADI	KAPALI ALAN (m ²)	ADET	KAPASİTE (Kişi)
Öğrenci ve Personel Yemekhanesi	15.373	48	10.356
Kantin / Kafeteryalar	9.423	53	5.810
Restoran	1.604	7	1.420
TOPLAM	26.400	108	17.586

Kaynak: 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Tablo-12 Toplantı ve Konferans Salonları

KAPASİTE (Kişi)	Toplantı Salonu	Konferans Salonu	TOPLAM
0-50	111	8	119
51-75	17	8	25
76-100	2	11	13
101-150	3	9	12
151-250	1	6	7
251-Üzeri	1	9	10
TOPLAM	135	51	186

Kaynak: 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu

İletişim Fakültesi 2 adet, Yabancı Diller Yüksekokulunda 1 adet sinema salonu, Ziraat Fakültesinde tiyatro salonu, Devlet Konservatuvarında da konser salonu bulunmaktadır. Ankara Üniversitesi amblemi bulunan ürünlerin satış yeri Olimpik Yüzme Havuzunda yer almaktadır.

Tablo-13 Diğer Sosyal Alanlar

ALAN ADI	KAPALI ALAN (m ²)	ADET	KAPASİTE (Kişi)
Sinema Salonu	363	3	315
Tiyatro Salonu	351	1	150
Konser Salonu	385	1	200
Kuaför	10	1	3
Ürün Satış Yeri	13	1	-
TOPLAM	1.122	7	668

Kaynak: 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Ankara Üniversitesi 2013-2014 eğitim-öğretim yılında öğrencilerine mesleki alanlarına göre araştırma ve uygulama yapma imkanı sunmaya devam etmektedir.

Tablo-14 Araştırma Uygulama Alanları

ALAN ADI	KAPALI ALAN (m ²)	ADET
Araştırma Uygulama Çiftliği	7.414.971	2
Öğrenci Rehabilitasyon ve Spor Eğitim Merkezleri	94.000	2
Kütüphane	15.859	27

Kaynak: 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Tablo-15 Hastane Alanları

Alan Adı	İbn-i Sina Uyg. ve Arş. Hastanesi	Cebeci Uyg. ve Arş. Hastanesi	Dış Hekimliği Fak. ve Dış Hekimliği Uyg. Hastanesi	TOPLAM
Acil Servis	1	1	2	4
Yoğun Bakım	9	8	-	17
Ameliyathane	1	4	2	7
Poliklinik	24	29	0	53
Klinik	18	25	15	58
Laboratuvar	6	6	16	28
Eczane	1	1	-	2
Radyoloji Alanı	1	6	6	13
Nükleer Tıp Alanı	1	2	0	3
Sterilizasyon Alanı	1	3	14	18
Mutfak	1	1	2	4
Çamaşırhane	1	4	1	6
Teknik Servis	3	3	5	11
Adli Tıp	1	1	-	2
Kompresör O. ve Kazan D.	1	1	3	5
Diyaliz	1	-	-	1
TOPLAM	71	95	66	232

Kaynak: 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Tablo-16 Hayvan Sağlığı Alanları

ALAN ADI	KAPALI ALAN (m ²)	ADET
Acil Servis	200	1
Ameliyathane	250	4
Klinik	1.500	5
Laboratuvar	9.000	58
Radyoloji Alanı	250	1
TOPLAM	11.200	69

Kaynak: 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Tablo-17 Ambar ve Arşiv Alanları

ALAN ADI	KAPALI ALAN (m ²)	ADET
Ambar Alanı	88	11.229
Arşiv Alanları	98	6.251
Depo, Hangar ve Çeşitli Tamirat Atölyeleri	187	16.038
TOPLAM	373	33.518

Kaynak: 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu

b.2) Taşınır

Aşağıda verilen tablodaki değerlerde taşınır hesap cetvelinde kullanılan hesaplar baz alınmıştır. I. düzeyde 253 makine ve cihazlar grubunda toplam 74.194, 254 taşıtlar grubunda toplam 224, 255 demirbaşlar grubunda da 402.361 adet taşınır kayıtlıdır.

Tablo-18 2014 Yılı İtibariyle Kayıtlı Taşınır Malzeme Sayısı

Hesap Kodu	Dayanıklı Taşınır	Ölçü Birimi	2014 Yılı
253	Tesis, Makine ve Cihazlar	Adet	74.194
254	Taşıtlar Grubu	Adet	224
255	Demirbaşlar Grubu	Adet	402.361

Kaynak: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Tablo-19 Taşıtlar Grubu

Taşıtların Cinsi	Göreve Tahsis Edilmiş Kuruma Ait Taşıtlar	Hizmet Alım Yoluyla Edinilmiş Taşıtlar	Toplam
Otomobiller (Binek)	21	38	59
Yolcu Taşıma Araçları	21	0	21
Yük Taşıma Araçları	22	0	22
Hafif Ticari Araç	0	3	3
Arazi Taşıtları	8	0	8
Özel Amaçlı Taşıtlar	18	0	18
Motorsuz Kara Araçları	85	0	85
Tekneler (Spor Amaçlı, Şişirilebilir)	13	0	13
Botlar	4	0	4
Yelkenliler	6	0	6
Kanolar ve Kayıklar	9	0	9
Toplam	207	41	248

Kaynak: Birim Faaliyet Raporları

Üniversitemizin ağ altyapısı fiber omurgalı ve yıldız topolojisine sahiptir. Üniversitemiz yerleşkelerinde bulunan tüm toplanma noktalarına fiber optik kablo çekilmiş ve tüm kullanıcılara aktif ağ ucu sağlanmıştır. Üniversitemiz 450 Mbps hızında metro ethernet bağlantısı ile ULAKNET üzerinden internet erişimine sahiptir.

Tablo-20 Teknolojik Kaynaklar (2012-2014)

	2012 Yılı	2013 Yılı	2014 Yılı
Sunucular	173	131	101
Masaüstü Bilgisayar	11.956	12.895	12.879
Taşınabilir Bilgisayar	3.450	3.913	3.939
Tablet Bilgisayar	1.192	1.314	1.419
Cep Bilgisayar	17	18	22

Kaynak: 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Tablo-21 Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar (2012-2014)

	2012 Yılı	2013 Yılı	2014 Yılı
Projeksiyon	1.384	1.655	1.593
Slayt Makinesi	173	159	99
Tepegöz	352	330	281
Episkop	1	1	0
Barkot Okuyucu	420	437	135
Yazıcı	4.586	5.076	4.702
Baskı Makinesi	27	25	37
Fotokopi Makinesi	317	310	270
Faks	195	192	172
Fotoğraf Makinesi	245	289	315
Kameralar	754	923	1.057
Televizyonlar	2.754	2.827	2.641
Tarayıcılar	364	434	471
Müzik Setleri	87	79	165
Mikroskoplar	2.469	2.519	2.404
DVD'ler	1.481	578	395
Akıllı Tahta	7	11	183

Kaynak: 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu

2014 yılında birimlerden gelen kitap talepleri doğrudan temin yöntemiyle alınmış olup, 1.924 Türkçe, 20 yabancı dilde olmak üzere toplam 1.944 adet kitap alınmıştır. Ayrıca E-Kitap olarak 188.487 adet kitap sağlanmıştır. Toplam sağlanan kaynak sayısı 190.431'dir. Ankara Üniversitesi birim kütüphanelerinde ve 15.000 cilt Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi kütüphanesinde olmak üzere toplam 17.000 cilt yazma eser bulunmaktadır.

Tablo-22 2012-2014 Yılları Toplam Kütüphane Kaynakları

	2014 Yılında Alınan Kütüphane Kaynakları			Toplam Kütüphane Kaynakları		
	Basılı	Elektronik	Toplam	Basılı	Elektronik	Toplam
Kitap Sayısı	1.944	188.487	190.431	765.387	283.226	1.048.613
Dergi Aboneliği Sayısı	0	0	0	10.695	40.783	51.478
Abone Olunan Süreli Yayın Sayısı	267	282	549*	267	282	549
Abone Olunan Veri Tabanı Sayısı	0	0	0	-	82	82
Yazma Eser	0	0	0	17.000	0	17.000
Toplam	2.211	188.769	190.980	793.349	324.373	1.117.722

Kaynak: 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu

** 37 adet dergi basılı + elektronik dergi olarak abone olunmuştur.*

Tablo-23 Alınan Kitapların Birimler İtibari İle Dağılımı

Birimler	Türkçe	Yabancı Dil	Toplam
Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM)	8	7	15
Dış Hekimliği Fakültesi	0	3	3
Eğitim Bilimleri Fakültesi	320	1	321
Fen ve Mühendislik Fakültesi	29	6	35
Hukuk Fakültesi	54	3	57
İletişim Fakültesi	38	0	38
Siyasal Bilgiler Fakültesi	1.239	0	1.239
Tıp Fakültesi	141	0	141
Ziraat Fakültesi	95	0	95
Elektronik Kitap	-	188.487	188.487
Toplam	1.924	188.507	190.431

Kaynak: 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu

7. 2014 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLenen VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI

Tablo-24 Ankara Üniversitesi 2014 Yılı Yatırımları

Sektör Adı	Proje No	Proje Adı	Hedeflenen Kapasite	Gerçekleşen Kapasite
Sağlık	2012I000160	Muhtelif İşler	Acil Büyük Onarım İhtiyacı Bulunan Binaların Ödenek Sınırında Büyük Onarımının Yapılması ve Hastanelerin Muhtelif Makine Teçhizat İhtiyaçlarının Karşılanması Hedeflenmiştir.	Proje Kapsamında 19 Adet Binaların Büyük Onarım İşleri Gerçekleştirilmiştir ve Muhtelif Makine Teçhizat İhtiyaçları Ödenekler Sınırında Karşılanmıştır.
Sağlık	2014I000070	Kurumsal Altyapı Güçlendirme Projesi	Üniversite Hastanelerinde Maliyet Etkin Bir Mali Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi ve Üçüncü Basamak Sağlık Hizmet Fiyatlarının Uluslararası Uygulamalarında Öğreticiliğinde Üniversite Hastanelerinde Oluşturulmasına Yönelik Çalışmaların Yapılması Planlanmıştır.	Proje Kapsamında Döner Sermaye Kaynaklarının Yetersizliği Sebebi İle Herhangi Bir Gerçekleşme Olmamıştır.
Sağlık	2011I000130	İbn-i Sina Hastanesi Deprem Güçlendirmesi	Yapım İşine İlişkin Etüt Projelerin Tamamlanarak İhale Edilmesi Planlanmıştır.	Yapım İşleri İhale Edilememiştir.
Sağlık	2013I000690	Gastroenteroloji Binası İnşaatı (4.218 M2)	Gastroenteroloji Binası İnşaatının Tamamlanması Planlanmıştır.	Yapım İşinin %30'u Gerçekleşmiştir. Yapım İşinin Planlanan Süreden Uzun Sürmesi Nedeni İle Firmaya Ek Süre Verilmiş ve İş Bitim Süresi 2015 Yılına Sarkmıştır.
Sağlık	2014I000080	Diş Hekimliği Uygulama Hastanesi	Diş Hekimliği Uygulama Hastanesi İnşaatına Başlanması Planlanmıştır.	Yapılan Yapım İşinin İhalesi Sonuçlanmamış ve İşe Başlanamamıştır. Etüt Projeleri Tamamlanmış ve İhaleye Çıkmıştır Ancak İsteklilerce İdaremize Yapılan İtirazen Şikayet Başvuruları ve Kamu İhale Kurumuna Yapılan İtirazen Şikayet Başvuruları Sonucu Başvuru Mektuplarının Geçerlilik Süresi Dolması Nedeni İle İş İhale Edilememiştir. 2015 Yılında Gerekli Revizeler Yapılarak İş Tekrar İhale Edilecektir.
Eğitim	2014H032240	Çeşitli İşlerin Etüd Projesi	Yeni Yapılacak Olan Didim Uluslar Arası Gençlik Merkezi Bina İnşaatı Projesi İle İhtiyaç Duyulan Diğer Muhtelif Etüd Projelerin Yapılması Planlanmıştır.	11 Adet Etüd Proje Hizmeti Alınmıştır. Didim Uluslar Arası Gençlik Merkezi Bina İnşaatı Projesi Yaptırılmış Olup, Büyük Onarım İhtiyaçlarını Karşılama Yönelik Diğer Muhtelif Onarım İşleri de Yapılmıştır.
Eğitim	1994H030440	Derslik Ve Merkezi Birimler	Cebeci Kampüsü Sosyal Bilimler Derslikleri, Gölbaşı Mühendislik Fakültesi, Deney Hayvanları Laboratuvarı ve Didim Uluslar Arası Gençlik Merkezi Olmak Üzere 4 Adet Yeni Bina Yapımına Başlanması Planlanmıştır.	Gölbaşı Mühendislik Fakültesi ve Didim Uluslar Arası Gençlik Merkezi Bina İnşaatı İşlerine Yıllara Sari Olarak Başlanılmıştır.

Tablo-24 Ankara Üniversitesi 2014 Yılı Yatırımları (Devamı)

Sektör Adı	Proje No	Proje Adı	Hedeflenen Kapasite	Gerçekleşen Kapasite
Eğitim	2014H032250	Muhtelif İşler	Üniversitemiz Birimlerinin Makine-Teçhizat, Yayın, Bilgisayar, Yazılım, Altyapı ve Donanım İhtiyaçlarının Karşlanması Planlanmıştır.	Proje Kapsamında Birimlerin İhtiyaçları Doğrultusunda Masaüstü Bilgisayar, Dizüstü Bilgisayar, Tablet Bilgisayar, Kablosuz Ağ Bağlantı Cihazları, Veri Tabanı Abonelikleri, Süreli Yayın Alımları İle Muhtelif Demirbaşların ve Makine Teçhizat Alımları Gerçekleştirilmiştir.
Eğitim	2013H030660	Büyük Onarım	Acil Büyük Onarım İhtiyacı Bulunan Binaların Ödenek Sınırında Büyük Onarımlarının Yapılması Planlanmıştır.	Proje Kapsamında 47 Adet Bakım Onarım İş Gerçekleştirilmiştir.
Eğitim	2013H030670	Kampüs Altyapısı	Altyapı İyileştirme Çalışmaları Yapılması Planlanmıştır.	Proje Ödeneğinin Tamamı Büyük Onarım Projesine Aktarılarak Kullanılmıştır. Proje Kapsamında Herhangi Bir Gerçekleşme Olmamıştır.
Kültür	2014H040020	Tarihi Yapıların Etüd Projesi	Kültür Varlığı Olarak Tescilli Binalarımızın İhtiyaç Duyulan Restorasyon, Restitüsyon Projelerinin Yapılması Planlanmıştır.	Cebeci Kampüsü ve Dikimevi Kampüsünde Yer Alan Tescilli Binalarımızın Etüd Proje Hizmeti Alınmıştır.
Kültür	2014H040030	Tarihi Yapıların Restorasyonu	Acil Büyük Onarım İhtiyacı Bulunan Binaların Ödenek Sınırında Restorasyonlarının Yapılması Planlanmıştır.	Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi ve Ek Binaları Restorasyonlarına Yıllara Sari Olarak Başlanılmıştır.
Beden Eğitimi ve Spor	2014H050120	Açık Ve Kapalı Spor Tesisleri	Gölbaşı Kampüsünde Spor Bilimleri Fakültesi İhtiyacına Sentetik Atletizm Pisti ve Futbol Sahası Yapılması İle Spor Alanlarının Büyük Bakım Onarımlarının Yapılması Planlanmıştır.	Tandoğan Kampüsü Kapalı Yüzme Havuzunun Zorunlu Büyük Bakım Onarımları Yapılmıştır ve Ödeneğin Tamamı Söz Konusu İş İçin Kullanılmıştır.
Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal)	2011K120220	Viral Zoonozlar Tanı Ve İleri Arş. Lab.	Laboratuvar Kurulum Sürecinin Tamamlanması Planlanmıştır.	Laboratuvar Kurulumu Süreci Tamamlanmak Üzere Olup, Biyogüvenlik Sertifikasyonu Aşamasına Gelinmiştir. 2 Adet BSL-3 Ve 1 Adet ABSL-3 (Hayvan Araştırmaları İçin Yüksek Biyolojik Güvenlik Laboratuvarı) Kurulumu Tamamlanmıştır. BSL-3 Laboratuvarlarına Destek Olması Amacıyla Oluşturulan ve Hücre Kültürü ve Moleküler Biyoloji Alt Yapılarının Kurulacağı 3 Adet Uydu Laboratuvar Biriminin de Kaba Kurulumları Tamamlanmış, Bu Birimlerde Kullanılacak Bazı Donanımların Temini Sürecine Başlanılmıştır.
Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal)	2010K120520	Süperiletkenlik Araştırma Merkezi Laboratuvarı	Merkez Laboratuvarının Çalışmalarına Katkı Sağlayacak Gerekli Alımların Yapılması Planlanmıştır.	Proje Kapsamında İhtiyaç Olan Çeşitli Makine-Teçhizat Alımları Gerçekleştirilmiştir. Proje Alımlarının İhale ve Kabul Sürecinde Alınması Planlanan Cihazların Hali Hazırda Üretilip Satılan Bir Sistem Olmayıp Özel Tasarım Gerektiren Cihazlar Olması Dolayısıyla Çeşitli Problemler Yaşanmaktadır. Diğer Taraftan Proje Kapsamında Çalışmaları Yürümeğe Üzere Personel Çalıştırılmaktadır.

Tablo-24 Ankara Üniversitesi 2014 Yılı Yatırımları (Devamı)

Sektör Adı	Proje No	Proje Adı	Hedeflenen Kapasite	Gerçekleşen Kapasite
Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal)	2005K120140	Bilim İnsanı Yetiştirme Projesi	Bilim İnsanı Yetiştirme Projesi İle Çeşitli Üniversitelerden Gelen Olabildiğince Fazla Araştırma Görevlisinin Desteklenmesi Planlanmıştır.	2014 Yılında Üniversitemizde 5 Adet Enstitüde Proje Kapsamında Çalışmalar Yapılarak Araştırma Görevlilerine Destek Verilmiştir.
Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal)	2006K120470	Hızlandırıcı Merkezi Ve Test Laboratuvarı	Hızlandırıcı Ve Soğutma Sistemlerinin Teslim Alınarak Kurulumunun Tamamlanması, Donanım Adaptasyon Planlamasının Ve Alt Sistemlerin Yapım İşinin Tamamlanması, Elektronik Kaynağının Tamamlanarak Enjektör Kurulumu Ve Testlerinin Yapılması, Küçük Ölçekli Elektronik Ve Mekanik Atölyelerin Hayata Geçirilmesi, Deneysel İstasyonlarının Planlamasının Tamamlanması, Tasarımı Yapılan 4 Tesisin Teknik Tasarımlarının Sürdürülmesi Planlanmıştır.	Donanım Adaptasyonuna Yönelik İmalat İşleri Tamamlanmış Olup, Helyum Ve Su Soğutma Sistemleri Teslim Alınmış Ve Kurulumları Ve Testleri İçin Hazırlık Çalışmaları Yapılmıştır. Hızlandırıcı Sistemlerinden Paketleyici Kavite Teslim Alınmış, Elektronik Kaynağının Testleri Tamamlanmıştır. Proje Kapsamında Tasarımı Yapılan Büyük Ölçekli 4 Hızlandırıcı Tesisinin Teknik Tasarım Çalışmaları Sürdürülmüştür. Hızlandırıcı Kurulumu Ve Testleri İle İlgili Bazı Alımlarımızın Da 2015 Yılına Sarkmış Olması Nedeniyle 2014 Yılı Hedefleri Gerçekleşme Oranımız %80 Olmuştur.
Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal)	2012K120430	Parçacık Hızlandırıcı Merkezi	Parçacık Hızlandırma Sisteminin Kurulması İle Kısa Ömürlü Radyoaktif Maddelerin Üretilmesi Planlanmıştır.	Projenin Ancak 2015 Yılında Tamamlanacak Olmasının Başlıca Nedeni; Yapılacak Yurtdışı Alımın Spesifik Bir Konuda Olmasına Takriben 500 Sayfadan Oluşan Teknik Şartnamelerin Hazırlanması Sonrasında; İhaleye Çıkış Sürecinde; Döviz Kurunun Öngörülemeyecek Şekilde Artması/Proje Bütçesini Olumsuz Yönde Etkilemesi; Dolayısıyla Teknik Şartnamelerin Defalarca Tekrar Revize Edilmesi Gereksiniminin Doğması Ve Proje Bütçesine Sığmaması Bilinmesi Adına Revize/Daraltma İşlemlerini Gerçekleştirilerek Birkaç Kez İhaleye Çıkmak Zorunda Kalınmasıdır.
Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal)	2012K120440	Yer Bilimleri Uygulama Ve Araştırma Merkezi	EPMA Alımı Ve İnşaat Yapımının Tamamlanması Planlanmıştır.	EPMA Alımı Gerçekleşmiştir. İnşaat Yapımı Devam Etmektedir.
Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal)	2014K120190	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	Tahsis Edilen Ödenek İle Üniversitemizde Yürütülen Bilimsel Araştırma Projelerinin Desteklenmesi	2014 Yılında Üniversitemizde 429 Adet Bilimsel Araştırma Projesi İçin Özel Hesaptan Harcama Yapılmıştır.

8. 2014 YILI YATIRIM UYGULAMALARI

a) Genel Yatırım Uygulama Durumu

Üniversitemiz sağlık sektöründe yer alan projelerin yıllar itibari ile toplam ödenekleri incelendiğinde devamlı artan bir ivme izlendiği görülmektedir. Özellikle 2011 ve 2012 yıllarında Çocuk Hastanesi Projesinin fiili olarak başlaması sebebi ile önemli bir artış gerçekleşmiştir. 2012 yılında inşaatı tamamlanan Çocuk Hastanesi Projesinin 2013 yılında donanım ihtiyacı giderilmiş ve proje tamamlanmıştır ve bu doğrultuda 2014 yılında başlangıç ödeneğinde önceki senelere göre %35,5 oranında bir düşüş gerçekleşmiştir. 2014 yılı yatırım programında sağlık sektöründe 5 adet proje desteklenmiş ve söz konusu projeler için 16.000.000.-TL hazine yardımı ve 2.000.000.-TL döner sermaye karşılığı olmak üzere toplam 18.000.000.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde 2.937.420.-TL taahhüt artığı karşılığı, 905.000.-TL likit karşılığı ödenek kayıtları, 1.000.000.-TL kurum içi aktarma ve 1.550.000.-TL tutarında yatırım hızlandırma ödeneğinden aktarma ile sektör desteklenmiş ve toplam proje tutarı 24.392.420.-TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo-25 Sağlık Sektörü Yatırım Ödeneklerinin Yıllara Göre Değişimi(1.000 TL)

YILI	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	REVİZE ÖDENEK	HARCAMA
2011	15.000	17.015	11.589
2012	25.000	28.533	23.239
2013	27.900	28.540	16.495
2014	18.000	24.392	14.324

2014 yılında 2 adedi kültür sektöründe ve 1 adedi beden eğitimi ve spor sektöründe olmak üzere toplam 8 adet proje desteklenmiş ve projelere toplam 31.505.000.-TL tutarında ödenek tahsis edilmiştir. 2014 yılı başlangıç ödeneğinde bir önceki seneye göre %10,3 oranında önemli bir artış olduğu görülmektedir. Yıl içerisinde Maliye Bakanlığı yedek ödeneğinden yatırımları hızlandırma kapsamında gelen kaynak ve likit karşılığı ödenek kayıtları ile projeler desteklenmiş ve revize ödenek toplamı 32.885.113.-TL olarak gerçekleşmiştir. Sektörde harcama dağılımı değerlendirildiğinde özellikle birçok binanın büyük onarımının yapıldığı ve Didim Uluslar arası Gençlik Merkezi Binası ve Mühendislik Fakültesi inşaatı işlerine yıllara sari olarak başlandığı görülmektedir.

Tablo-26 Eğitim Sektörü Yatırım Ödeneklerinin Yıllara Göre Değişimi(1.000 TL)

YILI	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	REVİZE ÖDENEK	HARCAMA
2011	20.007	39.885	35.267
2012	19.132	18.444	12.246
2013	28.561	31.735	28.387
2014	31.505	32.886	31.561

2014 yılında sosyal teknolojik arařtırmalar sektöründe yer alan 7 adet proje için toplam 15.370.000.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Bir önceki seneye göre sektörün toplam ödeneğinde %50,3 oranında bir düşüş olduğu görülmektedir. Bilindiđi üzere söz konusu proje ödenekleri yıl içerisinde Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Arařtırma Projeleri için Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Usul ve Esasların bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılmasına ilişkin 5. Maddesi uyarınca bütçelendikleri tertiplerden tahakkuka bağlanarak proje özel hesabına aktarılmak suretiyle kullanılmaktadır.

Tablo-27 Sosyal-Tek. Arařtırmalar Sektörü Yatırım Ödeneklerinin Yıllara Göre Deđişimi (1.000 TL)

YILI	BAŞLANGIÇ ÖDENEĐİ	REVİZE ÖDENEK	HARCAMA
2011	27.674	28.488	15.082
2012	36.546	36.713	22.751
2013	30.904	30.991	14.716
2014	15.370	17.886	26.864

Tablo-28 Sosyal ve Teknolojik Arařtırmalar Sektörü (1.000 TL)

Proje No	Proje Adı	Proje Tutarı	2013 Sonu Kümülatif Harcama	2014 Program Ödeneđi	Eklenen	Düşülen	Revize Ödenek	2014 Yılı Harcama	Toplam Harcama
2011K120220	Viral Zoonozlar Tanı ve İleri Arařtırma Lab.	6.193	6.183	10			10	760	6.943
2010K120520	Süperiletkenlik Arařtırma Merkez Lab.	12.994	11.994	1.000			1.000	723	12.717
2005K120140	Bilim İnsanı Yetiştirme Projesi	13.386	12.636	750			750	1.162	13.798
2006K120470	Hızlandırıcı Merkezi ve Test Laboratuvarı	58.000	56.000	2.000			2.000	7.435	63.435
2012K120430	Parçacık Hızlandırıcı Merkezi	20.215	17.715	2.500			2.500	425	18.140
2012K120440	Yer Bilimleri Uygulama ve Arş. Merk.	5.400	5.300	100			100	6	5.306
KB Destekli Projeler Toplamı		116.188	109.828	6.360	0	0	6.360	10.511	120.339
2014K120190	Rektörlük Bilimsel Arařtırma Projeleri*	9.010	0	9.010	2.516		11.526	16.353	16.353
GENEL TOPLAM		125.198	109.828	15.370	2.516	0	17.886	26.864	136.692

***Söz konusu harcamalar özel hesapta yer alan cari ve sermaye nitelikli ödeneklerden yapılan fiili harcamalar toplamıdır. Harcama tutarında 333 20 Bilimsel Arařtırma Projelerine Aktarılan Tutarlar emanet hesabının borcu dikkate alınmaktadır.**

2014 yılı yatırım programında sosyal teknolojik arařtırmalar sektöründe yer alan 7 adet proje için 6.360.000.-TL hazine yardımı ve 9.010.000.-TL döner sermaye katkı payı olmak üzere toplam 15.370.000.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde yapılan 2.515.506.-TL ekleme işlemi ile toplam ödenek 17.885.506.-TL'ye ulaşmıştır. Ödeneğin 17.885.506.-TL'si özel hesaba aktarılmış olup, özel hesaptan fiili olarak 26.862.921.-TL harcanmıştır.

Tablo-29 Etüt-Proje-İnşaat ve Büyük Onarım Projeleri (1.000 TL)

Proje No	Proje Adı	Proje Tutarı	2013 Sonu Kümülatif Harcama	2014 Program Ödeneği	Eklene	Düşülen	Revize Ödenek	2014 Yılı Harcama	Toplam Harcama
2014H050120	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	6.000	0	1.400			1.400	1.399	1.399
1994H030440	Derslik ve Merkezi Birimler	113.250	75.323	15.000		10.050	4.950	4.928	80.251
2014H032240	Çeşitli İşlerin Etüd Projesi	250	0	250	488		738	532	532
2013H030660	Büyük Onarım	25.000	14.130	6.250	9.100		15.350	15.207	29.337
2013H030670	Kampüs Altyapısı	5.000	236	1.000		1.000	0	0	236
2011I000130	İbn-i Sina Hastanesi Dep. Güç.	10.000	0	1.000			1.000	0	0
2012I000160	Muhtelif İşler (Bakım Onarım)	21.630	14.320	6.410	3.937		10.347	9.916	24.236
2013I000690	Gastroenteroloji Binası İnş.(İnşaat)	5.750	562	5.188			5.188	1.267	1.829
2014I000080	Diş Hekimliği Uygulama Hastanesi	21.000	0	2.482	1.550		4.032	0	0
2014H040020	Tarihi Yapıların Etüd Projesi	1.000	0	500		50	450	21	21
2014H040030	Tarihi Yapıların Restorasyonu	5.000	0	1.500	50		1.550	1.550	1.550
TOPLAM		213.880	104.571	40.980	15.125	11.100	45.005	34.820	139.391

Yapım işine yönelik eğitim sektöründe yer alan 7 adet, sağlık sektöründe 4 adet olmak üzere, toplam 11 adet proje için 2014 yılı programında toplam 40.980.000.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde ödeneklerin aktif kullanımının sağlanması amacıyla projeler arası aktarma işlemleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca yatırım hızlandırma ödeneği kapsamında gelen kaynak ve likit karşılığı ödenek kayıtları ile projeler desteklenmiştir. Yapılan ekleme ve düşme işlemlerinin ardından etüd, inşaat ve büyük bakım onarım projelerinin toplam ödeneği 45.005.033.-TL olmuştur. Ödeneğin 34.818.457.-TL'si kullanılmış olup gerçekleşme oranı %77,4'tür.

Tablo-30 Makine-Teçhizat-Yayın Alımı ve Bilgi Teknolojileri Projeleri (1.000 YTL)

Proje No	Proje Adı	Proje Tutarı	2013 Sonu Kümülatif Harcama	2014 Program Ödeneği	Eklene	Düşülen	Revize Ödenek	2014 Yılı Harcama	Toplam Harcama
2014H032250	Muhtelif İşler (Mak.Teçhizat) (Eğitim)	2.250	0	2.250	1.443		3.693	3.392	3.392
2014H032250	Muhtelif İşler (Yayın Alımı)	2.250	0	2.250	1.000		3.250	3.239	3.239
2014H032250	Muhtelif İşler (Bil.Teknoloj.)	1.000	0	1.000	657	257	1.400	1.187	1.187
2012I000160	Muhtelif İşler (Mak.Teçhizat) (Sağlık)	750	0	750	780		1.530	1.516	1.516
2014H032250	Muhtelif İşler (Taşıt Alımı) (Hibe)	105	0	105			105	105	105
2014I000070	Kurumsal Altyapı Güçlendirme Projesi	270	0	170			170	0	0
2013I000690	Gastroenteroloji Binası İnşaatı (Mak. Ve Teçhizat)	2.000	0	2.000	125		2.125	1.625	1.625
TOPLAM		8.625	0	8.525	4.005	257	12.273	11.064	11.064

Makine-teçhizat, bilişim teknolojileri ve yayım alımına yönelik eğitim sektöründe yer alan 1 adet ve makine-teçhizat alımına yönelik sağlık sektöründe 3 adet olmak üzere toplam 4 adet proje için 2014 yılı programında 8.525.000.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde yapılan 4.005.000.-TL ekleme işlemi ve 257.000.-TL ile toplam ödeneği 12.273.000.-TL'ye ulaşmıştır. Ödenenin 11.064.844.-TL'si kullanılmış olup gerçekleşme oranı %90,2'dir.

Tablo-31 Yatırım Projeleri Özet Tablosu (1.000 TL)

Açıklama	Proje Tutarı	2013 Sonu Kümülatif Harcama	2014 Program Ödeneği	Eklenen	Düşülen	Revize Ödenek	2014 Yılı Harcama	Toplam Harcama
Diğer Kamu Hizmetleri Sosyal Projeler*	125.198	109.828	15.370	2.516	0	17.886	26.864	136.692
Etüt-Proje-İnşaat Büyük Onarım	213.880	104.571	40.980	15.125	11.100	45.005	34.820	139.391
Makine Teçhizat	5.270	0	5.170	2.348	0	7.518	6.533	6.533
Yayın Alımı	2.250	0	2.250	1.000	0	3.250	3.239	3.239
Bilgi Teknolojileri	1.000	0	1.000	657	257	1.400	1.187	1.187
Taahhüt Alımı (Hibe)	105	0	105	0	0	105	105	105
GENEL TOPLAM	347.703	214.399	64.875	21.646	11.357	75.164	72.748	287.147

**Söz konusu harcamalar özel hesapta yer alan cari ve sermaye nitelikli ödeneklerden yapılan fiili harcamalar toplamıdır. Harcama tutarında 333 20 Bilimsel Araştırma Projelerine Aktarılan Tutarlar emanet hesabının borcu dikkate alınmaktadır.*

Tüm sektörler birlikte değerlendirildiğinde Üniversitemizin 2014 Mali Yılı Yatırım Programında, yürütülecek projeler için 64.875.000.-TL ödenek tahsis edilmiş olup revize ödenek ise 75.163.039.-TL olarak gerçekleşmiştir. Bilimsel araştırma projelerine ait 17.885.506.-TL tutar ise özel hesaplara aktarılmıştır. Diğer taraftan bilimsel araştırma projeleri kapsamında yapılan harcamalar 2013 yılından devreden tutar ve 2014 yılı ödeneği üzerinden gerçekleştirilmiştir.

Yıl içerisinde projeler ihtiyacına 1.447.500.-TL ve kamulaştırma için 192.000.-TL olmak üzere toplam 1.639.500.-TL likit karşılığı ödenek eklenmiştir. Ayrıca taahhüt artığı karşılığı olarak toplam 2.975.033.-TL ve Bilimsel Araştırma Projeleri ihtiyacına da gelir fazlası karşılığı toplam 2.515.506.-TL ödenek eklenmiştir. Diğer taraftan Maliye Bakanlığı yedek ödenek tertibinden yatırımları hızlandırma kapsamında sağlık sektöründe yer alan 2014I000080 proje numaralı Diş Hekimliği Uygulama Hastanesi Projesine 1.550.000.-TL ve eğitim sektöründe yer alan Muhtelif İşler Projesine 1.500.000.-TL olmak üzere toplam 3.050.000.-TL kaynak aktarılmış olup; ekleme işlemlerine ilişkin ayrıntılı bilgi aşağıdaki tabloda verilmiştir.

2014 yılı yatırım programında Kalkınma Bakanlığı tarafından toplam 20 adet proje desteklenmiş olup; eğitim sektöründeki projeler için 31.559.788.-TL, sağlık sektöründeki projeler için 14.323.513.-TL harcama gerçekleşmiş ve sosyal teknolojik araştırma projeleri için 17.885.506.-TL özel hesaba aktarılmış olup; toplam 63.768.807.-TL gider gerçekleşmesi olmuştur.

Tablo-32 2014 Yılı Ekonomik Kodlara Göre Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

AÇIKLAMA	BÜTÇE ÖDENEĞİ	EKLENEN					DÜŞÜLEN	REVİZE ÖDENEK	HARCAMA
		LİKİT	TAAHÜT ARTIĞI	GELİR FAZLASI	AKTARMA	YEDEK ÖDENEK			
06.1 Mamul Mal Alımları	15.976.000	1.716.239		2.931.506	1.000.000	1.300.000	106.800	22.816.945	22.165.850
06.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri	4.700.000							4.700.000	4.700.000
06.3 Gayri Maddi Hak Alımları	844.000				256.800	200.000		1.300.800	1.093.130
06.4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma	0	192.000						192.000	185.478
06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	25.120.000	200.000	37.613			1.550.000	11.200.000	15.707.613	7.525.905
06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	550.000						150.000	400.000	394.663
06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	15.330.000		2.937.420		10.200.000			28.467.420	27.792.552
06.9 Diğer Sermaye Giderleri	250.000							250.000	250.000
TOPLAM	62.770.000	2.108.239	2.975.033	2.931.506	11.456.800	3.050.000	11.456.800	73.834.778	64.107.577

b) Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

Kamu mali yönetimine yeni bir bakış açısı getiren ve mali yönetimde yetki, görev ve sorumlulukları kamu idarelerine devreden 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu idarelere var oluş nedenleri olan misyonları ile geleceğe bakışlarını simgeleyen vizyonlarını oluşturarak, stratejik amaç ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla stratejik plan hazırlamalarını ve bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini, stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorunda olduklarını hükme bağlamıştır.

Anılan Kanunun "Kamu Yatırım Projeleri" başlıklı 25 inci maddesinde; "...Kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçları, ilgili kamu idaresi tarafından izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar bir rapor halinde Sayıştay Başkanlığına, Maliye Bakanlığına ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderilir..." denilmektedir. Bu doğrultuda hazırlanan Üniversitemiz 2014 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporunda; kamu kaynaklarının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ışığında etkili, ekonomik ve verimli kullanımı sağlamak adına karşılaşılan sorunların değerlendirilmesi gereği doğmuştur. Üniversitemiz yeni mali yönetim sisteminin kaynakların kullanımında kamu idarelerine getirdiği esneklik çerçevesinde yatırım ödeneklerinin aktif olarak kullanımına yönelik gerekli işlemleri gerçekleştirmektedir. Ancak uygulamada gerek mevzuat gerekse sistemin getirdiği bir takım aksaklıklarla karşılaşılabilmektedir. Yatırım uygulamalarında karşılan sorunları şu şekilde sıralamak mümkündür;

1. Maliye Bakanlığınca onaylanan ayrıntılı finansman programı, Kurumumuz iş planı doğrultusunda hazırlanan ayrıntılı finansman programı teklifinden farklı olarak vize edilmektedir. Üniversitelerin finansman kaynaklarının sınırlı olması ve genel olarak bütçe ödeneklerinin hazine yardımı ile karşılanması nedeni ile vize edilen ayrıntılı finansman programları daha çok Maliye Bakanlığının nakit planlamasına göre olmaktadır. Bu doğrultuda teklif edilen ayrıntılı finansman programları değişmekte ve bu durum özellikle yılın son çeyreğinde yaşanan yoğunlaşma nedeniyle iş planına uyum açısından sorun yaratabilmektedir.
2. Finansmanı öz gelirlerden karşılanan yatırım ödeneklerinin ayrıntılı harcama ve finansman programının yapılmasında hazine yardımı ödenekleri ile birlikte değerlendirilerek harcama programına bağlanmaktadır.
3. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'ndaki ihale sürecine ilişkin sürelerin uzun olması ve itirazlar nedeniyle ihaleler geç sonuçlanmaktadır.
4. Yatırım programında döner sermayede belli tutarlar gösterilmesine rağmen döner sermaye kaynaklarının yetersiz olması nedeniyle belirtilen tutarlar kullanılamamaktadır. Dolayısıyla döner sermaye kaynaklarıyla karşılanması öngörülen projelerin gerçekleştirilmesinde sorun yaşanmaktadır.
5. 1946 yılında kurulan Üniversitemiz 60-70 senelik kültürel değer olarak kabul edilen birçok hizmet binasına sahiptir. Kültür varlığı olan binaların günümüz koşullarında hizmet sunabilmesi için maliyet açısından büyük tutarlara ulaşan bakım onarım ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu doğrultuda söz konusu binaların bakım onarımı Üniversitemiz muhtelif birimlerinin bakım onarım ihtiyaçlarının karşılanması konusunda mali bir baskı yaratmaktadır.

III. 2014 YILI PROJE UYGULAMALARI

1. Sağlık Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu

Tablo-33 Sağlık Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	KARAKTERİSTİĞİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	REVİZE ÖDENEK	HARCAMA	AÇIKLAMA
20141000080	Dış Hekimliği Uygulama Hastanesi	2014-2016	İnşaat- Mak. Teçhizat	2.482.000	4.032.000	0	Etüd Projeleri tamamlanan Dış Hekimliği Uygulama Hastanesi işi ihalesine çıkılmış ancak isteklilerce idareye yapılan itiraz başvuruları sonucu ve Kamu İhale Kuruluna yapılan itirazın şikayet başvuruları sonucu başvuru mektuplarının geçerlilik süresi dolması sebebi ile iş ihale edilememiştir. Proje ödeneği Maliye Bakanlığı yedek ödeneginden verilen 1.550.000.-TL yatırımları hızlandırma ödeneği ile birlikte 4.032.000.-TL olarak gerçekleşmiştir ancak bahsi geçen sebepler ile proje kapsamında herhangi bir harcama gerçekleşmemiştir
20111000130	İbn-i Sina Hastanesi Deprem Güçlendirmesi	2011-2015	Etüd-Proje	1.000.000	1.000.000	0	Proje ödeneği döner sermaye kaynakları ile karşılanmak üzere tahsis edilmiştir. Ön çalışmalarda güçlendirme çalışmalarının oldukça yüksek maliyette olması ancak döner sermaye kaynaklarının yetersiz olması sebebi ile işe başlanılamamıştır.
20121000160	Muhtelif İşler	2012-2015	Makine ve Teçhizat- Bakım Onarım	7.160.000	11.877.420	11.432.166	Proje kapsamında sağlık sektöründe yer alan 19 adet binanın büyük onarım işi ve hastanelerin muhtelif makine teçhizat ihtiyaçlarına yönelik alımlar gerçekleştirilmiştir. Proje diğer projelerden 1.000.000.-TL tutarında ödenek aktarılmış, 2.937.420.-TL taahhüt artışı karşılığı ve 780.000.-TL tutarında likit karşılığı ödenek eklenmiştir. Toplam 11.432.166.-TL tutarında harcama gerçekleşmiştir.
20131000690	Gastroenteroloji Binası İnşaatı	2013-2014	Makine ve Teçhizat-İnşaat	7.188.000	7.313.000	2.891.348	Yapım işi KDV dahil toplam 5.233.654.-TL ihale edilmiş ve inşaatın yapım süreci başlatılmıştır. Ancak yapım işinin planlanan süreden uzun sürmesi nedeni ile firmaya ek süre verilmiş ve iş bitim süresi 2015 yılına sarkmıştır. Diğer taraftan proje makine teçhizat alımlarında kullanılmak üzere yıl içerisinde 125.000.-TL tutarında likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır. Proje kapsamında toplam 2.891.348.-TL harcama yapılmıştır. Toplam 3.666.707.-TL tutarında ödenek taahhüt artışı karşılığı olarak 2015 yılına devretmiştir.
20141000070	Kurumsal Altyapı Güçlendirme Projesi	2014-2015	Etüd-Proje-Donanım ve Yazılım	170.000	170.000	0	Proje kapsamında Döner Sermaye Kaynaklarının Yetersizliği Sebebi ile Herhangi Bir Gerçekleşme Olmamıştır.

Tablo-34 Muhtelif İşler Projesi (Büyük Onarım) Kapsamında Yapılan Alımlar

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Mal/Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
2012I000160	Muhtelif İşler Projesi (Büyük Onarım)	İbni Sina Has. B-C Bloklar Büyük Bakım Onarım İşi (2013-2014 yıllarına sari)	Açık İhale	Askon İnşaat	1.582.939
		İbni Sina Has. Yoğun Bak.Büy. Onarım İşi (2013-14 Yıllarına Sari)	Açık İhale	Ergen İnşaat	1.719.679
		Çocuk Hastanesi Elektrik Topraklama Sistemi Revize İşi	Doğrudan Temin	Aymesan İnşaat Elk.	37.465
		Tıp Fak. Cebeci Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hast. ABD Tretuvarları Düz. İşi	Doğrudan Temin	2 TK İnş. San. Ve Tic. Ltd.Şti.	18.880
		İbni Sina Hastanesi Asansör Yapım İşi (2014-15 Yıllara Sari)	Açık İhale	Mehmet Altunbaş	1.367.620
		Cebeci Asansörleri (genel cer., kadın d., eski geriatri) Yapım İşi	Açık İhale	Teknofil Asansör AŞ.	1.034.815
		İbni Sina B-C Blok Hemşire Bankosu ve Zemin kaplama Yapım İşi	Doğrudan Temin	As-Kon Proje	40.120
		Fizik Tedavi Hastanesi Bakım Onarımı (14-15 sari)	Açık İhale	Lütfü Yıldız	618.831
		Kalp Merkezi 7.Kat (770 m2) Büyük Onarım İşi	Açık İhale	Kocabay İnş.	398.639
		Cebeci Kam. Kazan Dairesi, Esansör be Hematoloji Pompaları Değişim İşi	Açık İhale	Metko Müh.- Ahmet Koçoğlu	198.712
		Cebeci Öğrenci Sarayının Merkez Lab. Dönüştürülmesi B.On.İşi	Açık İhale	Eyüpoğlu İnş.	1.479.867
		İbni Sina Hastanesi Klima Kanalı ve Muhafazası İşi	Doğrudan Temin	Ergen İnş.Ltd.Şti.	54.693
		Çocuk Hastanesi Otomasyon Tadilatı	Doğrudan Temin	Dönmez Elek.Ltd.Şti.	29.500
		Çocuk Hast. Soğutma Grubu Klima Sant. Kontrolü ve Devreye Alınması	Pazarlık	Üntes Isıtma	162.990
		Cebeci Sağlık Uygulama Alanı Çatı Bakım Onarımı	Açık İhale	DNZ Yapı İnş.Ltd.Şti.	139.036
		Kalp Merkezi Mek. Tes. Büyük Onarım İşi(2014-15 sari)	Pazarlık	Mehmet Koç	103.368
		Cebeci Merkez Lab. Pediatri-Hematoloji Pnomatik Taşıma Sistemi Tadilatı	Doğrudan Temin	Mertay Tıbbi Cih.Ltd.Şti.	54.280
		Cebeci Tretuvar Tadilatı işi	Doğrudan Temin	Berkant Ekici	46.610
		Çocuk Hastanesi Eksik İşleri Tamamlatma İşi (14-15 sari)	Açık İhale	Altay Mekanik	827.476
		TOPLAM			

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Tablo-35 Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat) Kapsamında Yapılan Alımlar

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Mal/Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
2012I000160	Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat)	4 adet Vantilatör, 20 adet Hastabaşı Monitörü, 3 adet Portable vantilatör ve 18 adet Portable Monitör/Hastabaşı Monitör Alımı	Devlet Malzeme Ofisi	Devlet Malzeme Ofisi	393.966
		Bilgisayar Kasası ve Monitör Alımı	Devlet Malzeme Ofisi	Devlet Malzeme Ofisi	204.025
		Merkezi Sterilizasyon Ünitesi İçin Ekipman Alımı	Açık ihale	Nisan Med.	291.203
		Vantilatör Cihazı Alımı	Devlet Malzeme Ofisi	Devlet Malzeme Ofisi	71.583
		Gamma Kamera Alımı	Açık ihale	Epsilon Elek. San.ve Tic.Aş.	159.840
		Yoğun Bakım Vantilatörü Alımı	Açık ihale	Maquet Tıbbi Sistemler	345.591
		Otomatik Vantilatörlü Anestezi Cihazı	Doğrudan Temin	Sun Medikal	50.436
		TOPLAM			

Kaynak: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Tablo-36 Gastroenteroloji Binası İnşaatı Projesi Kapsamında Yapılan İnşaat İşleri

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
2013I000690	Gastroenteroloji Binası İnş. (4.218 m2) Projesi	Ankara Üniversitesi Gastroenteroloji Binası İnşaatı (2013-2014 Yıllarına Sari) Yapım İşi	Açık ihale	Askon İnşaat	1.266.808
		TOPLAM			

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Şekil-1 Gastroenteroloji Binası Proje Resmi**Tablo-37 Gastroenteroloji Binası İnşaatı Projesi Kapsamında Yapılan Makine-Teçhizat Alımları**

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
2013I000690	Gastroenteroloji Binası İnş. (4.218 m2) Projesi	Gastroenteroloji Binası İnşaatı Projesi İhtiyacına Ekipman Alımı	Açık ihale	Mega Özel Sağlık Hizm.	1.624.540
		TOPLAM			

Kaynak: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

2. Eğitim Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu

Tablo-38 Eğitim Sektörü Projeleri Yatırım Uygulamaları

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	KARAKTERİSTİĞİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	REVİZE ÖDENEK	HARCAMA	AÇIKLAMA
2014H050120	Açık ve Kapalı Spor Tesisi	2014-2016	İnş. (4 kap. Tenis Kr., Sent. Atı. Pis. Futbol S., 1 Basketbol S.) Onarım	1.400.000	1.400.000	1.399.380	Üniversitemiz Tandoğan kampüsünde yer alan kapalı yüzme havuzunun zorunlu büyük onarımları yapılmış ve bu proje ödeneğinin 1.399.380.- TL'si kullanılmıştır.
1994H030440	Derslik ve Merkezi Birimler	1994-2016	İnş. +Don. Ceb. Kmp. Sos. Bil. Der. Göl. Kamp. Müh. Fak. Deney Hy. Lab. Didim Uls. Dil ve Küll. Mer.	15.000.000	4.950.000	4.927.508	Gölbözü Mühendislik Fakültesi ve Didim Uluslar arası Gençlik Merkezi Bina İnşaatı işleri yıllara sari olarak ihale edilmiş, Didim Uluslar arası Gençlik Merkezi İnşaat alanının turizm bölgesi olması sonucu inşaat döneminin kısa olması nedeni ile kullanılmayacak ödenek mevcut eğitim binalarımızın zorunlu büyük onarım ihtiyaçlarını karşılamak üzere diğer projelere aktarılarak kullanılmıştır. 15.000.000.- TL olan başlangıç ödeneği yılsonunda 4.950.000.- TL'ye düşürülmüştür. Gerçekleşen harcama ise 4.927.508.- TL tutarındadır.
2014H032240	Çeşitli İşlerin Etüd Projesi	2014-2014	Etüd Proje-Müşavirlik	250.000	737.513	531.590	Proje kapsamında Didim Uluslararası Gençlik Merkezi Bina İnşaatı Projesi ile büyük onarım ihtiyaçlarının çokluğu nedeni ile ihtiyacı karşılamaya yönelik olarak 12 adet etüd proje yapılmıştır. Proje ödeneği eğitim sektöründe yer alan diğer projelerden yapılan aktarma işlemi ve likit ödenek kayıtları ile birlikte 737.513.- TL'ye çıkmıştır ve 531.590.- TL tutarında harcama yapılmıştır.
2013H030660	Büyük Onarım	2013-2016	B. Onar. Tad. Res. Dep. Güç. İd . Yen.	6.250.000	15.350.000	15.206.946	Eğitim sektöründe yer alan mevcut eğitim binalarımızın zorunlu büyük onarım ihtiyaçlarının yüksek olması ve bu amaçla tahsis edilen ödeneğin yetersiz kalması nedeni ile proje ödeneği diğer projelerden 8.800.000.- TL aktarma ile desteklenmiştir. Proje kapsamında 47 adet büyük onarım işi gerçekleştirilmiş ve 15.206.946.- TL tutarında harcama yapılmıştır.
2013H030670	Kampüs Altyapısı	2013-2016	Knl. El. Su. Çev. D. D. Gaz. Yol. İ. S imk. Art. Trf. Tjf.	1.000.000	0	0	Proje ödeneğinin 1.000.000.- TL'si Büyük Onarım Projesine aktararak kullanılmıştır. Proje kapsamında herhangi bir gerçekleştirme olmamıştır.
2014H032250	Muhtelif İşler	2014-2014	B. On. - Tad. Mak. Teç. Bil. Don. Yaz. Al t. Bak. On. İd. Yen. Küt. Yay. Al. Taşit	5.605.000	8.447.500	7.923.659	Projenin ödeneği yıl içerisinde yapılan ekleme ve aktarma işlemleri ve Maliye Bakanlığı Yedek Ödeneğinden yapılan aktarma ile 8.447.500.- TL olmuştur. Ödeneğin 3.392.496.- TL'si muhtelif birimlerin makine-teçhizat ve büro mefuruşatı alımlarında, 3.239.239.- TL'si yayın alımlarında, 1.186.924.- TL'si bilişim teknolojileri alımlarında kullanılmıştır. Ayrıca proje kapsamında hibe taşıt alımı gerçekleştirilmiştir.
2014H040020	Tarihi Yapıların Etüd Projesi	2014-2015	Etüd Proje-Müşavirlik	500.000	450.000	20.925	Hizmet alım işleri ödenek kısıtı altında 450.000.- TL'ne ihale edilmiş ve 50.000.- TL binalarımızın zorunlu büyük onarım ihtiyaçlarının olması ve bu amaçla tahsis edilen ödeneğin yetersiz kalması sebebi ile Tarihi Yapıların Restorasyonu Projesine aktarılmıştır. Etüd proje işleri Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu onayına müteakip kabul edileceği için toplam 428.575.- TL tutarında ödenek onay sonrası ilgili firmalara ödenmek üzere taahhüt artışı olarak 2015 yılına devretmiştir.
2014H040030	Tarihi Yapıların Restorasyonu	2014-2016	Onarım-Restorasyon	1.500.000	1.550.000	1.549.780	1.500.000.- TL olan başlangıç ödeneği Tarihi Yapıların Etüd Projesinden yapılan aktarma sonucu 1.550.000.- TL'ne çıkarılmıştır. Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi ve Ek Binaları Restorasyon işi 2014-2015 yıllarına sari olarak toplam 5.220.068.- TL'ne ihale edilmiş olup; 2014 yılında projeden 1.549.780.- TL tutarında harcama yapılmıştır.

Tablo-39 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi Kapsamında Yapılan Yapım İşleri

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
2014H05012 0	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi	Yüzme Havuzu Büyük Onarım İşi	Açık İhale	Yapitem Yapı	1.399.380
		TOPLAM			

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Tablo-40 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Kapsamında Yapılan Yapım İşleri

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
1994H030440	Derslik ve Merkezi Birimler	Mühendislik Binası Jeoloji Müh. YEBİM Binası İnşaatı (2014-2015 Yıllarına Sari)	Açık İhale	Hellan Ofis İnş. Ltd.Şti.	3.508.699
		Didim Uluslar arası Gençlik Merkezi İnşaatı (2014-2017 Yıllarına Sari)	Açık İhale	Onursal Proje İnş.	1.418.808
TOPLAM					4.927.508

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Şekil-2 Didim Uluslararası Gençlik Merkezi Proje Resmi

Şekil-3 Didim Uluslararası Gençlik Merkezi Proje Resmi



Şekil-4 Didim Uluslararası Gençlik Merkezi Proje Resmi



Tablo-41 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Tamamlama Raporu

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1.000 TL)		
Açıklama	Yatırım Programına Alınış Değerleri	Revize Edilmiş Son Değerler
Proje No	2014H032240	-
Proje Adı	Çeşitli İşlerin Etüd Projesi	-
Sektör/Alt Sektör	Eğitim	-
Proje Amacı	Proje Kapsamındaki Etüd Proje Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi	-
Proje Yeri	Ankara	-
Karakteristiği	Etüd-Proje Müşavirlik	-
Başlama-Bitiş Tarihi	2014-2014	-
Proje Tutarı (maliyeti)	250 (Hazine Yardımı)	500 (Hazine Yardımı) 238 (Öz Gelir)
Yapılan Harcama		532

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Tablo-42 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Kapsamında Yapılan Etüd-Proje İşleri

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
2014H032240	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	Didim Yenihisar Örsem Ulus. Gençlik Merkezi Binası Mimari Proje Hizmet Alımı	Pazarlık	Yöntem Müh.Ltd.	177.000
		Dış Hekimliği, Cebeci Kampüsü Sosyal Bil.İltişim Bin. Gölbaşı Gıda Müh.Zemin Etüdü İşi	Doğrudan Temin	İnterjeo Jeoteknik Müh.	41.300
		Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği YEBİM Etüd Proje İşi	Doğrudan Temin	Atölye Ve 319 Mimarlık Ltd.Şti	53.100
		DTCF Kütüphanesi Güçlendirme Projesi İşi	Doğrudan Temin	Statek Mimarlık Müş.	30.680
		Ziraat Fak.Tar.Yap.ve Sulama bölümü Binası Güçlendirme Projesi	Doğrudan Temin	NDS Mühendislik Ltd.Şti	53.100
		Tandoğan tören alanı Üstünün Kapatılması statik proje işi	Doğrudan Temin	Fabrikart Membran	11.800
		Jeoloji mühendisliği Binasının Deprem Yön. Göre İnc.İşi	Doğrudan Temin	Agm Mühendislik	34.810
		Morfoloji Tesisat Projeleri İşi	Açık İhale	İFF Proje	129.800
		TOPLAM			

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Tablo-43 Büyük Onarım Projesi Kapsamında Yapılan Büyük Onarım ve Yapım İşleri

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
2014H032240	Büyük Onarım Projesi	Deney Hayv. Bin. Sağlık Bil.Enst.Dön. İşi (Yıl.Sari 2013-14)	Açık İhale	Sıla İnşaat	371.159
		TÖMER Yenişehir Şubesi Büyük Bakım Onarımı (Döner Sermaye)	Açık İhale	Naçe İnş.	173.238
		Ziraat Fakültesi Temel Bilimler Binası Kazan Dairesi Teras ve Cephe Onarımı İşi	Doğrudan Temin	2 Tk İnş. San.ve Tic.Ltd.Şti.	33.040
		Fen Fakültesi A Blok Kimya Lab. Doğalgaz Tesisat İşi	Doğrudan Temin	İşsan İnş.Tic.San.Ltd	66.670
		Gölbaşı Merkez Mutfak, Öğrenci Yemekhanesi ve İdari Ofisler Büyük Onarımı	Açık İhale	Genka İnş.	3.760.003
		Cebeci Merkez Mutfak Binasının Eğitim Bilimleri Enstitüsüne Dönüştürülmesi İşi	Açık İhale	Berkant Ekici-Berke İnşaat	283.875
		Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Güçlendirme ve Tadilatı	Açık İhale	Berkant Ekici-Berke İnşaat	2.894.878
		SAYFA TOPLAMI			

Tablo-43 Büyük Onarım Projesi Kapsamında Yapılan Büyük Onarım ve Yapım İşleri (Devamı)

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Hizmet ve Yapım İşİ	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
DEVİR TOPLAMI					7.582.863
2014H032240	Büyük Onarım Projesi	Mühendislik Fak. D Blok Laboratuvarları Büy.On.İşi	Açık İhale	Mtn Yapı	1.060.829
		Rektörlük 1000KVA Jeneratör Yapımı ve 605 KVA Jen. Taşınması İşİ	Açık İhale	Yücel Altun	768.180
		Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Binası B.On.	Açık İhale	Berkant Ekici-Berke İnşaat	540.537
		Hukuk Fakültesi WC onarımı	Açık İhale	Su Yüklenim İnş.Ltd.Şti.	597.971
		Fen Fak. İstatistik bölümü Tadilatı	Açık İhale	Koray Demirkaya	235.009
		Tandoğan Kampüsü Öğrenme Merkezi Çatı Onarımı İşİ	Doğrudan Temin	Yıldırımlar Sağ.Hiz.İnş.Ltd.Şti.	55.460
		Mühendislik Fakültesi D-B Blok Muh. Labo. Tadilatı	Açık İhale	Altay Grup İnş.	135.405
		Eğitim Bilimleri Fak. Tadilatı	Açık İhale	Özgüven İnş.Ltd.Şti.	843.043
		Veteriner Fakültesi Galeri Hattı, Isıtma ve Temiz Su Tesisatının Yenilenmesi İşİ	Açık İhale	Ervan Güney	329.561
		Rektörlük Cephe Tadilatı	Doğrudan Temin	Yıldırımlar Sağ.Hiz.İnş.Ltd.Şti.	55.342
		Yüzme Havuzu Büyük Onarım İşİ (Spor Sektörü ile ortak)	Açık İhale	Yapıtem Yapı	15.411
		DTCF Devrim Tarihi Müzesi İşİ (Kültür D.T.)	Doğrudan Temin	Sinan Ertunç	100.300
		Yıldırım Bey. Erkek Öğ. Yurdu Dış Cephe Onarımı	Doğrudan Temin	Mustafa Bayrak	54.870
		ATAUM WC Onarımı	Doğrudan Temin	Hasan Karaca	54.870
		ATAUM Çatı Onarımı	Doğrudan Temin	Köksal İnşaat Taah.Ltd.Şti.	37.170
		Morfoloji Binası Büyük Onarım İşİ	Açık İhale	Metzan Yapı Ltd.Şti.	552.511
		Fen Fakültesi Mutfak Doğalgaz Tes. İşİ	Doğrudan Temin	Sangu Müh.İnş.Ltd.Şti.	34.948
		Herbaryum Toplama Çukuru	Doğrudan Temin	Karaca İnş.	20.886
		Hukuk Fak.4 Amfi ve Küçük Seminer Salonu Bakım Onarımı (Kültür-D.T.)	Doğrudan Temin	Lütfi Möble San.Ltd.Şti.	166.780
		Bitki Koruma Bölümü Laboratuvar Tadilatı	Doğrudan Temin	Ergen İnş.Ltd.Şti.	55.431
Eczacılık Fakültesi Cephe Onarımı	Açık İhale	Dama Emlak Ltd.Şti.	158.062		
SAYFA TOPLAMI					13.455.438

Tablo-43 Büyük Onarım Projesi Kapsamında Yapılan Büyük Onarım ve Yapım İşleri (Devamı)

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Hizmet ve Yapım İşİ	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
DEVİR TOPLAMI					13.455.438
2014H032240	Büyük Onarım Projesi	Milli Piyango Yurt tadilatı	Doğrudan Temin	Ergen İnş.Ltd.Şti.	54.280
		Spor Bilimleri Fakültesi kanalizasyon Tadilatı	Doğrudan Temin	Hasan Karaca	16.449
		İletişim Fak.2.Sınıf Sıraları Yenileme İşİ	Doğrudan Temin	Yıldırımlar Sağ.Hiz.İnş.Ltd.Şti.	55.460
		Şevket Aziz Kansu Çatı Onarımı	Doğrudan Temin	Yıldırımlar Sağ.Hiz.İnş.Ltd.Şti.	38.940
		Veteriner Fakültesi Beyaz Bina Muh. laboratuvarları Tad.İşİ	Doğrudan Temin	Ergen İnş.Ltd.Şti.	51.330
		Tarımsal Makinalar Çatı Tadilatı	Doğrudan Temin	Yıldırımlar Sağ.Hiz.İnş.Ltd.Şti.	55.224
		Dış Hekimliği Laboratuvar Tadilatı	Doğrudan Temin	Master G.Bilş.İl.Dan.Tar.Hay .Ltd.Şti.	46.020
		Morfoloji Amfi Zemin Kaplama İşİ	Doğrudan Temin	Emre İnşaat Ltd.Şti.	53.100
		ANKÜSEV Kazan ve Doğalgaz Tesisatı Tadilatı	Doğrudan Temin	Aton Müh.Ltd.Şti.	45.855
		Tandoğan Kamp.Ast. ve Uzay Bilim.B. Teras O. İşİ (2014-15)	Açık İhale	Gökhan Çakırhan	91.196
		Ş.Aziz Kansu Binası Soğutma Gruplarının Dev.Al.İçin Eksik Mekanik Elk.Tes. Tam.Çatı Eksik Boru İzolasyonlarının Tam. İşİ	Doğrudan Temin	Berkant Ekici-Berke İnşaat	52.510
		İletişim Fakültesi Tesisat Tadilatı İşİ	Doğrudan Temin	Hasan Karaca	8.260
		Ziraat Fak. Su Ürünleri Müh. A Blok Amfi ve Derslik Tadilatı İşİ	Doğrudan Temin	Ahmet Şafak	54.752
		Spor Bilimleri Fak. Spor Salonu Radyon Isıtma Tesisatı Yapım İşİ	Açık İhale	Taner İrfan Yılmaz-Mavi Müh.	112.100
		Tandoğan Kampüsü Isıtma Hattı ve Tretuvar Tadilatı İşİ	Doğrudan Temin	Hasan Karaca	14.160
		Vet Fak. Biokimya lab. Tadilatı İşİ	Doğrudan Temin	Berkant Ekici-Berke İnşaat	51.330
		Hukuk Fak. Öğrenci Yemekhanesi Asma Tavan Tadilatı İşİ	Doğrudan Temin	Mtn Yapı Ltd.Şti.	48.380
		Eczacılık fak. Biokimya Lab.Tad.	Doğrudan Temin	Mtn Yapı Ltd.Şti.	29.500
		Vet.Fak. Hayvan Hastanesi ve Ek Binaları Rest. İşİ (14-15Yıllara Sari) Kültür Projesi ile ortak	Açık İhale	Doğuş 2000 İnş.	748.972
		TÖMER Kızılay Şubesi Büyük Bakım Onarımı (Döner Sermaye)	Açık İhale	Soner Akgül-Akgül İnş.	669.695
Ziraat Fak. Süt İşl. Buhar Kaza. Değ. ve Tes. Yen. İşİ (Döner S.)	Pazarlık	Mtn Yapı	170.510		
TOPLAM					15.923.461

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Tablo-44 Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat) Tamamlama Raporu

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1.000 TL)		
Açıklama	Yatırım Programına Alınış Değerleri	Revize Edilmiş Son Değerler
Proje No	2014H032250	-
Proje Adı	Muhtelif İşler	-
Sektör/Alt Sektör	Eğitim	-
Proje Amacı	Proje Kapsamındaki Muhtelif Birimlerin Gerekli Makine-Teçhizat Alımlarının Gerçekleştirilmesi	-
Proje Yeri	Ankara	-
Karakteristiği	Makine-Teçhizat	-
Başlama-Bitiş Tarihi	2014-2014	-
Proje Tutarı (maliyeti)	1.350(Hazine Yardımı) 900 (Öz Gelir)	2.650 (Hazine Yardımı) 1.046 (Öz Gelir)
Yapılan Harcamaya		3.392

Kaynak: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Tablo-45 Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat) Kapsamında Yapılan Alımlar

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Hizmet ve Yapım İşİ	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
2014H032250	Muhtelif İşler	Raf alımı ve 174 adet Bilgisayar alımı	DMO	DMO	173.408
		Kamera Sistemi Alımı	Doğrudan Temin	CNM Ltd. Şti.	46.374
		Klima Alımı	DMO	DMO	21.745
		Tefrişat Alımı	DMO	DMO	9.930
		Masa tk., Buzdolabı, Dolap, Koltuk, Yazıcı Alımı	DMO	DMO	633.300
		Büro Mefruşat ve Konferans Sandalyesi	DMO	DMO	80.705
		HD Kamera ve Elektronik Org	Açık İhale	BRK Yazılım / Dore Müzik	9.263
		Binoküler Öğrenci Mikroskobu	Açık İhale	Gantenbein Tic.	260.109
		HPTLC Sistemi	Açık İhale	Info End. Bil. Ltd. Şti.	289.100
		Mikrosantrifüj	Açık İhale	Prizma Lab.	4.130
		Su Banyosu	Açık İhale	Ant Teknik	8.921
		Yarı analitik Terazi	Açık İhale	Daihan	2.242
		Ultrasonik Banyo	Açık İhale	Daihan	1.829
		Soğutmalı Su Sirkülatörü	Açık İhale	Daihan	6.455
		Rotavapor	Açık İhale	Daihan	14.986
		Sirkülasyonlu Su Banyosu	Açık İhale	İndem	1.853
		Su Banyosu	Açık İhale	İndem	3.056
SAYFA TOPLAMI					1.567.406

Tablo-45 Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat) Kapsamında Yapılan Alımlar (Devamı)

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
DEVİR TOPLAMI					1.567.406
2014H032250	Muhtelif İşler	Su Sirkilasyonlu Vakum Pompası	Açık İhale	Tetra Teknoloji	12.980
		CO2 İnkübatör	Açık İhale	Labor İldam	17.370
		Büro Mefruşatı, Konferans Sandalyesi, Çalışma Koltuğu Anfi Sırası	DMO	DMO	429.584
		Cihaz Alımı	Açık İhale	İncekaralar - Ankyra	38.544
		Cihaz Alımı	Açık İhale	Daihan - İncekaralar - Tesa	48.000
		Film Atölyesi Aktüel Kayıtcı Kamera ve İlgili Teçhizat Alımı	Açık İhale	BRK Yazılım	34.810
		Deney Setleri ve Optik Masa	Açık İhale	Renko – Yıldırım Elek. – Optomek – Teknis	87.120
		Viskozimetre Reaktör Sistemi	Doğrudan Temin	Hendes	37.264
		Cihaz Alımı	Açık İhale	Bayram Tic.	53.660
		Maket Alımı	Açık İhale	Isı Gün Med. – Gazi Lab.	1.628
		Cihaz ve Malz.	Açık İhale	CRS Has. Ürün. – Ertunç Özcan – Isı Gün Med. – Medika Plus	207.554
		Görüntüleme Faz Kontrast Araştırma Mikroskopi	Doğrudan Temin	Karl Zeiss	21.384
		Otoklav	Açık İhale	Sam Med.	65.490
		Opu Aspirasyon Pompası	Açık İhale	Tek Servis	17.523
		Blok Tüpü Isıtıcısı	Açık İhale	Tek Servis	6.077
		Entegre Kameralı Bünoküler Işık Mikroskopi	Açık İhale	Leica	9.711
		Derin Dondurucu	Açık İhale	Labor İldam	13.558
		Hastabaşı Mönütörü	Açık İhale	Monde	5.841
		Veteriner Hastabaşı Monitör Cihazı	Açık İhale	Monde	5.841
		Karbondioksitli İnkübatör	Açık İhale	İncekaralar	31.494
Çeker Ocağı	Açık İhale	Ankyra	28.600		
Telefon Santrali	DMO	DMO	10.930		
TOPLAM					2.752.370

Kaynak: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Tablo-46 Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat) Kapsamında Yapılan Alımlar

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar				
		Mal/Hizmet Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti	
2014H032250	Muhtelif İşler	Ütü/Ütü masası Mikrodalga fırın Elektrik Süpürgesi Su sebili,Kettle Saç kurutma mak. Midi fırın,Buzdolabı Masa üstü telefon Tarayacı-Tarayacı-Fax-fot. Çok foks.fax-tara-Yazıcı-tarayacı-faks Isıtıcı 2300W-3200W Şarjlı ışıldak ledli Elek.çay kazanı Su arıtma cihazı	22/D	Çakmaklar Dayanıklı tüketim	37.046	
		İkili ocak Tost makinası Benmari ünitesi 2.4-1.9	22/D	HT Profesyonel	49.549	
		Sandalye-Can Masa	22/D	Ankara Sandalye	54.280	
		Metal Öğrenci Dolabı	22/D	Akın Orman Ürünleri	48.259	
		42"-32"-23"İNC TV 8-16 Kanal Çoklayıcı Doküman kamera 5 kanal mikser Duvar tipi hoparlör Yaka tipi mikrofon Led tv duvar aparatı-tavan sarkıt Kabin tekerlekli Masaüstü mikrofon	22/D	Aktif Konferans	54.747	
		Zebra stor perde-Jaluzi perde Samur halı	22/D	Kardelen Çeyiz	41.792	
		Çamaşır Makinesi Çamaşır Kurutma Mak. Buzdolabı- Büro Tipi Buzdolabı Televizyon 121 Ekran Televizyon 55 Ekran Salon Tipi Klima Battaniye Alez-Nevresim Takımı Yastık-Yatak	D.M.O	D.M.O	199.252	
		Dosya Dolabı-Elbise Dolabı Makam Takımı Masa-Toplantı Masası Makam Takımı Etajer-Sehpa Tekli-İkili Koltuk Üçlü Bekleme Koltuğu Makam/Çalış./Sek. Koltuğu Misafir Koltuğu-Koltuk Ahşap Karyola-Komidin	D.M.O	D.M.O	155.201	
		TOPLAM				640.126

Kaynak: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Tablo-47 Muhtelif İşler Projesi (Bilişim) Tamamlama Raporu

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1.000 TL)		
Açıklama	Yatırım Programına Alınış Değerleri	Revize Edilmiş Son Değerler
Proje No	2014H032250	-
Proje Adı	Muhtelif İşler	-
Sektör/Alt Sektör	Eğitim	-
Proje Amacı	Üniversitemiz birimlerinde Internet bağlantısı amacıyla yeni uç ihtiyaçlarına cevap verilmesi, bilişim cihazları alınması, Üniversitemiz bünyesinde kullanılmakta olan bilgisayar ve ağ cihazlarının donanım yükseltmesi ve tamiri için muhtelif yedek parçaların alınması gerekmektedir. Ayrıca işletim sistemi, anti virüs ve güvenlik yazılımı ile güvenlik duvarı yazılımının lisans yenilemeleri gerekmektedir.	-
Proje Yeri	Ankara	-
Karakteristiği	Bilgisayar, Donanım, Yazılım, Altyapı ve Bakım-Onarım	-
Başlama-Bitiş Tarihi	2014-2014	-
Proje Tutarı (maliyeti)	1.000(Hazine Yardımı)	200 (Öz Gelir) 1.200 (Hazine Yardımı)
Yapılan Harcama		1.187

Kaynak: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Tablo-48 Muhtelif İşler Projesi (Bilişim) Kapsamında Yapılan Alımlar

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Mal/Hizmet Yapım İşİ	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
2014H032250	Muhtelif İşler	Yedekleme yazılımı (Symantec Netbackup)	D.Temin	Symturk Bilgisayar	47.200
		Windows İşletim Sistemi (Microsoft)	Açık İhale	Sentim Bilişim	117.899
		Log Yazılımı (Sentinel LM)	Açık İhale	Profelis Bilişim Danışmanlık	24.780
		Redhat Lisans yenileme	Açık İhale	Profelis Bilişim Danışmanlık	4.602
		SCB Lisans	Açık İhale	Profelis Bilişim Danışmanlık	18.644
		SecureW2	Açık İhale	Profelis Bilişim Danışmanlık	19.470
		Kurumsal Kimlik Yönetim sistemi	Açık İhale	Profelis Bilişim Danışmanlık	74.340
		Database cluster (several lines)	Açık İhale	Profelis Bilişim Danışmanlık	36.580
SAYFA TOPLAMI					343.515

Tablo-48 Muhtelif İşler Projesi (Bilişim) Kapsamında Yapılan Alımlar (Devamı)

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Mal/Hizmet Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
DEVİR TOPLAMI					343.515
2014H032250	Muhtelif İşler	Antivirus Yazılım (Symantec)	Açık İhale	Symturk Bilgisayar	87.615
		Firewall Lisans yenileme (Fortigate)	Açık İhale	İnfrasis Bilgi Teknolojileri	93.810
		VM Ware Lisans	Açık İhale	Koç Sistem Bilgi Ve İletişim	24.190
		WorkStation alımı (iş istasyonu)	D.Temin	Zemin Bilgisayar	31.294
		WorkStation alımı (iş istasyonu)	D.Temin	Zemin Bilgisayar	11.210
		Tip 1 Monitör	D.Temin	Zemin Bilgisayar	2.478
		Tip 2 Monitör	D.Temin	Zemin Bilgisayar	2.502
		Cat 6 Kablo (kutu)	D.Temin	Zemin Bilgisayar	4.130
		Access Point	DMO	Dmo	178.895
		Yazıcı	DMO	Dmo	61.228
		Projeksiyon Cihazı	DMO	Dmo	69.405
		Monitör	DMO	Dmo	2.815
		Tip-1 Dağıtım Anahtarı	Açık İhale	Fts Bilişim Teknolojileri	120.511
		Tip-2 Dağıtım Anahtarı			49.202
		Data Kabineti			16.142
		Split Klima			29.651
		Kesintisiz Güç Kaynağı	Açık İhale	Zemin Bilgisayar	13.668
		İşlemci			1.404
		Tip1: Harddisk			2.053
		Tip2: Harddisk			5.782
		Tip3: Harddisk			1.475
		USB PCI kart			1.310
		Ethernet kart PCI			448
		RJ45 konnektör			425
		Tip1 PC Ram			8.697
		Tip2 PC Ram			12.744
		Teknik servis takım çantası			1.239
		Tip1 Workstation RAM			2.926
		Tip2 Workstation RAM			1.841
		Harici Disk			1.292
		Kablosuz Fare			177
		Klavyeli Kılıf			212
		Tip1 Kulaklık	83		
		Tip 2 Kulaklık	59		
SAYFA TOPLAMI					1.184.428

Tablo-48 Muhtelif İşler Projesi (Bilişim) Kapsamında Yapılan Alımlar (Devamı)

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Mal/Hizmet Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
DEVİR TOPLAMI					1.184.428
2014H032250	Muhtelif İşler	Kablosuz şarj kapağı	Açık İhale	ZEMİN BİLGİSAYAR	236
		Sıcaklık ve Nem sensörü			637
		HDMI kablosu			30
		Işıldak			248
		USB-Seri Çevirici Adaptör			106
		Kablosuz Ağ Adaptörü			472
		Micro HDMI - VGA ve SES Aktif Dijital- Analog Dönüştürücü			94
		HDMI kablo			83
		Ethernet Adaptörü			177
		Thunderbolt-Gigabit Ethernet Adaptörü			165
		Lightning - USB Kamera Adaptörü			83
		Lightning-SD Kart Kamera Okuyucusu			83
		Lightning-VGA Adaptörü			83
TOPLAM					1.186.924

Kaynak: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Tablo-49 Muhtelif İşler Projesi (Yayın Alımı) Tamamlama Raporu

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1.000 TL)		
Açıklama	Yatırım Programına Alınış Değerleri	Revize Edilmiş Son Değerler
Proje No	2014H032250	-
Proje Adı	Muhtelif İşler	-
Sektör/Alt Sektör	Eğitim	-
Proje Amacı	Proje Kapsamında, Üniversitemiz İhtiyacına Eğitim Ve Öğretim İçin Gerekli Olan Basılı Ve Elektronik Yayın Alımının Gerçekleştirilmesi	-
Proje Yeri	Ankara	-
Karakteristiği	Kütüphane Yayın Alımı	-
Başlama-Bitiş Tarihi	2014-2014	-
Proje Tutarı (maliyeti)	2.250 (Hazine Yardımı)	3.250 (Hazine Yardımı)
Yapılan Harcama		3.239

Kaynak: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Tablo-50 Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Yapılan Yayın Alımları

Proje No	Proje Adı	Alım Usulü	Alımı Yapılan Mallar	Adedi	Alımın Toplam Maliyeti
2014H032250	Muhtelif İşler (Kütüphane Yayın Alımı)	22/a	Sürelî Yayın Aboneliği	549	798.034
			Veri Tabanı Aboneliği	82	2.441.205
TOPLAM					3.239.239

Kaynak: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Şekil-5 Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Kütüphanesi

Tablo-51 Tarihi Yapıların Etüd Projesi Kapsamında Yapılan Proje Çalışmaları

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
2014H040020	Tarihi Yapıların Etüd Projesi	Hukuk Fak. Siyasal Bil.Fak. ve Fen Fak. A-B Bloklar Rölöve ve Restitüsyon Projeleri Hazırlama İşi	Pazarlık	Blok Mimarlık	-
		Tıp Fakültesi Cebeci Kamp. Başhekimlik Bin. Röl. Restitüsyon Proje İşi (Kültür D.T.)	Doğrudan Temin	Artline	20.925
TOPLAM					20.925

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Tablo-52 Tarihi Yapıların Restorasyonu Projesi Kapsamında Yapılan Bakım Onarım İşleri

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
2014H040030	Tarihi Yapıların Restorasyonu	Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi ve Ek Binaları Restorasyonu İşi (2014-2015 Yıllarına Sari)	Açık İhale	Doğuş 2000 İnş.	1.549.780
TOPLAM					1.549.780

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Şekil-6 Veteriner Fakültesi Veteriner Tarihi Müzesi Restorasyon İşi Resimleri

3. Sosyal ve Teknolojik Araştırmalar Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu

Tablo-53 Sosyal ve Teknolojik Araştırmalar Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	KARAKTERİSTİĞİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	REVİZE ÖDENEK	HARCAMA*	AÇIKLAMA
2011K120220	Viral Zoonozlar Tanı ve İleri Araştırma Lab.	2011-2014	İleri Araştırma	10.000	10.000	759.894	Projenin 3.656.820.-TL tutarında ihalesi tamamlanmış olup ödemesi işlemi 2015 yılında gerçekleştirilecektir. Proje kapsamında ihale ilan gideri, makine-teçhizat ve sarf malzeme alımlarını karşılamak üzere özel hesaptan toplam 759.894.-TL tutarında harcama gerçekleştirilmiştir.
2010K120520	Süperiletkenlik Araştırma Merkez Lab.	2010-2014	İleri Arş. Mak-Teç. İnş	1.000.000	1.000.000	722.671	Ülkemizde Süperiletkenlik araştırma alanında Üniversitemiz bünyesinde mükemmeliyet merkezi kurmayı amaçlamaktadır. Proje kapsamında çalıştırılan personel ücret ödemeleri de dahil olmak üzere, muhtelif mal ve hizmet alımları yapılmış olup emanet hesapları kayıtlarına göre 722.671.-TL tutarında harcama gerçekleştirilmiştir.
2005K120140	Bilim İnsanı Yetiştirme Projesi	2005-2014	İleri Araştırma	750.000	750.000	1.161.736	BIYEP kapsamında Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Biyoteknoloji ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü olmak üzere toplam 5 adet enstitüde proje kapsamında harcama yapılmıştır. Diğer taraftan Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünce projeden bilgisayar alımları gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında emanet hesapları kayıtlarına göre toplam 1.161.736.-TL tutarında harcama yapılmıştır.
2006K120470	Hızlandırıcı Merkezi ve Test Lab.	2006-2014	İleri Arş. Mak-Teç. İnş.	2.000.000	2.000.000	7.435.383	Helyum soğutma sistemi teslim alınırken KDV ve ithalat masrafları ödenmiş, Soğutma ve hızlandırıcı sistemleri için donanım adaptasyonu imalatı yapılmış, su ve azot soğutma ihaleleri tamamlanarak kurulum çalışmaları başlatılmış, bazı enjektör hattı donanımlarının ihaleleri ve teminleri gerçekleştirilmiş, üretimi tamamlanan elektron kaynağı testleri yapılmıştır. Tesisin tamamı dikkate alınınca ~% 60'lık gerçekleştirme oranı yakalanmıştır.
2012K120430	Parçacık Hızlandırıcı Merkezi	2012-2014	İleri Arş. Makine-Teçhizat	2.500.000	2.500.000	424.800	Proje kapsamında 2013 yılında Parçacık Hızlandırıcı (Siklotron) Sistemi ve PET/BT Sistemi alım ihalesine çıkmıştır ve söz konusu alıma ilişkin olarak 15.668.137.-TL tutarında akreditif açılmıştır. 2013 yılında yapılan ihale için 2014 yılında açılan akreditif tutarına aktarma 2.000.000 TL ve alınan Denetim Destek Hizmeti bedeli 424.800,00 TL. 2015 Yılı Proje Bütçesine 75.200,00 TL devir etmiştir. Diğer taraftan danışmanlık hizmeti alımı için 443.000.-TL tutarında harcama gerçekleştirilmiştir.
2012K120440	Yer Bilimleri Uygulama ve Arş. Lab.	2012-2014	İl. Araş. Mak-Teç. İnş.	100.000	100.000	5.763	2014 yılında proje inşaatına başlanmış olup proje kapsamında yapılan alım doğrultusunda 2.239.865.-TL tutarında akreditif açılmıştır.
2014K120190	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	2014-2014	İleri Arş. Mak-Teç.	9.010.000	11.525.506	16.352.674	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında 16.352.674.-TL tutarında özel hesaptan yapılan harcamalar ile toplam 429 adet proje desteklenmiştir.

*Projelerin özel hesabına 2011 yılından devreden nakit tutar ile birlikte özel hesaptan yapılan toplam harcamadır. Harcama tutarlarında 333 20 Bilimsel Araştırma Projelerine Aktarılan Tutarlar Emanet Hesapları dikkate alınmıştır.

Tablo-54 Viral Zoonozlar Tane ve İleri Araştırma Laboratuvarı Projesi Kapsamında Yapılan Muhtelif Mal ve Hizmet Alımları

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Mal/Hizmet Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/K İşi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
2011K120220	Viral Zoonozlar Tanı ve İleri Araştırma Laboratuvarı Yapılandırması	MAL (BSL-3 Lab) (ihale yapıldı ve ödemesi 2015'de yapılacaktır.)	İhale	İNŞEL A.Ş.	3.656.820
		MAL (Otoklav)	İhale	ESCO	329.220
		MAL (CO2 Etüv ve -80C Derin Dondurucu)	İhale	Labor İldam	108.560
		MAL (Fare İzolatör Kafes Sist)	İhale	İMTE Medikal	200.010
		MAL (Jel Görüntüleme Sistemi)	İhale	GenEra	132.160
		MAL (Muhtelif Sarf Malz)	İhale	Muh. Firmalar	124.372
		TOPLANTI Katılımı	Doğrudan Temin	Viyana Toplantı	3.874
TOPLAM					4.555.016

Kaynak: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

***Proje yürütücüsü tarafından bildirilen alım listesidir.**

Tablo-55 Süperiletkenlik Projesi Kapsamında Yapılan Muhtelif Mal ve Hizmet Alımları

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Mal/Hizmet Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
2010K120520	Süperiletkenlik Araştırma Merkez Lab.	Hizmet Yapım İşi	Doğrudan Temin	Zenotek İthalat Pazarlama ve Ticaret/Yüksel Özkan	46.020
		Hizmet Yapım İşi	Doğrudan Temin	Entek Elk. Ltd. Şti.	2.825
		Yazılım Alımı	Doğrudan Temin	Eti-Tek Bilgisayar Teknik Hiz. Ve Dış Tic. Ltd. Şti.	25.774
		Hizmet Yapım İşi	Doğrudan Temin	Ela-53 İnş. Gıda Tur Oto. Bilş. Taş. Ve Tem. Ltd. Şti.	50.150
		Mal Alımı	Doğrudan Temin	Zenotek İthalat Pazarlama ve Ticaret/Yüksel Özkan	15.930
		Hizmet Yapım İşi	Doğrudan Temin	Saltur Turizm İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	41.890
		Mal Alımı	Doğrudan Temin	Zenotek İthalat Pazarlama ve Ticaret/Yüksel Özkan	53.690
		Hizmet Yapım İşi	Doğrudan Temin	Saltur Turizm İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	54.280
		Mal Alımı	Doğrudan Temin	Zenotek İthalat Pazarlama ve Ticaret/Yüksel Özkan	18.290
		Mal Alımı	Doğrudan Temin	Mitan End. Med. Ekip. Tic. Ltd. Şti.	7.997
		Mal Alımı	Doğrudan Temin	Kılavuz Pazarlama Tic. San. Ltd. Şti.	3.211
SAYFA TOPLAMI					320.057

Tablo-55 Süperiletkenlik Projesi Kapsamında Yapılan Muhtelif Mal ve Hizmet Alımları (Devamı)

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar				Alımın Toplam Maliyeti
		Mal/Hizmet Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı		
DEVİR TOPLAMI					320.057	
2010K120520	Süperiletkenlik Araştırma Merkez Lab.	Hizmet Yapım İşi	Doğrudan Temin	Saltur Turizm İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	22.420	
		Mal Alımı	Doğrudan Temin	Zenotek İthalat Pazarlama ve Ticaret/Yüksel Özkan	13.570	
		Mal Alımı	Doğrudan Temin	Zenotek İthalat Pazarlama ve Ticaret/Yüksel Özkan	53.336	
		Mal Alımı	Pazarlık	Zenotek İthalat Pazarlama ve Ticaret/Yüksel Özkan	73.750	
		Mal Alımı	Doğrudan Temin	Zemin Bilgisayar Ltd. Şti.	24.745	
TOPLAM					507.878	

Kaynak: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

***Proje kapsamında yapılan personel giderleri vs. ödemeleri kapsamamaktadır. Proje yürütücüsü tarafından bildirilen alım listesidir.**

Tablo-56 Hızlandırıcı Merkezi ve Test Lab. Projesi Kapsamında Yapılan Muhtelif Alımlar

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar				Alımın Toplam Maliyeti
		Mal/Hizmet Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı		
2006K120470	Hızlandırıcı Merkezi ve Test Lab.	Osiloskop	İhale	Netes Müh.	61.685	
		Soğutma ünitesi sehpa	İhale	Arun Makina Tasarım	25.960	
		Fiber optik transmitter	İhale	M Plus İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti.	47.790	
		Spektrum analizör	İhale	Netes Müh.ve Dış Tic.Ltd.Şti.	147.500	
		YAC:ce ekran	İhale	Beti İç ve Dış Tic.Ltd.Şti.	27.140	
		Multimetre	İhale	Netes Müh.ve Dış Tic.Ltd.Şti.	46.020	
		Cromax 30*0,5 mm disk	İhale	Beti İç ve Dış Tic.Ltd.Şti.	33.630	
		Gausmetre	İhale	Global Analitik Lab.Cih.San.Tic.Ltd.Şti.	39.919	
		Ayarlı güç kaynakları	İhale	Ayen Elektronik Enerji ve Oto.Tic.Ltd.Şti.	175.820	
		Vakum pompası ve vakum sensörü	İhale	Ares Analitik	41.300	
		Telsiz telefon	İhale	Telsim	53.985	
SAYFA TOPLAMI					700.749	

Tablo-56 Hızlandırıcı Merkezi ve Test Lab. Projesi Kapsamında Yapılan Muhtelif Alımlar (Devamı)

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Mal/Hizmet Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
DEVİR TOPLAMI					700.749
2006K120470	Hızlandırıcı Merkezi ve Test Lab.	Vidalı hava Kompresörü	İhale	Atlas Kompresör	28.615
		Enjektör hattı bağlantı elemanları (DN40 CF pnömatik ve manuel UHV valfler)	İhale	Anka Analiz Kalite Kont.Cih.San.Tic.Ltd.Şti.	122.720
		İzolasyon trafosu	İhale	Hvp-High Voltage Products Gmbh	170.000
		Helyum soğutma sistemi ithalat masrafları	İhale	Air Liquid, Fransa	2.783.328
		Süper iletken hızlandırıcı modülleri ithalat masrafları	İhale	RI, Almanya	200.000
		CCD kamera ithalat masraflar	İhale	Hvp-High Voltage Products Gmbh, Almanya	7.658
		Araç kiralama Hizmeti	İhale	YDY Grup	29.611
		Kontrol sistemi sarf malzemeleri	İhale	Ekosan Elektronik San.	8.113
		Proje Değerlendirme ve 21. Yönetim Kurulu Toplantısı Hizmeti	İhale	Gng grup turizm	19.175
		Elektron Enjektör Demet Hattının Montaj, Kurulum ve Testi ile Helyum Soğutma Sisteminin Kabul Testlerinin Yapılabilmesi İçin Destek Hizmeti"	İhale	Ares Analitik Tic. Ltd. Şti.	50.740
		THM YUUP Projesi Uluslararası Bilimsel Danışma (ISAC) Kurulu 6.Toplantısı Hizmeti	İhale	Bilkon Turizm	87.320
		YUUP Projesi IMAC-VI Toplantısı	İhale	Bilkon Turizm	46.610
		Elektrik atölye sarf malzemeleri	İhale	Tamtes Elektrik San. Ve Tic.Ltd.Şti.	385.860
		Elektronik komponent	İhale	Ankara Endüstriyel Ltd.	133.930
		Elektron Enjektör Demet Hattının Montaj, Kurulum ve Testi ile Helyum Soğutma Sisteminin Kabul Testlerinin Yapılabilmesi İçin Destek Hizmeti"	İhale	Ares Analitik Tic. Ltd. Şti.	253.700
		Elbe IR-FEL Tesisinde Teknik İnceleme Çalışmaları Hizmeti	İhale	Bilkon	23.010
		Helyum Soğutma Sistemi Borulama Hizmeti	İhale	İmtek İl. Malz. ve Tekn. Paz. Ve San. Ltd. Şti.	364.030
SAYFA TOPLAMI					5.415.168

Tablo-56 Hızlandırıcı Merkezi ve Test Lab. Projesi Kapsamında Yapılan Muhtelif Alımlar (Devamı)

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Mal/Hizmet Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
DEVİR TOPLAMI					5.415.168
2006K120470	Hızlandırıcı Merkezi ve Test Lab.	Sıvı Azot Kapları	İhale	İmtek	21.830
		Sıvı Azot ve Helyum Gazı	İhale	Air Liquide Gaz San.ve Tic.A.ş.	161.070
		Enjektör sehпасı imalatı	İhale	Arun Makine Tas. Müh.	206.500
		Su Soğutma İçin Tasarım ve Kurulum Hizmeti	İhale	Met Isıtma Soğutma Müş.Müh.İnş.Taş.Taah. İth.İhr.San.Tic.Ltd. Şti.	421.024
		Su Soğutma İçin Tasarım ve Kurulum Hizmeti	İhale	Met Isıtma Soğutma Müş.Müh.İnş.Taş.Taah. İth.İhr.San.Tic.Ltd. Şti.	631.536
		Su Soğutma İçin Tasarım ve Kurulum Hizmeti (Blok)	İhale	Met Isıtma Soğutma Müş.Müh.İnş.Taş.Taah. İth.İhr.San.Tic. Ltd. Şti.	1.052.560
		Cihaz Bak.on. (3 adet Jeneratör bak.On., 1 adet Asansör bak.On., 3 adet Kompanzasyon bak.on., 8 adet UPS bak.on.)	İhale	Aknaz Yapı Elektromek, İnş.Tah.Müh.San.Tic.Ltd. Şti.	30.680
		Demet görüntüleme sist. b.o.	İhale	Bakır Gümrük Müş.	634
		Radoyasyon ölç. Cihz. Kalibras.	İhale	Radkor Eğt.Öğrt.Sağ.Tekn.Ltd.Şti	440
		Elektron hız. ve Lazer Tesisinde (Tarla) Donanım adaptasyonuna ve Tek. Alt Yapı Ger. Yön. Yeni imalatların Yap.	İhale	Özgür Müh.İnş ve Mak.ve San.Tic.Ltd.Şti	315.731
		Elektron hızlandırıcısı ve Lazer Tesisinde (Tarla) Donanım adaptasyonuna ve Tek. Alt Yapı Ger. Yön. Yeni imalatların Yap.	İhale	Özgür Müh.İnş ve Mak.ve San.Tic.Ltd.Şti	457.835
		Elektron hızlandırıcısı ve Lazer Tesisinde (Tarla) Donanım adaptasyonuna ve Tek. Alt Yapı Ger. Yön. Yeni imalatların Yap.	İhale	Özgür Müh.İnş ve Mak.ve San.Tic.Ltd.Şti	761.139
		Elektron hızlandırıcısı ve Lazer Tesisinde (Tarla) Donanım adaptasyonuna ve Tek. Alt Yapı Ger. Yön. Yeni imalatların Yap.	İhale	Özgür Müh.İnş ve Mak.ve San.Tic.Ltd.Şti	1.067.943
		Elektron hızlandırıcısı ve Lazer Tesisinde (Tarla) Donanım adaptasyonuna ve Tek. Alt Yapı Ger. Yön. Yeni imalatların Yap.	İhale	Özgür Müh.İnş ve Mak.ve San.Tic.Ltd.Şti	1.371.898
		Yapım İşi Blok	İhale	Özgür Müh.İnş ve Mak.ve San.Tic.Ltd.Şti	121.039
		Elektron hızlandırıcısı ve Lazer Tesisinde (Tarla) Don. Adaptas. ve Tek. Alt Yapı Gereksin. Yön. Yeni imalatların Y.	İhale	Özgür Müh.İnş ve Mak.ve San.Tic.Ltd.Şti	121.039
TOPLAM					12.158.065

Kaynak: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

*Proje yürütücüsü tarafından bildirilen alım listesidir.

Tablo-57 Parçacık Hızlandırıcı Merkezi Projesi Kapsamında Yapılan Alımlar

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Mal/Hizmet Yapım İşİ	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
2012K120430	Parçacık Hızlandırıcı Merkezi	Denetim Destek Hizmeti	Açık İhale	Cern AR-Ge Klinik Araştırmalar Med.Yön.Hiz.Bil.Tek.Elk.Yaz.Dan.Tic.L td.Şti.	424.800
		Mamul Mal Alımı	Açık İhale	S.C. Monrol Europe SRL. Açılan Akreditif	2.000.000
TOPLAM					2.424.800

Kaynak: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü

***Proje yürütücüsü tarafından bildirilen alım listesidir.**

Tablo-58 Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma Projesi Kapsamında Yapılan Alımlar

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Mal/Hizmet Yapım İşİ	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
2012K120440	Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi	Mal Alımı (Akreditif Açılmış ancak herhangi bir ödeme yapılmamıştır.)	İhale	JEOL	2.239.865
TOPLAM					2.239.865

Kaynak: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü

***Proje yürütücüsü tarafından bildirilen alım listesidir.**

IV.ÖNERİLER

Üniversitemiz eğitim, sağlık ve sosyal teknolojik arařtırmalar sektörlerinde önemli yatırım projelerine imza atmaktadır. Yatırım projelerinin gerçekleştirilmesinde başarı sağlayıcı unsurların başında kurumun, mali kaynaklarının ve insan kaynaklarının yeterli kapasiteye sahip olması gelmektedir. Bu çerçevede Üniversitemiz her geçen yıl deęişen öncelik ve ihtiyaçlar temelinde kurumsal kapasitesini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. Dięer taraftan üniversitenin ihtiyaçlarına göre kısıtlı finansman kaynakları göz önünde bulundurulduğunda mali kaynakların arttırılması konusunda Üniversitemizin daha fazla desteklenmesi eğitim, bilimsel arařtırma ve başta sağlık olmak üzere topluma hizmet alanlarında üniversitenin sunduęu katkının artması anlamına gelecektir.

Yılı Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen yatırım ödeneklerinin; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereęince makro mali plan ve programlar ile kurumsal plan ve programların öngördüğü çerçeve içinde etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ilke olarak benimsenmektedir. Ancak yatırım projeleri söz konusu olduğunda zamanın ve kaynağın etkili, ekonomik ve verimli kullanımı açısından uygulamada mevzuat kaynaklı sorunlarla karşılaşılabilir. Özellikle kamu ihale mevzuatında öngörülen ihale sürecinin uzunluęu ihalelerin zamanında sonuçlanması ve yatırım projelerinin zamanında tamamlanması konusunda sorun teşkil edebilmektedir. Bu sebeple ihale sürecine yönelik mevzuatta çeşitli düzenlemelerin yapılmasının yatırımların planlanan sürede hayata geçirilmesine yardımcı olacağı düşünülmektedir. Stratejik plan ve performans programları temelinde cari bütçe ile yatırım bütçesinin ilişkilendirilmesi ve e-bütçe sistemi ile yatırımları izleme sisteminin entegre olması operasyonel etkinlięi arttıracaktır.

Üniversitemiz her alanda yatırıma önem vermekle birlikte en önemli yatırımın insana yapılan yatırım olduğuna ilkesini benimsemekte olup, eksik ve hatalı projecilik anlayışının zaman içinde deęiştirilebilmesi için projelendirme alanında hizmet içi eğitimin zorunlu hale getirilmesi gerekmektedir. Dięer taraftan Ülkemizin kalkınma plan ve programlarını hazırlama, izleme ve deęerlendirme görevi verilen Kalkınma Bakanlıęının öncülüęünde geliştirilecek hizmet içi eğitim programlarının Üniversitemiz açısından oldukça faydalı olacağı düşünülmektedir.

V. 2014 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

Tablo-59 Ankara Üniversitesi 2014 Yılı Kamu Yatırımları Özeti IV. Dönem
Bütçe Türü: ÖZEL BÜTÇE

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2013 Sonu Kümülatif Harcama			2014 Yılı Program Ödenek			2014 Yılı Revize Ödenek			2014 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Kredi	Özkaynak	Toplam	Kredi	Özkaynak	Toplam	Kredi	Özkaynak	Toplam	Kredi	Özkaynak	Toplam
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma - Haberleşme															
Turizm															
Konut															
Eğitim	8		161.000			89.689			31.400			32.481			31.156
Sağlık	5		51.550			14.882			16.000			22.392			14.324
Diğer Kamu Hizmetleri															
-İktisadi															
-Sosyal	7		125.198			109.828			15.370			17.886			26.864
TOPLAM	20		337.748			214.399			62.770			72.759			72.344

Tablo-60 Ankara Üniversitesi 2014 Yılı Kamu Yatırımları Özeti IV. Dönem
Bütçe Türü: DÖNER SERMAYE

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2013 Sonu Kümülatif Harcama			2014 Yılı Program Ödenek			2014 Yılı Revize Ödenek			2014 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Kredi	Özkaynak	Toplam	Kredi	Özkaynak	Toplam	Kredi	Özkaynak	Toplam	Kredi	Özkaynak	Toplam
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma - Haberleşme															
Turizm															
Konut															
Eğitim	1		0						0						300
Sağlık	4		2.000						2.000						
Diğer Kamu Hizmetleri															
-İktisadi															
-Sosyal															
TOPLAM	5		2.000						2.000					2.300	300

Tablo-61 Ankara Üniversitesi 2014 Yılı Kamu Yatırımları Özeti IV. Dönem

Bütçe Türü: HİBE

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2013 Sonu Kümülatif Harcama			2014 Yılı Program Ödenek			2014 Yılı Revize Ödenek			2014 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Kredi	Özkaynak	Toplam	Kredi	Özkaynak	Toplam	Kredi	Özkaynak	Toplam	Kredi	Özkaynak	Toplam
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma - Haberleşme															
Turizm															
Konut															
Eğitim	1		105					105			105				105
Sağlık															
Diğer Kamu Hizmetleri															
-İktisadi															
-Sosyal															
TOPLAM	1	0	105	0	0	0	0	105	0	0	105	0	0	0	105

Tablo-62 Ankara Üniversitesi 2014 Yılı Kamu Yatırımları Özeti IV. Dönem
Bütçe Türü: İCMAL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2013 Sonu Kümülatif Harcama			2014 Yılı Program Ödenek			2014 Yılı Revize Ödenek			2014 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Kredi	Özkaynak	Toplam	Kredi	Özkaynak	Toplam	Kredi	Özkaynak	Toplam	Kredi	Özkaynak	Toplam
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma - Haberleşme															
Turizm															
Konut															
Eğitim	8		161.000				89.689		31.505		32.886				31.561
Sağlık	5		62.650			14.882		18.000		24.392					14.324
Diğer Kamu Hizmetleri															
-İktisadi															
-Sosyal	7		125.198			109.828		15.370		17.886					26.864
TOPLAM	20		348.848			214.399		64.875		75.164					72.749

VI. 2014 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU

Tablo-63 Sektör Adı: Eğitim
2014 Yılı 4. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

YSK	Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tut. Dış.	Proje Tut. Toplam	2013 Kümülatif	Ödenek Toplam	(- / +)	Aktarma Miktarı	Harcama Toplam
408	2014H050120	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	ÖZEL BÜTÇE	2016	Ankara	0	6.000	0	1.400			1.399
408	1994H030440	Derslik ve Merkezi Birimler	ÖZEL BÜTÇE	2016	Ankara	0	113.250	75.323	4.950	-	1.000(1)	4.928
408	2014H032240	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2014	Ankara	0	250	0	738	+	200(2)	532
408	2013H030660	Büyük Onarım	ÖZEL BÜTÇE	2016	Ankara	0	25.000	14.130	15.050	+	1.000(1)	14.907
		Büyük Onarım	DÖNER SERMAYE	2016	Ankara	0	0	0	300			300
408	2013H030670	Kampüs Altyapısı	ÖZEL BÜTÇE	2016	Ankara	0	5.000	236	0	0		0
408	2014H032250	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2014	Ankara	0	5.500	0	8.343	+	1.500(3)	7.819
408		Muhtelif İşler	ÖZEL GELİR	2014	Ankara	0			900			
408		Muhtelif İşler	Taahhüt Hıbesi	2014	Ankara	0			105			105
408	2014H040020	Tarihi Yapıların Etüd Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2015	Ankara	0	1.000	0	450	-	50(4)	21
408	2014H040030	Tarihi Yapıların Restorasyonu	ÖZEL BÜTÇE	2016	Ankara	0	5.000	0	1.550	+	50(4)	1.550
TOPLAM						0	161.000	89.689	32.886			31.186

- (1) Ankara Üniversitesinin 16.12.2014 tarih ve 73961 sayılı yazılı ile yapılan projeler arası ödenek aktarması.
- (2) Ankara Üniversitesinin 21.10.2014 tarih ve 62507 sayılı yazılı ile yapılan projeler arası ödenek aktarması.
- (3) Ankara Üniversitesinin 17.10.2014 tarih ve 62086 sayılı ve 24.11.2014 tarih ve 70490 sayılı yazılı ile yapılan yatırımları hızlandırma ödeneğinden aktarma işlemi.
- (4) Ankara Üniversitesinin 23.12.2014 tarih ve 78487 sayılı yazılı ile yapılan projeler arası ödenek aktarması.

Tablo-64 Sektör Adı: Sağlık
2014 Yılı 4. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

YSK	Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tut. Dış.	Proje Tut. Toplam	2013 Kümülatif	Ödenek Toplam	(- / +)	Aktarma Miktarı	Harcama Toplam	
408	20141000080	Dış Hekimliği Uygulama Hastanesi	ÖZEL BÜTÇE	2016	Ankara	0	23.000	0	4.032	6.092	1.970(5)	0	
408		İnşaat	ÖZEL BÜTÇE	2016	Ankara	0	21.000	0	4.032			0	
408		Makine ve Teçhizat	ÖZEL BÜTÇE	2016	Ankara	0	2.000	0	0			0	
408	20111000130	İbn-i Sina Hast. Deprem Güçlendirilmesi	DÖNER SERMAYE	2015	Ankara	0	10.000	0	1.000			0	
408	20121000160	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2015	Ankara	0	21.300	14.320	11.547	44.267	5(6) 275(7)	11.432	
408		Muhtelif İşler	DÖNER SERMAYE	2015	Ankara	0	330	0	330				
408	20131000690	Gastroenteroloji Binası İnş. (4.218 m2)	ÖZEL BÜTÇE	2014	Ankara	0	7.250	562	6.813	7.088	275(7)	2.892	
408		Gastroenteroloji Binası İnş. (4.218 m2)	DÖNER SERMAYE	2014	Ankara	0	500	0	500				
408		İnşaat	ÖZEL BÜTÇE	2014	Ankara	0	5.750	562	5.188			1.267	
408		Makine ve Teçhizat	ÖZEL BÜTÇE	2014	Ankara	0	1.500	0	1.900			1.625	
408		Makine ve Teçhizat	DÖNER SERMAYE	2014	Ankara	0	500	0	500				
408	20141000070	Kurumsal Altyapı Güçlendirme Projesi	DÖNER SERMAYE	2015	Ankara	0	270	0	170				
TOPLAM							0	62.650	14.882	24.392		26.357	14.324

- (5) Ankara Üniversitesinin 30.05.2014 tarih ve 34290 sayılı yazıları ile yapılan likit karşılığı ödenek ekleme işleminin iptal kaydı.
(6) Ankara Üniversitesinin 08.12.2014 tarih ve 73552 sayılı yazıları ile yapılan likit karşılığı ödenek ekleme işlemi.
(7) Ankara Üniversitesinin 12.01.2015 tarih ve 1665 sayılı yazıları ile yapılan projeler arası ödenek aktarma işlemi.

Tablo-65 Sektör Adı: Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal)
2014 Yılı 4. Dönem Sonu Yılı İçin Kümülatif Nakdi

YSK	Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tut. Dış.	Proje Tut. Toplam	2013 Kümülatif	Ödenek Toplam	(- / +)	Aktarma Miktarı	Harcama Toplam
408	2011K120220	Viral Zoonozlar Tanı ve İleri Arş. Lab.	ÖZEL BÜTÇE	2014	Ankara	0	6.193	6.183	10			760
408	2010K120520	Süperiletkenlik Araştırma Merkezi Lab.	ÖZEL BÜTÇE	2014	Ankara	0	12.994	11.994	1.000			723
408		İnşaat	ÖZEL BÜTÇE	2013	Ankara	0	6.363	6.363	0			
408		Diğer	ÖZEL BÜTÇE	2014	Ankara	0	6.631	5.631	1.000			723
408	2005K120140	Bilim İnsanı Yetiştirme Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2014	Ankara	0	13.386	12.636	750			1.162
408	2006K120470	Hızlandırıcı Merkezi ve Test Lab.	ÖZEL BÜTÇE	2014	Ankara	0	58.000	56.000	2.000			7.435
408		İnşaat	ÖZEL BÜTÇE	2013	Ankara	0	11.342	11.342	0			
408		Diğer	ÖZEL BÜTÇE	2014	Ankara	0	46.658	44.658	2.000			7.435
408	2012K120430	Parçacık Hızlandırma Merkezi	ÖZEL BÜTÇE	2014	Ankara	0	20.215	17.715	2.500			425
408	2012K120440	Yer Bilimleri Uyg. ve Arş. Merkezi	ÖZEL BÜTÇE	2014	Ankara	0	5.400	5.300	100			6
408	2014K120190	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	ÖZEL GELİR	2014	Ankara	0	9.010	0	11.526	9.010	1.237(8) 1.000(9) 279(10)	16.353
408		Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	ÖZEL BÜTÇE	2014	Ankara	0	9.010	0	9.010			
						0	125.198	109.828	17.886	15.370		26.864

(8) Ankara Üniversitesinin 02.10.2014 tarih ve 60142 sayılı yazıları ile yapılan gelir fazlası karşılığı ödenek ekleme işlemi.

(9) Ankara Üniversitesinin 01.12.2014 tarih ve 72005 sayılı yazıları ile yapılan gelir fazlası karşılığı ödenek ekleme işlemi.

(10) Ankara Üniversitesinin 23.12.2014 tarih ve 78500 sayılı yazıları ile yapılan gelir fazlası karşılığı ödenek ekleme işlemi.