



2022 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

MART 2023





ANKARA ÜNİVERSİTESİ

**2022 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE
DEĞERLENDİRME RAPORU**

Mart 2023



Ben askeri deha filan bilmiyorum. Herhangi bir zorluk önünde kaldığım zaman yaptığım iş şudur: Vaziyeti iyice tespit etmek, sonra bu vaziyet karşısında alınacak tedbirin ne olduğuna karar vermek.

K. Atatürk

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

İÇİNDEKİLER

YÖNETİCİ ÖZETİ.....	7
1.GENEL DEĞERLENDİRME.....	9
1.MİSYON.....	9
2.VİZYON.....	9
3.İLKELER.....	9
4.AMAÇ VE HEDEFLER.....	10
2.YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI.....	11
3.MEVcut HİZMET KAPASİTESİ.....	13
a) İnsan Kaynakları.....	13
b) Fiziksel Kaynaklar.....	16
4.2022 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI.....	27
5. 2022 YILI YATIRIM UYGULAMALARI.....	29
a) Genel Yatırım Uygulama Durumu.....	29
b) Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar.....	36
6. 2022 YILI PROJE UYGULAMALARI.....	37
1. Sağlık Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu.....	37
2. Eğitim Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu.....	42
3. Sosyal ve Teknolojik Araştırmalar Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu.....	54
7. ÖNERİLER.....	56
2022 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ.....	57
2022 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU.....	61

YÖNETİCİ ÖZETİ

Cumhuriyetin kurduğu ilk Üniversite olmanın sorumluluğunu taşıyan Ankara Üniversitesi, toplam 74.756 öğrencisi, 4.135 akademik personeli (kadrolu, şahsa bağlı kadro, yabancı uyruklu, sözleşmeli öğretici ve Üniversitemizde 2547/35 ile görevlendirilen), 4.157 idari, 1.392 sözleşmeli ve 2.331 işçi olmak üzere toplam 12.015 personeli ile 19 fakülte, 14 enstitü, 1 yüksekokul, 11 meslek yüksekokulu, 1 Devlet Konservatuarı, 44 araştırma uygulama merkezi, 1 merkez, Cebeci ve İbni Sina olmak üzere 2 araştırma ve uygulama hastanesi, 1 Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi ve 1 Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi ile eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, topluma hizmet ve uluslararasılaşma alanlarında öncü ve etkin çalışmalarını sürdürmektedir.

Kamu yatırımları içinde üniversitelere ayrılan payda eğitim, kültür, spor, sağlık ve teknolojik araştırmalar sektörlerinde önemli bir yer edinen Üniversitemize 2022 yılı yatırımları için toplam 238.004.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödenek, yıl içerisinde yapılan 421.391.124,00 TL ekleme işlemi ile toplam 644.295.464,00 TL'ye çıkmıştır.

Yatırım ödeneklerinin kullanımı revize ödeneklere göre toplamda %79,63 bilimsel araştırma projeleri dışında yatırımcı birimlerin yürüttüğü projeler toplamında ise %73,16 oranında gerçekleşmiştir.

Tablo-1 2022 Yılı Sektör Bazında Yatırım Gerçekleşmeleri (1.000 TL)

Sektör	Program Ödeneği	Revize Ödenek	Gerçekleşme	Revize Ödeneye Göre Gerçekleşme Oranı (%)
Eğitim	44.700	92.800	59.469	64,08
Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor	1.000	1.000	774	77,40
Kültür	15.000	20.917	11.963	57,19
Sağlık	92.000	374.300	285.578	76,30
Sosyal- Teknolojik Araştırmalar	85.304	155.278	155.278	100,00
TOPLAM	238.004	644.295	513.062	79,63
TOPLAM (BAP Hariç)	152.700	489.017	357.784	73,16

Not: Hibe, Döner Sermaye ve Kamulaştırma ödenekleri tabloya dahil edilmemiştir. BAP harcamaları özel hesaba aktarılan tutarı ifade etmektedir.

2022 Yılı içerisinde, Eğitim Sektöründe 59.469.188,63 TL kaynak kullanımı gerçekleşmiştir. Bu kapsamda kampüslerde hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik olarak birçok binanın büyük bakım onarımı gerçekleştirilmiş, süreli yayın ve veri tabanı aboneliği, kitap alımı, bilgisayar ve eğitim donanımı ile laboratuvar altyapılarının iyileştirilmesine yönelik muhtelif diğer demirbaşların alımı yapılmıştır. Eğitim sektöründe %64,88 oranında bir gerçekleşme sağlanmıştır.

Beden Eğitimi ve spor sektöründe ise 773.601,19 TL harcama gerçekleşmiş olup; Olimpik Yüzme Havuzu Muhtelif Tesisat Arızalarının Giderilmesi Yapım İşi ve Okçuluk Atış Alanı Yapım İşi kapsamında işler yapılmıştır. Beden eğitimi ve spor sektöründe gerçekleşme %77,40 oranında olmuştur.

Diğer taraftan kültür sektöründe 11.962.950,85 TL kaynak kullanımı gerçekleşmiştir. Bu kapsamda etüt proje işleri ve Ankara Üniversitesi Beşevler 10.Yıl Yerleşkesi Fen Fakültesi Tescilli A ve B Bloklara Ait Restorasyon İşi ile diğer restorasyon işleri ve Yazma ve Nadir Eserler Projesi kapsamında ihtiyaç duyulan alımlar gerçekleştirilmiştir. Kültür sektöründe %57,19 oranında bir gerçekleşme olduğu görülmektedir.

Sağlık Sektöründe 285.578.153,40 TL kaynak kullanımı kapsamında hastane binalarımızın büyük bakım onarımı gerçekleştirilmiş, hastanelerimizin muhtelif makine teçhizat ihtiyaçları karşılanmıştır. Dış Hekimliği Uygulama Hastanesinin inşaatı tamamlanmıştır. Sağlık sektöründe toplamda gerçekleşme oranı %76,30' olup, İbni Sina Hastanesi Deprem Güçlendirme Projesi kapsamındaki işlerin 2023 yılında yapılacak olması nedeniyle bu projede harcama yapılmamıştır.

Teknolojik Araştırmalar Sektöründe, Bilimsel Araştırma Projeleri için ise 155.278.000,00 TL ödenek bütçeden özel hesaba aktararak bilimsel araştırma projeleri desteklenmiş, köklü geleneği ve akademik birikimi ile Üniversitemiz, hızla değişen ve gelişen ülkemize, bilimsel araştırma alanında önemli katkılar sunmuştur. BAP projeleri dahil olmak üzere teknolojik araştırmalar sektöründe bütün ödenekler izleyen yıllarda kullanılmak üzere proje özel hesaplarına aktarılmıştır.

2022 yılında, önceki yıllarda da olduğu gibi, geniş bir alanda faaliyet gösteren ve etkinlikleri büyük bir çeşitlilik arz eden Üniversitemizin kaynaklarının saydamlık ve hesap verilebilirlik temelinde etkili ve verimli kullanılması amaçlanmış olup; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun Kamu Yatırım Projelerini düzenleyen 25 inci maddesi gereği Sayıştay Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına sunulmak üzere hazırlanan Ankara Üniversitesi 2022 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporunu kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım.

Prof.Dr.Necdet ÜNÜVAR
Rektör

1.GENEL DEĞERLENDİRME

1.MİSYON

Ankara Üniversitesi, Cumhuriyetin ilk üniversitesi olma sorumluluğu ile;

- Eleştirel düşünebilen ve çözüm odaklı, kişisel ve mesleki alanda kendini sürekli yenileyen, doğaya duyarlı, yaratıcı ve farklılıklara saygı gösteren bireyler yetiştirmeyi,
- Bilime ve sanata evrensel düzeyde katkı sağlayan, disiplinlerarası ve etik değerleri gözetilen araştırmalar yapmayı,
- Sosyal sorumluluk bilinci ile dünya ve ülke sorunlarına duyarlı, kamu yararını gözetilen ve bulunduğu bölgenin kalkınmasına-gelişmesine katkıda bulunan hizmetler sunmayı, görev edinmiştir.

2.VİZYON

Nitelikli araştırmalar yapan, kalite kültürünü içselleştirmiş, bilgi ve yetkinliklerini insanlık ve ülke yararına kullanan ve evrensel düzeyde fark yaratarak geleceğe yön veren yenilikçi araştırma üniversitesi olmaktır.

3.İLKELER

- Akademik özgürlüğe öncelik verme
- Etik değerlere bağlılık
- Liyakat
- Cumhuriyet değerlerine bağlılık
- Kültür öğelerine ve tarihine bağlılık
- Saydamlık
- Öğrenci merkezlilik
- Kaliteyi içselleştirme
- Katılımcılık
- Ülke sorunlarına/önceliklerine duyarlı

4.AMAÇ VE HEDEFLER

Aşağıdaki tabloda gösterildiği üzere Üniversitemiz 2019-2023 dönemi stratejik planında 5 adet stratejik amaç altında 22 adet stratejik hedef yer almaktadır. Söz konusu hedefleri gerçekleştirmek üzere öngörülen faaliyet/projeler yine plan ve ilgili yıl performans programlarında belirlenmiştir.


Tablo-2 Stratejik Amaç ve Hedefler

Amaç-1. Araştırma Üniversitesi statüsünü sürdürülebilir kılmak
Hedef 1.1. Araştırma proje kaynaklarının sürekli artırılması ve çeşitlendirilmesi
Hedef 1.2. Araştırma altyapısını geliştirerek etkin kullanımının sağlanması
Hedef 1.3. İndekslerce (SCI, SCI ezpanded, SSCI, AHCI vb) taranan dergilerdeki öğretim üyesi başına düşen yayın sayısının ve bilimsel yayınlara yapılan atıf sayısının %20 oranında artırılması
Hedef 1.4. Araştırma ve lisansüstü eğitimde ülke öncelikleri de gözetilerek disiplinlerarası çalışmaların geliştirilmesi
Amaç-2. Akredite eğitim programlarını artırmak ve nitelikli mezun vermek
Hedef 2.1. Eğitim kalitesini geliştirerek; akredite eğitim programlarının sayısının artırılması
Hedef 2.2. Öğretim elemanlarının niteliğinin ve motivasyonunun artırılması
Hedef 2.3. Öğrenme ve sosyal yaşam ortamları geliştirerek öğrencilerin akademik ve bireysel gelişiminin desteklenmesi
Hedef 2.4. Uluslararasılaşma niteliğinin geliştirilmesi
Hedef 2.5. Uluslararası değişim programlarından yararlananların sayısının %25 artırılması
Amaç-3. Paydaşlarıyla işbirliği içinde sunulan hizmetlerin kalitesini artırmak
Hedef 3.1. Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirerek ülkenin sosyal, çevresel ve ekonomik gelişiminin desteklenmesi
Hedef 3.2. Üniversitede öğretilen bilginin toplumla paylaşılması
Hedef 3.3. Kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle sosyal yaşama katkıda bulunulması
Hedef 3.4. Etkin sağlık hizmeti sunmak için, ulusal ve uluslararası akreditasyonunu sağlamış, hasta memnuniyetini öne çıkaran üçüncü basamak üst düzey merkezler kurulması ve mevcut merkezlerin niteliğinin geliştirilmesi
Amaç-4. Üniversite-Sanayi işbirliğini geliştirmek
Hedef 4.1. Teknoloji Transfer Ofisi'nin sanayi ile etkileşimini üst düzeye çıkarmak
Hedef 4.2. Eğitim, ürün ve her türlü hizmetin toplum yararına sunulması
Hedef 4.3. Araştırma sonuçlarının uygulamaya aktarılmasının/ürüne dönüştürülmesinin özendirilmesi/teşvik edilmesi
Hedef 4.4. Kuluçkadan yararlanan öğrenci sayısının artırılması
Amaç -5. Üniversitenin bütün yerleşkelerinde kurumsal yapıyı güçlendirmek
Hedef 5.1. Yerleşkelerin altyapı ve fiziksel olanaklarının iyileştirilmesi
Hedef 5.2. Yönetim bilgi sisteminin bütünüyle hayata geçirilmesi
Hedef 5.3. Kurumsal aidiyeti geliştirmek
Hedef 5.4. Kalite güvence sisteminin güçlendirilmesi
Hedef 5.5. Yerleşkelerin ekolojik bilinçle yeniden yapılanması

2.YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI

Ankara Üniversitesi'nin 2022 Yılı Yatırım Programında toplam 20 adet proje için 240.233.000,00 TL kaynak öngörülmüştür. Diğer taraftan gerçekleştirilen ekleme işlemleri ile yılsonu toplam ödeneği 648.635.464,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın 683.000,00 TL'si öz gelir 21.715.000,00 TL'si BAP projeleri için döner sermaye katkı payı, 4.340.000,00 TL'si döner sermaye ve 621.897.464,00 TL'si hazine yardımı olarak finanse edilmiştir.

Grafik-1 Ankara Üniversitesi Yatırımların Kaynaklara Göre Dağılım



2022 Yılı Üniversitemiz Yatırım Programında eğitim sektöründe yer alan toplam 5 adet proje için 44.700.000,00 TL kaynak ayrılmış olup 683.000,00 TL'sinin öz gelirlerle, 44.017.000,00 TL'sinin hazine yardımı ile finanse edilmesi planlanmıştır. Diğer taraftan eğitim-beden eğitimi ve spor sektöründe yer alan Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine yılı programında 1.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Kültür sektörü kapsamında ise biri etüt proje olmak üzere 3 adet projeye yer verilmiştir ve projeler için toplam 15.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir.

Sağlık Sektöründe ise 3 adet proje için toplam 103.200.000,00 TL kaynak tahsis edilmiş olup; 2.200.000,00 TL'sinin döner sermaye kaynakları ve 101.000.000 TL'sinin ise hazine yardımı ile finanse edilmesi planlanmıştır.

Sosyal ve Teknolojik Araştırmalar Sektöründe 7 adet proje için 85.304.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup; 7.715.000,00 TL'sinin Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliği'nin 11 inci maddesi gereği kaydedilen ödeneklerle ve 77.589.000,00 TL'sinin hazine yardımı ile finanse edilmesi planlanmıştır. Söz konusu proje ödenekleri yıl içerisinde Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılabilir Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi İle Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Usul ve Esasların bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılmasına ilişkin 5.

2022 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Maddesi uyarınca bütçelendikleri tertiplerden tahakkuka bağlanarak proje özel hesabına aktarılmak suretiyle kullanılmaktadır.

Tablo-3 2022 Mali Yılı Yatırım Programı Proje Finansman Kaynakları (1.000 TL)

PROJE NO	PROJE ADI	2022 YILI PROGRAM ÖDENEĞİ	FİNANSMAN KAYNAĞI				
			ÖZ GELİR	DÖNER SERMAYE	DÖNER SERMAYE KATKI PAYI	HAZİNE YARDIMI	HİBE/DIŞ ÖZKAYNAK
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM		240.344	683	2.340	7.715	229.606	518
DKH SOSYAL-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR		85.304	0	0	7.715	77.589	0
2010K12-1300	Süperiletkenlik Araştırma Merkezi Lab.	600				600	
2022K12-186769	Yer Bilimleri Uyg. ve Arş. Merkezi	1.800				1.800	
2022K12-186770	Kordon Kanından Biyoteknolojik Hücresel Ürün Geliştirme Altyapısı	2.700				2.700	
2022K12-184727	AB-IPA - Yenilikçi Kanser Teranostik GMP	12.000				12.000	
2017K12-3908	Kök Hücre Araştırma Merkezi	60.487				60.487	
2017K12-21024	Kolorektal Kanser İçin Erken Tanı Araştırma Projesi	2				2	
2022K12-186768	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	7.715			7.715		
EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM		44.700	683	0	0	44.017	0
2022H03-186331	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	200				200	
2022H03-186329	Muhtelif İşler	14.000	683			13.317	0
2020H03-150547	Büyük Onarım	15.000				15.000	
2022H03-186627	Derslik ve Merkezi Birimler	6.000				6.000	
2022H03-186317	Yayın Alımı	9.500				9.500	
EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR		1.000	0	0	0	1.000	0
2019H05-152569	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	1.000				1.000	
EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM-KÜLTÜR		15.000	0	0	0	15.000	0
2014H-042028	Tarihi Yapıların Etüd Projesi	498				498	
2014H04-2029	Tarihi Yapıların Restorasyonu	14.002				14.002	
2018H04-18318	Yazma ve Nadir Eserler	500				500	
SAĞLIK		94.340	0	2.340	0	92.000	518
2011I00-1432	İbn-i Sina Hast. Deprem Güçlendirme	10.000				10.000	
2021I00-178521	İbn-i Sina Hast. Ameliyathane Tadilatı	23.900				23.900	
2022I00-185470	Muhtelif İşler	27.940		2.340		25.600	518

3.MEV CUT HİZMET KAPASİTESİ

a) İnsan Kaynakları


Ankara Üniversitesinde 2022 yıl sonu itibarıyla 3.698 kadrolu akademik, 2547/30 madde kapsamında 2 sözleşmeli akademik, 58 yabancı uyruklu akademik, 92 sözleşmeli öğretici, Üniversitemize 2547/35 madde ile görevlendirilen 285 akademik personel, 4.157 kadrolu idari, 1.392 sözleşmeli idari ile 2.331 (2.308'i sürekli, 23'ü geçici) işçi olmak üzere toplamda 12.015 personel bulunmaktadır. Toplam personelin %34,4'ünü akademik, %65,6'sını idari personel ve işçiler oluşturmaktadır.

Tablo-4 2020-2022 Yılları Personel Sayıları

Personel Sınıfı	2020 Yılı	2021 Yılı	2022 Yılı	2022 Yılı'nın Önceki Yıla Göre Artış-Azalışı (%)
Akademik Personel	3.685	3.828	3.698	-3,4
2547/30 Md. Kapsamında Sözleşmeli Akademik Personel	1	1	2	0,0
Yabancı Uyruklu Akademik Personel	62	52	58	-16,1
Sözleşmeli Öğretici Personel	102	95	92	-6,9
Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel (2547/35)	370	342	285	-7,6
İdari Personel	4.391	4.254	4.157	-3,1
Sözleşmeli İdari Personel	1.093	1.122	1.392	2,7
İşçi	2.446	2.409	2.331	-1,5
Toplam	12.150	12.103	12.015	-0,7

Kaynak: Personel Daire Başkanlığı

Grafik-2 2022 Yılı Personel Sayılarının Dağılımı



2022 yılsonu itibarıyla dolu kadro sayıları bazında akademik personel sayısı %3,4 oranında artış göstermiştir. En büyük artış %12,9 ile araştırma görevlisi kadrosunda görülmektedir. Diğer akademik personel sayıları karşılaştırıldığında doçent kadrosunda %1, doktor öğretim üyesi kadrosunda 29,6 artış yaşanırken doçent kadrosunda %4,7 ve öğretim görevlisi kadrosunda %4,1 oranında azalma yaşanmıştır.


2022 yıl sonu 1.852 öğretim üyesinin, %48,8'i kadın, %51,2'si erkek, toplam akademik personelin ise %53,1'i kadın, %46,9'u erkek akademik personel oluşturmaktadır.

Tablo-5 2020-2022 Yılları Akademik Personel Kadro Dağılımı

Personel Sınıfı	2020 Yılı	2021 Yılı	2022 Yılı	2022 Yılı'nın Önceki Yıla Göre Artış-Azalışı (%)
Profesör	1.133	1.127	1.138	1,0
Doçent	352	359	342	-4,7
Doktor Öğretim Üyesi	286	287	372	29,6
Öğretim Görevlisi	631	638	612	-4,1
Araştırma Görevlisi	1.283	1.417	1.234	-12,9
Toplam	3.685	3.828	3.698	-3,4

Kaynak: Personel Daire Başkanlığı

Grafik-3 2022 Yılı Akademik Personel Kadro Dağılımı




Tablo-6 2020-2022 Yılları İdari Personel Kadro Dağılımı

Personel Sınıfı	2020 Yılı	2021 Yılı	2022 Yılı	2022 Yılı'nın Önceki Yıla Göre Artış-Azalışı (%)
Genel İdari	1.986	1.930	1.871	-3,1
Teknik	450	444	434	-2,3
Sağlık	1.484	1.432	1.415	-1,2
Eğitim-Öğretim	1	1	1	0,0
Avukatlık	5	7	8	14,3
Din	1	0	0	0,0
Yardımcı	463	440	428	-2,7
Toplam	4.390	4.254	4.157	-2,3

Kaynak: Personel Daire Başkanlığı

Grafik-4 2022 Yılı İdari Personel Kadro Dağılımı



b) Fiziksel Kaynaklar

b.1) Taşınmazlar

Ankara Üniversitesi mülkiyet durumuna göre arsa/arazi alanı toplam 14.276.253,96 m² alanda hizmetlerini sürdürmekte olup, bina/tesis yerleşim alanı toplam 1.128.082,59 m² dir.

Tablo-7 Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazlar

Yerleşke Adı	Toplam Arsa/Arazi Alanı (m ²)	Toplam Bina/Tesis Alanı (m ²)
Ahlatlıbel 20. Yıl	122.908,00	16.381,34
Altındağ Konak-Özgen	1.287,00	0,00
Ayaş (Diğer)	497.576,00	714,45
Ayaş Bahçe Bitkileri Araştırma ve Uygulama İstasyonu Yerleşkesi (Ziraat Fakültesi)	416.144,50	2.255,33
Ayaş Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi	6.297,00	1.279,18
Bağlıca 70. Yıl Yerleşkesi	2.430.125,00	23.149,17
Beşevler 10. Yıl	230.449,00	123.042,73
Beşevler Dış Hekimliği Yerleşkesi	17.505,00	51.288,17
Beşevler İlahiyat Yerleşkesi	12.020,00	18.445,50
Beypazarı (Diğer)	484.738,00	0,00
Beypazarı Abbaslar Konak	680,00	440,90

2022 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Beypazarı Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi	16.258,00	8.658,10
Bursa Gemlik Zeytinlik	9.901,00	0,00
Cebeci 30. Yıl Yerleşkesi	5.010,00	2.999,79
Cebeci Tıp Yerleşkesi	193.335,00	127.789,58
Cebeci Yerleşkesi	96.976,00	79.418,77
Cevizlidere Kök Hücre Yerleşkesi	4.474,00	3.284,27
Çankaya Ankara Üniversitesi Evi	505,00	714,45
Çankaya ANKÜSEV	651,00	899,58
Çankaya Konut/Kongre Arsası	48.223,00	0,00
Çifteler Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama İşletmesi Yerleşkesi (Ziraat Fakültesi)	108.985,00	2.131,83
Demirlibahçe Beyin Araştırmaları Merkezi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi	4.752,00	4.676,50
Dışkapı Yerleşkesi	100.606,00	54.769,60
Didim ÖRSEM Yerleşkesi	36.977,00	12.295,10
Elmadağ Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi	6.422,00	3.607,82
Elmadağ ÖRSEM Yerleşkesi	10.838,00	673,56
Gölbaşı (Diğer)	16.384,00	0,00
Gölbaşı 50. Yıl Yerleşkesi	712.923,00	130.017,65
Gölbaşı Ballıkpınar	1.587.699,50	0,00
Gölbaşı Su Sporları Merkezi	45.600,00	1.864,29
Gölbaşı Teknokent	115.103,00	19.849,00
Gölbaşı Yurtlar Bölgesi	251.313,00	56.689,59
Gümüşdere 60. Yıl Yerleşkesi	139.547,00	11.735,29
Gümüşdere Ziraat Yerleşkesi	309.218,00	56.957,85
Haymana (Gölet)	200.000,00	0,00
Haymana Araştırma ve Uygulama Çiftliği Yerleşkesi (Ziraat Fakültesi)	4.000.112,00	18.940,66
Haymana Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi	559,70	3.438,80
İlgaz ÖRSEM Yerleşkesi	3.750,00	5.861,38
İstanbul TÖMER (Beyoğlu)	0,00	1.395,90
Kalecik (Arsa)	22.291,00	0,00
Kalecik Bağcılık Araştırma ve Uygulama İşletmesi Yerleşkesi (Ziraat Fakültesi)	199.116,00	347,50

2022 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Kalecik Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi	8.178,00	2.955,21
Karakusunlar	5,00	0,00
Kastamonu Göl Emirler Köyü	1.686,00	0,00
Kazan Eğitim ve Uygulama Çiftliği Yerleşkesi (Veteriner Fakültesi)	1.355.502,00	0,00
Kazan Merkez	179.463,00	16.271,55
Keçiören Sağlık Bilimleri Yerleşkesi	23.250,00	15.366,78
Keçiören Şaraphane	1.129,68	904,90
Keçiören Teknokent	24.126,00	2.042,16
Kızılay TÖMER	-	2.422,90
Kızılcahamam	33.521,88	645,11
Maltepe Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) Yerleşkesi	600,00	2.132,25
Maltepe Vehbi Koç Yurdu	2.868,00	4.490,16
Manavgat ÖRSEM Yerleşkesi	21.843,00	8.047,36
Nallıhan Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi	20.645,00	2.139,35
Sıhhiye Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yerleşkesi	19.125,00	31.385,68
Sıhhiye Tıp Yerleşkesi	82.162,00	145.191,40
Sıhhiye Yüksek İhtisas Hastanesi Yerleşkesi	23.514,00	47.293,92
Urla Yerleşkesi	11.570,00	1.485,68
Toplam	14.276.253,96	1.128.082,59

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Ankara Üniversitesi 2021-2022 eğitim-öğretim yılında, Üniversite bazında toplam 65 amfide eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmüştür. Toplam amfinin %95,4'ü fakültelerde, %4,6'sı Devlet Konservatuvarında bulunmaktadır.

Ankara Üniversitesinde 2022 yılı itibarıyla 849 sınıfta eğitim-öğretim yapılmıştır. Toplam sınıfın %47,6'sı fakültelerde, %22,5'i yüksekokullarda, %15,9'u araştırma ve uygulama merkezlerinde, %2,35'i Devlet Konservatuvarında, %1,3'ü enstitülerde ve geri kalan %10,35'i de uygulama merkezleri ile eğitim merkezlerinde bulunmaktadır.

Öğrencilerin uygulama yapmak amacıyla kullandığı 53 atölyenin %30,19'u fakültelerde, %26,41'i yüksekokullarda, %5,66'sı uygulama merkezlerinde ve geri kalan %37,74'ü de araştırma ve uygulama merkezlerinde bulunmaktadır. Ayrıca, toplam 680 laboratuvarın %58,38'i araştırma, %39,56'sı eğitim, %2,06'sı ise sağlık laboratuvarlarından oluşmaktadır

2022 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Tablo-8 Eğitim ve Uygulama Alanları

KAPASİTE (m2)	AMFİ	SINIF	ATÖLYE	LABORATVUARLAR	TOPLAM
0-50	4	565	50	626	1.245
51-75	0	151	2	26	179
76-100	3	78	1	23	105
101-150	23	41	0	2	66
151-250	20	12	0	1	33
251-Üzeri	15	2	0	2	19
TOPLAM	65	849	53	680	1.647

Kaynak: 2022 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Ankara merkezinde 4, Demirlibahçe Yerleşkesinde de 2547 Sayılı Kanun'un 35. maddesi uyarınca diğer Üniversitelerden gelen araştırma görevlileri ile yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin barınabildikleri 1 öğrenci evi olmak üzere toplam 5 öğrenci evi bulunmakta olup, bunun yanı sıra Gölbaşı 50. Yıl Yerleşkesinde Milli Piyango Öğrenci Evi Ek Hizmet Binası ile öğrencilerimize barınma hizmeti sunulmaktadır.

Tablo-9 Öğrenci Evleri Kapasiteleri

ÖĞRENCİ EVİ	ALAN (m ²)	KAPASİTE (Kişi)
Cumhuriyet Öğrenci Evi	5.972	186
Milli Piyango Öğrenci Evi	9.543	384
Vehbi Koç Öğrenci Evi	4.698	224
Yıldırım Beyazıt Erkek Öğrenci Evi	4.439	165
Yıldırım Beyazıt Kız Öğrenci Evi	5.145	236
Milli Piyango Öğrenci Evi Ek Hizmet Binası	1.570	47
TOPLAM	31.337	1.242

Kaynak: Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Milli Piyango Öğrenci Evi bünyesinde Üniversitemiz misafirlerine hizmet vermek üzere misafir odaları bulunmaktadır. Ayrıca Gümüşdere Yerleşkesinde yardımcı hizmetli personelin yararlandığı 2 bina olarak, 20 daireden oluşan toplam 1.780 m² alana sahip lojman bulunmaktadır.

Ankara Üniversitesi öğrencileri ile akademik ve idari personelin beslenme ihtiyacını karşılamak üzere Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından hizmet verilen 32 birim yemekhanesi haricinde kiralık olarak işletmelerce işletilen 5 yemekhane ile toplam 37 kütüphane bulunmaktadır. Bunun yanı sıra 61 adet kantin/kafeterya ile 2 adet restoran bulunmaktadır.

2022 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Tablo-10 Yemekhane, Kantin/Kafeteryalar ve Restoranlar

ALAN ADI	KAPALI ALAN (m ²)	ADET	KAPASİTE (Kişi)
Öğrenci ve Personel Yemekhanesi	11.654,87	37	6.672
Kantin / Kafeteryalar	8.656,22	61	5.500
Restoran	601,93	2	260

Kaynak: 2022 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Tablo-11 Toplantı ve Konferans Salonları

KAPASİTE (Kişi)	Toplantı Salonu	Konferans Salonu	TOPLAM
0-50	158	14	172
51-75	18	5	23
76-100	3	8	11
101-150	3	6	9
151-250	0	5	5
251-Üzeri	1	10	11
TOPLAM	183	48	231

Kaynak: 2022 Yılı İdare Faaliyet Raporu

İletişim Fakültesinde 2, Yabancı Diller Yüksekokulunda 1 adet olmak üzere toplam 3 sinema salonu, Ziraat Fakültesi ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde 1'er olmak üzere toplam 2 adet tiyatro salonu, Devlet Konservatuvarında 1 adet konser salonu, Rektörlük binasında yer alan Ankara Üniversitesi Tarihi Müzesi, Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezinde Oyuncak Müzesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü binasında Herbaryum Müzesi, yine aynı bölümde Memeli Hayvanlar Araştırma Koleksiyonu /AUMAC ile aynı Fakültede Zooloji Müzesi, Veteriner Fakültesi (Anatomi Müzesi ile Prof. Dr. Ferruh Dinçer Veteriner Hekimliği Tarihi Müzesi) 2 adet, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sergi Salonu, Eczacılık Fakültesinde İlaç ve Cihaz Segi Salonu ve Müze Eczane, Hemşirelik Fakültesinde Hemşirelik-Ebelik Sergi Salonu, İlahiyat Fakültesi Sergi Salonu, Tıp Fakültesi 75. Yıl Sergi Salonu, Ziraat Fakültesi Müzesi ve Ankara Üniversitesi BEYAS Arşiv Müzesi ile toplamda 14 adet müze/sergi salonu bulunmaktadır.

Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde müzik, sinema gösterimi vb. amaçlar için 69,80 m2, Çocuk Bilim Merkezi Koordinatörlüğü bünyesinde 21,50 m2, Veteriner Fakültesinde 300 m2 ve Güzel Sanatlar Fakültesinde de 70 m2 lik çok amaçlı salon bulunmaktadır. Eczacılık Fakültesinde 1, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde 3 el sanatları salonu bulunmaktadır. Eczacılık Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Elmadağ Meslek Yüksekokulunda birer, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde de 2 olmak üzere toplam 5 müzik salonu bulunmaktadır Ziraat Fakültesinde öğrencilerin kullanabileceği 64 m2 lik bilgisayar salonu bulunmaktadır. Bunun yanı sıra dans atölyesi, drama salonu da Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde yer almaktadır.

Ankara Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu içerisinde Üniversite amblemi bulunan ürünlerin satışının gerçekleştiği 33 m2 lik bir satış yeri, Tandoğan Kampüsü içerisinde 51,7 m2 lik kapalı alana sahip Ziraat Fakültesi ürünlerinin satış ve sunum yeri, Cebeci Hastanesi 50. Yıl Amfisi karşısında 18 m2 lik sürün satış ve sunum yeri ile Ziraat Fakültesi Dekanlığında ve Fatih Caddesinde sırasıyla 55 m2 ve 42,8 m2 lik ürün satış yeri bulunmaktadır.

Kitap satış yeri Hukuk Fakültesi Merkez Binasında bulunmaktadır. İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesinde 1 kadın kuaförü ve 1 erkek berberi bulunmaktadır.

2022 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Tıp Fakültesi Cebeci Yerleşkesinde 1'er market bulunmaktadır.

Bunların yanı sıra Ayaş, Kalecik ve Haymana'da öğrencilerimizin kullanımına yönelik sosyal tesisler bulunmaktadır. Ayrıca Üniversitemizin çeşitli fakülte, enstitü ve yüksekokullarında okuma salonları, Üniversitemizin çeşitli birimlerinde de mescit bulunmaktadır.

Tablo-12 Diğer Sosyal Alanlar

ALAN ADI	KAPALI ALAN (m ²)	ADET	KAPASİTE (Kişi)
Sinema Salonu	413	3	390
Tiyatro Salonu	471	2	270
Konser Salonu	557	1	100
Müzik Salonu	140	5	109
Müze ve Sergi Salonları	3.848	14	-
Okuma Salonu	3.817	25	1.743
Çok Amaçlı Salon	461	4	431
Dans Atölyesi	55	1	10
Drama Salonu	67	1	30
El Sanatları Salonu	132	4	79
İç Bahçe	350	1	150
Öğrenci Sosyal Alanı	52	1	30
Bilgisayar Salonu	64	1	32
Sosyal Tesis (Ayaş,Haymana,Kalecik)	2.329	3	150
Öğrenci Kulüpleri	431	11	-
Kitap Satış Yeri	100	1	-
Ürün Satış Yeri	201	5	-
Berber	9	1	2
Kuaför	22	1	5
Market	1.192	2	-
Mescit	1.740	40	1.101

Kaynak: 2022 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Ankara Üniversitesi 2021-2022 eğitim-öğretim yılında öğrencilerine mesleki alanlarına göre araştırma ve uygulama yapma imkanı sunmaya devam etmektedir.

Tablo-13 Araştırma Uygulama Alanları

ALAN ADI	Arsa/Arazi Alanı (m ²)	Kapalı Alan (m ²)	ADET
Araştırma Uygulama Çiftliği	6.079.859,50	23.675,32	5
Öğrenci Rehabilitasyon ve Spor Eğitim Merkezleri	119.008,00	28.741,69	5
Kütüphane	-	16.531,92	34

Kaynak: 2022 Yılı İdare Faaliyet Raporu

2022 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Tablo-14 Spor Alanları

Birim Adı	Kapalı Spor Tesisleri			Açık Spor Tesisleri		
	Spor Dalı	Adet	Alan (m ²)	Spor Dalı	Adet	Alan (m ²)
Tıp Fakültesi				Tenis Kortu	1	648
				Basketbol-Voleybol	1	500
Eczacılık Fakültesi	Fitness Egzersiz Salonu	1	130			
Veteriner Fakültesi	Fitness Egzersiz Salonu	1	62	Basketbol	1	270
Ziraat Fakültesi	Basketbol	1	880	Tenis Kortu ²	2	1.625
				Futbol	1	2.350
				Halı Saha	1	1.000
Siyasal Bilgiler Fakültesi	Basketbol-Voleybol-Hentbol vb.	1	547			
Spor Bilimleri Fakültesi	Genel Amaçlı Salon	1	2.050	Stadyum Kompleksi	1	11.009
	Güreş ve Uzakdoğu Sporları	1	206			
	Ritim Eğitimi	1	100			
	Jimnastik ve Plates Salonu	2	240	Futbol	1	620
	Okçuluk ve Dart Alanı	1	150			
	Masa Tenisi	1	100			
	Atış Poligonu	1	100			
Kızılcahamam Sağlık Hizmetleri MYO	Basketbol-Voleybol	1	850			
Kalecik Meslek Yüksekokulu				Basketbol	1	720
Elmadağ Meslek Yüksekokulu	Masa Tenisi (1), Bilardo (1) ve Langırt (1) Alanı	3	138	Basketbol	1	230
				Voleybol	1	230
Beypazarı Meslek Yüksekokulu				Basketbol	1	375
				Voleybol	1	300
İbn-i Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi	Fitness Egzersiz Salonu	1	180			
Ziraat Uygulama Merkezi				Basketbol-Voleybol	2	700
Gümüşdere Yerleşkesi				Basketbol	1	50
Tandoğan Yerleşkesi	Tenis Kortu	1	648	Tenis Kortu	5	6.018
	Fitness Egzersiz Salonu	2	560	Basketbol	2	1.607
	Yüzme Havuzu	1	3.510	Voleybol	1	275
	Spor Salonu	1	1.082	Plaj Voleybol-Hentbol	1	594
				Futbol	1	1.485
Cebeci Yerleşkesi	Cebeci Spor Salonu	1	2.045	Basketbol	1	480
Dışkapı Yerleşkesi	Dışkapı Spor Salonu	1	1.250			
Gölbaşı Su Sporları Eğitim Merkezi		1	6.000			

Kaynak: 2022 Yılı İdare Faaliyet Raporu

2022 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Tablo-15 Hastane Alanları

Alan Adı	İbn-i Sina Uyg. ve Arş. Hastanesi	Cebeci Uyg. ve Arş. Hastanesi	Diş Hekimliği Fak. ve Diş Hekimliği Uyg. Hastanesi	TOPLAM
Acil Servis	1	1	0	2
Yoğun Bakım	8	6	0	14
Ameliyathane	1	26	2	29
Poliklinik	24	176	0	200
Klinik	22	25	16	63
Laboratuvar	6	6	16	28
Eczane	1	1	0	2
Radyoloji Alanı	1	58	6	65
Nükleer Tıp Alanı	0	16	0	16
Sterilizasyon Alanı	1	5	1	7
Mutfak	1	1	2	4
Çamaşırhane	1	0	1	2
Teknik Servis	9	1	5	15
Adli Tıp	0	1	0	1
Morg	1	0	0	1
Kan Merkezi	0	1	0	1
Kompresör Odası ve Kazan Dairesi	0	6	3	9
Hastane Müdürlüğü	1	0	0	1
Hasta Yatış	1	0	0	1
Bekleme Salonu	0	35	1	36
Hasta İletişim Birimi	0	0	1	1
TOPLAM	79	365	54	498

Kaynak: 2022 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Tablo-16 Hayvan Sağlığı Alanları

ALAN ADI	KAPALI ALAN (m ²)	ADET
Acil Servis	1	164
Ameliyathane	7	227
Klinik	18	293
Laboratuvar	1	103
Radyoloji Alanı	1	141
TOPLAM	28	928

Kaynak: 2022 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Tablo-17 Ambar ve Arşiv Alanları

ALAN ADI	KAPALI ALAN (m ²)	ADET
Ambar Alanı	7.126	94
Arşiv Alanları	8.869	178
Depo, Hangar ve Çeşitli Tamirat Atölyeleri	26.509	654
TOPLAM	42.504	926

Kaynak: 2022 Yılı İdare Faaliyet Raporu

b.2) Taşınır

Aşağıda verilen tablodaki değerlerde taşınır hesap cetvelinde kullanılan hesaplar baz alınmıştır. 2022 yıl sonu itibarıyla, I. düzeyde 253 Tesis, Makine ve Cihazlar grubunda toplam 59.272, 254 Taşıtlar grubunda toplam 512 ve 255 Demirbaşlar grubunda da 326.068 adet taşınır kayıtlıdır.

Tablo-18 2022 Yılı İtibarıyla Kayıtlı Taşınır Malzeme Sayısı

Hesap Kodu	Dayanıklı Taşınır	Ölçü Birimi	2022 Yılı
253	Tesis, Makine ve Cihazlar	Adet	59.272
254	Taşıtlar Grubu	Adet	512
255	Demirbaşlar Grubu	Adet	326.068

Kaynak: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Tablo-19 Taşıtlar Grubu

Taşıtların Cinsi	Göreve Tahsis Edilmiş Kuruma Ait Taşıtlar	Hizmet Alım Yoluyla Edinilmiş Taşıtlar	Toplam
Otomobiller (Binek)	18	33	51
Yolcu Taşıma Araçları (Otobüs, Minibüs, Midibüs)	16	0	16
Yük Taşıma Araçları (Pick-up, Kamyonet, Kamyon)	18	0	18
Hafif Ticari Araç	1	2	3
Arazi Taşıtları	2	0	2
Özel Amaçlı Taşıtlar (Ambulans, Cenaze Aracı, Tankerler)	10	0	10
Motorsuz Kara Araçları (Bisiklet, Römork)	418	0	418
Tekneler (Spor Amaçlı, Şişirilebilir)	9	0	9
Botlar	8	0	8
Yelkenliler	3	0	3
Kanolar ve Kayıklar	9	0	9
Toplam	512	35	547

Kaynak: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Üniversitemizin ağ altyapısı fiber omurgalı ve yıldız topolojisine sahiptir. Üniversitemiz yerleşkelerinde bulunan tüm toplanma noktalarına fiber optik kablo çekilmiş ve tüm kullanıcılara aktif ağ ucu sağlanmıştır. Üniversitemiz 9,9 Gbps hızında Metro Ethernet bağlantısı ile ULAKNET üzerinden internet erişimine sahiptir.

Tablo-20 Teknolojik Kaynaklar (2020-2022)

	2020 Yılı	2021 Yılı	2022 Yılı
Sunucular	334	340	351
Masaüstü Bilgisayar	15.483	15.102	14.759
Taşınabilir Bilgisayar	4.855	4.747	4.667
Tablet Bilgisayar	1.400	1.396	1.366
Cep Bilgisayar	240	232	223

Kaynak: 2022 Yılı İdare Faaliyet Raporu

2022 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Tablo-21 Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar (2020-2022)

	2020 Yılı	2021 Yılı	2022 Yılı
Projeksiyon	1.933	1.891	1.860
Tepegöz	232	220	176
Barkot Okuyucu	202	253	287
Yazıcı	6.356	6.371	6.235
Baskı Makinesi	27	27	25
Fotokopi Makinesi	250	241	232
Faks	125	119	107
Fotoğraf Makinesi	394	396	388
Kameralar	2.303	2.303	2.467
Televizyonlar	2.813	2.418	2.306
Tarayıcılar	698	711	705
Müzik Setleri	409	393	361
Mikroskoplar	2.501	2.463	2.460
DVD'ler	197	191	180
Yazı Tahtası	1.440	1.441	1.425

Kaynak: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-Birim Faaliyet Raporları

2022 yılında birimlerden ve kullanıcılardan gelen kitap talepleri ile doğrudan temin yöntemiyle 738 Türkçe, 18 yabancı olmak üzere toplam 756 kitap alınmış olup, dağılımı Tablo 22’de gösterilmiştir.

Tablo-22 Kütüphane Kaynakları

	2022 Yılında Alınan Kütüphane Kaynakları			Toplam Kütüphane Kaynakları		
	Basılı	Elektronik	Toplam	Basılı	Elektronik	Toplam
Kitap Sayısı	756	764.439	765.195	789.722	764.439	1.554.161
Basılı ve Veri Tabanında Yer Alan Süreli Yayın Sayısı	0	46.528	46.528	10.850	46.528	57.378
Abone Olunan Süreli Yayın Sayısı	28	34	62	28	34	62
Abone Olunan Veri Tabanı Sayısı	0	128	128	0	183	183

Kaynak: 2022 Yılı İdare Faaliyet Raporu

2022 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Tablo-23 Alınan Kitapların Birimler İtibari İle Dağılımı

Birimler	Alınan Kitap Sayısı
Adalet Meslek Yüksekokulu	22
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi	100
Eğitim Bilimleri Fakültesi	356
Fen Fakültesi	2
Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi	2
Hukuk Fakültesi	7
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	1
İlahiyat Fakültesi	10
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	14
Nallıhan Meslek Yüksekokulu	4
Personel Daire Başkanlığı	1
Sağlık Bilimleri Fakültesi	4
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	1
Siyasal Bilgiler Fakültesi	129
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1
Tıp Fakültesi	2
Uygulamalı Bilimler Fakültesi	2
Yabancı Diller Yüksekokulu	9
Yapı İşleri Daire Başkanlığı	1
Ziraat Fakültesi	88
Toplam	756

Kaynak: 2022 Yılı İdare Faaliyet Raporu

4.2022 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLenen VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI

Tablo-24 Ankara Üniversitesi 2022 Yılı Yatırımları

Sektör Adı	Proje No	Proje Adı	Hedeflenen Kapasite	Gerçekleşen Kapasite
Sağlık	2022I00-185470	Muhtelif İşler	Acil büyük onarım ihtiyacı bulunan binaların ödenek sınırında büyük onarımının yapılması ve hastanelerin muhtelif makine teçhizat ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmiştir.	Proje kapsamında büyük bakım onarım işleri gerçekleştirilmiştir ve muhtelif makine teçhizat ihtiyaçları ödenekler sınırında karşılanmıştır.
Sağlık	2011I00-1432	İbni Sina Hastanesi Deprem Güçlendirmesi	Ödenek Sınırında Projenin Gerçekleşmesi Planlanmıştır.	Proje devam etmektedir.
Sağlık	2014I00-2070	Diş Hekimliği Uygulama Hastanesi	Diş Hekimliği Uygulama Hastanesi İnşaatının tamamlanmış olup, ihtiyaç duyulan makine-teçhizat alımlarının yapılması planlanmıştır.	Diş Hekimliği Uygulama Hastanesi İnşaatı tamamlanmış olup, hizmete sunuma açılmıştır. Makine-teçhizat alımlarının ödenek kısıtı altında bir kısmı gerçekleştirilmiştir.
Sağlık	2021I00-178521	İbn-i Sina Ameliyathane Tadilatı	Acil Büyük Bakım Onarım İhtiyacı Bulunan Binaların Ödenek Sınırında Büyük Bakım Onarımının Yapılması Planlanmıştır.	Proje devam etmektedir.
Eğitim	2022H03-186331	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	4 adet etüd proje hizmeti alınması planlanmıştır.	Hedeflenen Kapasite Gerçekleşmiştir.
Eğitim	2022H03-186627	Derslik ve Merkezi Birimler	Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Binasının Yapım İşinin yapılması planlanmaktadır.	Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Binasının Yapım İş 2023 yılında yapımına başlanacaktır.
Eğitim	2020H03-150547	Büyük Onarım Projesi	Acil Büyük Bakım Onarım İhtiyacı Bulunan Binaların Ödenek Sınırında Büyük Bakım Onarımının Yapılması Planlanmıştır.	Proje Kapsamında Yapım ve Bakım Onarım İş Gerçekleştirilmiştir.
Eğitim	2022H03-186329	Muhtelif İşler	Üniversitemiz Birimlerinin Makine-Teçhizat, Bilgisayar, Yazılım, Altyapı ve Donanım İhtiyaçlarının Karşılanması Planlanmıştır.	Proje Kapsamında Birimlerin İhtiyaçları Doğrultusunda Masaüstü Bilgisayar, Dizüstü Bilgisayar, Tablet Bilgisayar, Kablosuz Ağ Bağlantı Cihazları ile Muhtelif Demirbaşların ve Makine Teçhizat Alımları Gerçekleştirilmiştir.
Eğitim	2022H03-186317	Yayın Alımı	Üniversitemiz kütüphane basılı, elektronik, süreli yayın alımı ve kitap alımı ihtiyaçlarının karşılanması planlanmıştır.	Proje kapsamında mevcut ödenekleri çerçevesinde süreli yayın aboneliği, veri tabanı aboneliği ve kitap alımları gerçekleştirilmiştir.

2022 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Tablo-24 Ankara Üniversitesi 2022 Yılı Yatırımları (Devamı)

Sektör Adı	Proje No	Proje Adı	Hedeflenen Kapasite	Gerçekleşen Kapasite
Kültür	2014H-042028	Tarihi Yapıların Etüd Projesi	Ödenek Sınırında Projenin Gerçekleşmesi Planlanmıştır.	Tarihi Yapıların Restorasyonu Projesi kapsamında kullanılmıştır
Kültür	2014H04-2029	Tarihi Yapıların Restorasyonu	Acil Büyük Bakım Onarım İhtiyacı Bulunan Binaların Ödenek Sınırında Restorasyonlarının Yapılması Planlanmıştır.	Proje Kapsamında Etüd Proje, Restorasyon, Onarım ve Hizmet Alım İşi Gerçekleştirilmiştir.
Kültür	2018H04-18318	Yazma ve Nadir Eserler	Yazma Eserler Depolama Alanı Alt Yapısı – Yazma Eserler Kataloglama Denetleme İşi	Alt yapı gerçekleşti. Kataloglama devam etmektedir.
Beden Eğitimi ve Spor	2019H05-15269	Açık Ve Kapalı Spor Tesisleri	Çeşitli Bina ve Spor Tesisatlarının Bakım Onarımının Yapılması planlanmıştır.	Hedeflenen kapasite gerçekleştirmiştir.
Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal)	2010K12-1300	Süperiletkenlik Araştırma Merkezi Laboratuvarı	Proje ihtiyacı makine-teçhizat alımları ve personel giderlerinin gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.	Ödenek kısıtı altında alımlar kısmen gerçekleştirilmiş olup; personel giderlerine yönelik ödemeler gerçekleştirilmiştir.
Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal)	2022K12-186769	Yer Bilimleri Uygulama Ve Araştırma Merkezi	Konfokal Raman Spektrometresi Lazerleri, Ergiyik Kapanım Sistemi, TL-OSL Tarihlendirme Sistemi, Duraylı İzotop Analiz Sistemi, Mikro Kimyasal Analiz Sistemi alımı yapılması planlanmıştır.	Döviz artışı ve bütçe kısıtı nedeniyle alımlar gerçekleştirilememiştir..
Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal)	2022K12-186770	Kordon Kanından Biyoteknolojik Hücre Ürün Geliştirme Altyapısı	Önceki rapor döneminde ekspande kordon kanı transplantasyonu deneysel fare modellerinde gerçekleştirilmiş olup farelerde insan kordon kanı hücrelerinin engraftmanı başarı ile tespit edilebilmiştir. Geçtiğimiz rapor döneminde optimal ışınlama dozunun belirlenmesi ve nakil öncesi ve sonrasında fare lökosit ve trombosit sayılarının takibi planlanmıştır.	Ödenek çerçevesinde çalışmalar yürütülmüştür.
Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal)	2022K12-184727	AB-IPA - Yenilikçi Kanser Terastonik GMP	Ödenek Sınırında Projenin Gerçekleşmesi Planlanmıştır.	Ödenek çerçevesinde çalışmalar yürütülmüştür.
Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal)	2017K12-3908	Kök Hücre Araştırma Merkezi	Kök hücre alanında, klinik uygulamalar ve araştırma çalışmalarında eksikliği doldurmak amaçlanmaktadır.	Tamamlana inşaat işi için 6 adet hakediş ödemesi yapılmıştır.
Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal)	2017K12-21024	Kolorektal Kanser İçin Erken Tanı Araştırma Projesi	Kanser görüntülemesi için kullanılacak olan radyoaktif madde üretim alt yapısının kapasitesinin artırılması.	Ödenek çerçevesinde çalışmalar yürütülmüştür.
Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal)	2022K12-186768	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	Tahsis edilen ödenek ile Üniversitemizde yürütülen Bilimsel Araştırma Projelerinin desteklenmesi hedeflenmiştir.	2021 yılında Üniversitemizde Bilimsel Araştırma Projeleri için özel hesaptan harcama yapılmıştır.

5. 2022 YILI YATIRIM UYGULAMALARI


a) Genel Yatırım Uygulama Durumu

Üniversitemiz sağlık sektöründe yer alan projelerin yıllar itibari ile toplam ödenekleri incelendiğinde devamlı artan bir ivme izlendiği görülmektedir. 2022 yılı yatırım programında sağlık sektöründe 4 adet proje desteklenmiş ve söz konusu projeler için 92.000.000,00 TL hazine yardımı ve 2.340.000,00 TL döner sermaye karşılığı olmak üzere toplam 94.340.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde Diş Hekimliği Uygulama Hastanesi Projesi için 12.200.000,00 TL Cumhurbaşkanlığının yatırımları hızlandırma ödeneğinden, 73.730.000,00 TL ek bütçeden ve 30.700.000,00 TL likit ödenekten olmak üzere toplam 116.630.000,00 TL ödenek aktarılmıştır. Muhtelif İşler Projesi kapsamında makine-teçhizat ve büyük onarım giderleri için Cumhurbaşkanlığının yatırımları hızlandırma ödeneğinden 75.000.000,00 TL ve 23.570.000,00 TL likit karşılığı olmak üzere toplam 98.570.000,00 TL kaynak aktarılmıştır. İbn-i Sina Hastanesi Ameliyathane Tadilatı Projesi için ise Cumhurbaşkanlığının yatırımları hızlandırma ödeneğinden 19.100.000,00 TL, 28.000.000,00 TL ek bütçeden, 20.000.000,00 TL likit karşılığı ve 1.550.000,00 TL'si kurum içi aktarmadan olmak üzere toplam 68.650.000,00 TL kaynak aktarılmıştır. Sağlık sektöründe Diş Hekimliği Uygulama Hastanesi İnşaatı ve makine-teçhizat alımları, İbn-i Sina Hastanesi Ameliyathane Tadilatı, hastanelerin büyük bakım onarımları ve makine teçhizat alımları kapsamında toplam 285.578.153,40 TL tutarında harcama gerçekleşmiştir.

Tablo-25 Sağlık Sektörü Yatırım Ödeneklerinin Yıllara Göre Değişimi (1.000 TL)

YILI	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	REVİZE ÖDENEK	HARCAMA
2019	47.900	85.021	37.124
2020	55.711	69.606	37.481
2021	103.200	134.150	79.840
2022	94.340	376.640	285.578

Grafik-5 Sağlık Sektörü Yatırım Ödeneklerinin Yıllara Göre Değişimi (1.000 TL)




2022 yılında 3 adedi kültür sektöründe ve 1 adedi beden eğitimi ve spor sektöründe olmak üzere toplam 9 adet proje desteklenmiş ve projelere toplam 60.700.000,00 TL tutarında kaynak tahsis edilmiştir.

Yıl içerisinde 38.100.000,00 TL Cumhurbaşkanlığının yatırımları hızlandırma ödeneğinden ödenek kayıtları ile projeler desteklenmiş, 10.000.000,00 TL ek bütçeden ve likit karşılığı ödenek kayıtları ile de 5.917.464,00 TL desteklenmiştir ve revize ödenek toplamı 114.717.464, 00 TL olarak gerçekleşmiştir. Sektörde harcama dağılımı değerlendirildiğinde özellikle birçok binanın büyük onarımının yapıldığı, çeşitli restorasyonlarının yapıldığı görülmektedir. Diğer taraftan birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda yayın alımları, bilişim malzemesi alımları ve makine-teçhizat alımları gerçekleştirilmiştir.

Tablo-26 Eğitim Sektörü Yatırım Ödeneklerinin Yıllara Göre Değişimi(1.000 TL)

YILI	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	REVİZE ÖDENEK	HARCAMA
2019	44.350	56.799	54.905
2020	38.350	40.850	38.072
2021	57.650	67.350	58.014
2022	60.700	114.717	72.206

Grafik-6 Eğitim Sektörü Yatırım Ödeneklerinin Yıllara Göre Değişimi (1.000 TL)



2022 yılında sosyal teknolojik araştırmalar sektöründe yer alan 7 adet proje için toplam 85.304.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde AB-IPA - Yenilikçi Kanser Teranostik GMP Projesi için ek bütçeden 15.000.000,00 TL, Kök Hücre Araştırma Merkezi Projesi için 35.000.000,00 TL ek bütçeden ve Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerine gelir fazlası karşılığı olarak 14.000.000,00 TL ve YÖK desteği olarak 5.974.000,00 üzere ödenek eklenmiştir.


Bilindiği üzere söz konusu proje ödenekleri yıl içerisinde Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Usul ve Esasların bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılmasına ilişkin 5. Maddesi uyarınca bütçelendikleri tertiplerden tahakkuka bağlanarak proje özel hesabına aktarılmak suretiyle kullanılmaktadır.

Tablo-27 Sosyal-Tek. Araştırmalar Sektörü Yatırım Ödeneklerinin Yıllara Göre Değişimi (1.000 TL)

YILI	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	REVİZE ÖDENEK	HARCAMA
2019	28.500	42.000	42.000
2020	41.388	51.666	51.666
2021	57.383	65.483	65.483
2022	85.304	155.278	155.278

Grafik-7 Sosyal-Tek. Araştırmalar Sektörü Yatırım Ödeneklerinin Yıllara Göre Değişimi (1.000 TL)

(DKH) SOSYAL TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR SEKTÖRÜ



Tablo-28 Sosyal ve Teknolojik Araştırmalar Sektörü (1.000 TL)

Proje No	Proje Adı	Proje Tutarı	2021 Sonu Kümülatif Harcama	2022 Program Ödeneği	Eklene	Düşülen	Revize Ödenek	2022 Yılı Harcama	Toplam Harcama
2010K12-1300	Süperiletkenlik Araştırma Merkez Lab.	30.283	29.683	600			600	762	30.445
2022K12-186769	Yer Bilimleri Uygulama ve Arş. Merk.	1.800	0	1.800			1.800	0	0
2022K12-186770	Kordon Kanından Biyoteknolojik Hücre Ürün Geliştirme Altyapısı	2.700	0	2.700			2.700	2.273	2.273
2022K12-184727	AB-IPA - Yenilikçi Kanser Teranostik GMP	12.000	0	12.000	15.000		27.000	0	0
2017K12-3908	Kök Hücre Araştırma Merkezi	192.199	101.332	60.487	35.000		95.487	29.634	130.966
2017K12-21024	Kolorektal Kanser İçin Erken Tanı Araştırma Projesi	42.148	42.146	2			2	2.341	44.487
KB Destekli Projeler Toplamı		281.130	173.161	77.589	50.000	0	127.589	35.010	208.171
2022K12-186768	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri*	7.715	0	7.715	19.974		27.689	21.156	21.156
GENEL TOPLAM		288.845	173.161	85.304	69.974	0	155.278	56.166	229.327

(1) Harcama tutarında Bilimsel Araştırma Projelerine aktarılan tutarlardan proje yürütücüleri tarafından bildirilen harcama tutarları dikkate alınmıştır.

(2) Söz konusu harcamalar özel hesapta yer alan cari ve sermaye nitelikli ödeneklerden yapılan fiili harcamalar toplamıdır.

2022 yılı yatırım programında sosyal teknolojik araştırmalar sektöründe toplam 7 adet proje için 77.589.000,00 TL hazine yardımı ve 7.715.000,00 TL döner sermaye katkı payı olmak üzere toplam 85.304.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde AB-IPA - Yenilikçi Kanser Teranostik GMP Projesi için ek bütçeden 15.000.000,00 TL, Kök Hücre Araştırma Merkezi Projesi için 35.000.000,00 TL

2022 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

ek bütçeden ve Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerine gelir fazlası karşılığı olarak 14.000.000,00 TL ve YÖK desteği olarak 5.974.000,00 yapılan işlemlerle birlikte toplam ödenek 155.278.000,00 TL'ye ulaşmıştır. Ödenegin tamamı özel hesaba aktarılmış olup, özel hesaptan fiili olarak 56.166.360,67 TL harcanmıştır.

Tablo-29 Makine-Teçhizat-Yayın Alımı ve Bilgi Teknolojileri Projeleri (1.000 TL)

Proje No	Proje Adı	Proje Tutarı	2021 Sonu Kümülatif Harcama	2022 Program Ödeneği	Eklene	Düşülen	Revize Ödenek	2022 Yılı Harcama	Toplam Harcama
2022H03-186329	Muhtelif İşler (Mak.Teçhizat) (Eğitim)	9.000	0	9.000	17.000	1.750	24.250	9.130	9.130
2022H03-186317	Yayın Alımı	9.500	0	9.500	5.950		15.450	10.160	10.160
2022H03-186329	Muhtelif İşler (Bil.Teknoloj.)	5.000	0	5.000	4.910	1.660	8.250	8.249	8.249
2022I00-185470	Muhtelif İşler (Mak.Teçhizat) (Sağlık)	15.000	0	15.000	83.800		98.800	27.471	27.471
2018H04-18318	Yazma ve Nadir Eserler Projesi	4.000	3.500	500			500	500	4.000
2014I00-2070	Diş Hekimliği Uygulama Hastanesi	55.861	53.361	2.500	31.350		33.850	32.112	85.473
TOPLAM		98.361	56.861	41.500	143.010	3.410	181.100	87.622	144.483

Makine-teçhizat, bilişim teknolojileri ve yayım alımına yönelik eğitim sektöründe yer alan 4 adet ve makine-teçhizat alımına yönelik sağlık sektöründe 2 adet olmak üzere toplam 6 adet proje için 2022 yılı programında 41.500.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde ödeneklerin aktif kullanımının sağlanması amacıyla projeler arası aktarma işlemleri gerçekleştirilmiştir. Cumhurbaşkanlığı yatırım hızlandırma ödeneği kapsamında gelen kaynak ve ek bütçe ve likit karşılığı ödenek kayıtları ile projeler desteklenmiştir. Yapılan ekleme ve düşme işlemlerinin ardından makine-teçhizat, yayın alımı ve bilgi teknolojileri projelerinin toplam ödeneği 181.100.000,00 TL'ye ulaşmıştır. Ödenegin 87.622.278,19 TL'si kullanılmış olup gerçekleştirme oranı %48,38' dir.

2022 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Tablo-30 Etüt-Proje-İnşaat ve Büyük Onarım Projeleri (1.000 TL)

Proje No	Proje Adı	Proje Tutarı	2021 Sonu Kümülatif Harcama	2022 Program Ödeneği	Eklene	Düşülen	Revize Ödenek	2022 Yılı Harcama	Toplam Harcama
2019H05-152569	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	1.250	250	1.000			1.000	774	1.024
2022H03-186331	Çeşitli İşlerin Etüd Projesi	200	0	200			200	87	87
2020H03-150547	Büyük Onarım	52.000	26.600	15.000	22.600		37.600	31.643	58.243
2022H03-186627	Derslik ve Merkezi Birimler	6.000	0	6.000	2.000	950	7.050	201	201
2011I00-1432	İbn-i Sina Hastanesi Dep. Güç.	163.836	1.434	10.000		1.550	8.450		1.434
2021I00-178521	İbn-i Sina Hast. Ameliyathane Tadilatı	44.000	20.100	23.900	68.650		92.550	92.529	112.629
2022I00-185470	Muhtelif İşler (Bakım Onarım)	10.600	0	10.600	14.770		25.370	18.312	18.312
2014I00-2070	Dış Hekimliği Uygulama Hastanesi	157.871	127.871	30.000	85.280		115.280	115.153	243.024
2014H04-2028	Tarihi Yapıların Etüd Projesi	4.993	3.995	498			498		3.995
2014H04-2029	Tarihi Yapıların Restorasyonu	83.502	41.500	14.002	5.917		19.919	11.463	52.963
TOPLAM		524.252	221.750	111.200	199.217	2.500	307.917	270.162	491.912

Yapım işine yönelik eğitim sektöründe yer alan 6 adet, sağlık sektöründe 4 adet olmak üzere, toplam 10 adet proje için 2022 yılı programında toplam 111.200.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde ödeneklerin aktif kullanımının sağlanması amacı ile projeler arası aktarma işlemleri gerçekleştirilmiştir. Cumhurbaşkanlığı yatırım hızlandırma ödeneği kapsamında gelen kaynak ve ek bütçe ve likit karşılığı ödenek kayıtları ile projeler desteklenmiştir. Yapılan ekleme ve düşme işlemlerinin ardından etüt, inşaat ve büyük bakım onarım projelerinin toplam ödeneği 307.917.464,00 TL olmuştur. Ödeneğin 270.161.615,88 TL'si kullanılmış olup gerçekleşme oranı %87,74'tür.

Tablo-31 Yatırım Projeleri Özet Tablosu (1.000 TL)

Açıklama	Proje Tutarı	2021 Sonu Kümülatif Harcama	2022 Program Ödeneği	Eklene	Düşülen	Revize Ödenek	2022 Yılı Harcama	Toplam Harcama
Diğer Kamu Hizmetleri Sosyal Projeler*	288.845	173.161	85.304	69.974	0	155.278	56.166	229.327
Etüt-Proje-İnşaat Büyük Onarım	524.252	221.750	111.200	199.217	2.500	307.917	270.162	491.912
Makine Teçhizat	83.861	56.861	27.000	132.150	1.750	157.400	69.213	126.074
Yayın Alımı	9.500	0	9.500	5.950	0	15.450	10.160	10.160
Bilgi Teknolojileri	5.000	0	5.000	4.910	1.660	8.250	8.249	8.249
GENEL TOPLAM	911.458	451.772	238.004	412.201	5.910	644.295	413.950	865.722

*Harcama tutarında Bilimsel Araştırma Projelerine aktarılan tutarlardan proje yürütücüleri tarafından bildirilen harcama tutarları dikkate alınmıştır. Söz konusu harcamalar özel hesapta yer alan cari ve sermaye nitelikli ödeneklerden yapılan fiili harcamalar toplamıdır.

2022 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Tüm sektörler birlikte değerlendirildiğinde Üniversitemizin 2022 Mali Yılı Yatırım Programında, yürütülecek projeler için (döner sermaye dahil) 240.344.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup revize ödenek ise 644.295.464, 00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bilimsel araştırma projelerine ait 155.278.000,00 TL tutar ise özel hesaplara aktarılmıştır. Diğer taraftan bilimsel araştırma projeleri kapsamında yapılan harcamalar 2021 yılından devreden tutar ve 2022 yılı ödeneği üzerinden gerçekleştirilmiştir.

Yıl içerisinde projeler ihtiyacına toplam 65.417.464,00 TL likit karşılığı olarak ve ek bütçeden ise 176.500.000,00 TL ödenek eklenmiştir. Ayrıca Bilimsel Araştırma Projeleri ihtiyacına da gelir fazlası karşılığı toplam 14.000.000,00 TL ödenek eklenmiştir. Diğer taraftan Cumhurbaşkanlığı yedek ödenek tertibinden yatırımları hızlandırma kapsamında toplamda; 91.500.000,00 TL kaynak aktarılmış olup; ekleme işlemlerine ilişkin ayrıntılı bilgi aşağıdaki tabloda verilmiştir.

2022 yılı yatırım programında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından toplam 20 adet proje desteklenmiş olup; eğitim sektöründeki projeler için 72.205.740,67 TL, sağlık sektöründeki projeler için 285.578.153,40 TL harcama gerçekleşmiş ve sosyal teknolojik araştırma projeleri için 56.166.360,67 TL özel hesaba aktarılmış olup; toplam 413.950.254,74 TL gider gerçekleşmesi olmuştur.

Tablo-32 2022 Yılı Ekonomik Kodlara Göre Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

AÇIKLAMA	BÜTÇE ÖDENEĞİ	EKLENEN					DÜŞÜLEN	REVİZE ÖDENEK	HARCAMA
		LİKİT	EK BÜTÇE	GELİR FAZLASI	AKTARMA	YEDEK ÖDENEK			
06.1 Mamul Mal Alımları	92.137.000	12.650.000	67.500.000	14.000.000	8.047.660	91.500.000	10.440.000	275.394.660	182.406.034
06.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri	3.067.000							3.067.000	3.067.000
06.3 Gayri Maddi Hak Alımları	2.855.000					2.000.000	909.660	3.945.340	3.945.340
06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	51.700.000	26.850.000	46.230.000		6.821.000	14.200.000	1.450.000	144.351.000	137.261.959
06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	840.000				3.905.000			4.745.000	4.255.904
06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	87.000.000	25.917.464	62.770.000			36.700.000		212.387.464	181.720.658
06.9 Diğer Sermaye Giderleri	405.000							405.000	405.000
TOPLAM	238.004.000	65.417.464	176.500.000	14.000.000	18.773.660	144.400.000	12.799.660	644.295.464	513.061.895

b) Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

Kamu mali yönetimine yeni bir bakış açısı getiren ve mali yönetimde yetki, görev ve sorumlulukları kamu idarelerine devreden 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu idarelere var oluş nedenleri olan misyonları ile geleceğe bakışlarını simgeleyen vizyonlarını oluşturarak, stratejik amaç ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla stratejik plan hazırlamalarını ve bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini, stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorunda olduklarını hükme bağlamıştır.

Anılan Kanunun "Kamu Yatırım Projeleri" başlıklı 25 inci maddesinde; "...Kamu yatırım projelerinin gerçekleştirme ve uygulama sonuçları, ilgili kamu idaresi tarafından izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar bir rapor halinde Sayıştay Başkanlığına, Cumhurbaşkanlığına ve Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilir..." denilmektedir. Bu doğrultuda hazırlanan Üniversitemiz 2022 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporunda; kamu kaynaklarının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ışığında etkili, ekonomik ve verimli kullanımı sağlamak adına karşılaşılan sorunların değerlendirilmesi gereği doğmuştur. Üniversitemiz yeni mali yönetim sisteminin kaynakların kullanımında kamu idarelerine getirdiği esneklik çerçevesinde yatırım ödeneklerinin aktif olarak kullanımına yönelik gerekli işlemleri gerçekleştirmektedir. Ancak uygulamada gerek mevzuat gerekse sistemin getirdiği bir takım aksaklıklarla karşılaşabilmektedir. Yatırım uygulamalarında karşılan sorunları şu şekilde sıralamak mümkündür;

1. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca onaylanan ayrıntılı finansman programı, Kurumumuz iş planı doğrultusunda hazırlanan ayrıntılı finansman programı teklifinden farklı olarak vize edilmektedir. Üniversitelerin finansman kaynaklarının sınırlı olması ve genel olarak bütçe ödeneklerinin hazine yardımı ile karşılanması nedeni ile vize edilen ayrıntılı finansman programları daha çok Hazine ve Maliye Bakanlığının nakit planlamasına göre olmaktadır. Bu doğrultuda teklif edilen ayrıntılı finansman programları değişmekte ve bu durum özellikle yılın son çeyreğinde yaşanan yoğunlaşma nedeniyle iş planına uyum açısından sorun yaratabilmektedir.
2. Finansmanı öz gelirlerden karşılanan yatırım ödeneklerinin ayrıntılı harcama ve finansman programının yapılmasında hazine yardımı ödenekleri ile birlikte değerlendirilerek harcama programına bağlanmaktadır.
3. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'ndaki ihale sürecine ilişkin sürelerin uzun olması ve itirazlar nedeniyle ihaleler geç sonuçlanmaktadır.
4. Yatırım programında döner sermayede belli tutarlar gösterilmesine rağmen döner sermaye kaynaklarının yetersiz olması nedeniyle belirtilen tutarlar kullanılamamaktadır. Dolayısıyla döner sermaye kaynaklarıyla karşılanması öngörülen projelerin gerçekleştirilmesinde sorun yaşanmaktadır.
5. 1946 yılında kurulan Üniversitemiz 60-70 senelik kültürel değer olarak kabul edilen birçok hizmet binasına sahiptir. Kültür varlığı olan binaların günümüz koşullarında hizmet sunabilmesi için maliyet açısından büyük tutarlara ulaşan bakım onarım ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu doğrultuda söz konusu binaların bakım onarım Üniversitemiz muhtelif birimlerinin bakım onarım ihtiyaçlarının karşılanması konusunda mali bir baskı yaratmaktadır.
6. Üniversitemiz Ziraat ve Veteriner Fakülteleri tarafından uygulama alanı olarak kullanılmakta olan geniş tarım arazileri ve büyük ahır, ağıl ve haraların modern tarım teknikleri ile işletilmesi gerekmekte olup modernleştirme için gerekli ödenek ihtiyacının 30 Milyon civarında olduğu öngörülmektedir. Ancak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından Üniversitelerin tarım sektöründe proje yürütmesine sıcak bakılmaması eğitim sektörü ödenekleri üzerinde baskı oluşturmaktadır.
7. Ödeneklerin aylık olarak serbest bırakılması nedeniyle hakediş ödemelerinin yapılmasında aksaklıklar meydana gelmekte olup, bu nedenle özellikle yapım işlerinde işlerin bitiş süresi uzamaktadır.

6. 2022 YILI PROJE UYGULAMALARI

1. Sağlık Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu

Tablo-33 Sağlık Sektörü Proje Açıklamaları

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	KARAKTERİSTİĞİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	REVİZE ÖDENEK	HARCAMA	AÇIKLAMA
2014I00-2070	Dış Hekimliği Uygulama Hastanesi	2014-2022	Hastane İnşaatı (35.758 m2), Makine-Teçhizat	32.500.000	149.130.000	147.265.708,73	Dış Hekimliği Uygulama Hastanesi İnşaatı tamamlanmıştır. İnşaat için 117.033.428,57 TL harcanmıştır. Diğer taraftan proje kapsamında 30.232.280,16TL ödenek hastane ihtiyacına makine-teçhizat alımları için harcanmıştır.
2011I00-1432	İbn-i Sina Hastanesi Deprem Güçlendirmesi	2011-2025	Büyük Onarım	10.000.000	10.000.000	0,00	Proje devam etmektedir.
2021I00-178521	İbn-i Sina Hast. Ameliyathane Tadilatı	2021-2022	Büyük Onarım	23.900.000	92.550.000	92.529.306,45	Acil büyük bakım onarım ihtiyacı bulunan binaların büyük bakım onarımının yapılması için kullanılmıştır.
2022I00-185470	Muhtelif İşler	2022-2022	Makine ve Teçhizat- Büyük Onarım	25.600.000	124.170.000	45.783.138,22	Proje kapsamında büyük bakım onarım işleri yapılmıştır. Diğer taraftan hastanelerin muhtelif makine-teçhizat ihtiyaçları proje kapsamında karşılanmıştır. Yıl içerisinde 8.800.000,00 TL likit ödenekten, 14.770.000,00 TL ek bütçeden ve 75.000.000,00 TL Cumhurbaşkanlığı Yatırım Hızlandırma Ödeneğinden ve kurum içi aktarma olmak üzere toplam 124.170.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir.

Tablo-34 Muhtelif İşler Projesi (Büyük Onarım) Kapsamında Yapılan Alımlar

	Proje Adı	Yapılan Harcamalar		
		Mal/Hizmet ve Yapım İşİ	Alım Usulü	Alımın Toplam Maliyeti
2022100-185470	Muhtelif İşler Projesi (Büyük Onarım)	İbn-i Sina Hastanesi Ortopedi Ameliyathaneleri Onarım İşİ	Belli İstekliler Usulü	421.858
		Ankara Üniversitesi Cebeci Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Ana Bilim Dalı Binası Bodrum Kat Havalandırma Tadilatı Yapılması İşİ	Açık İhale	6.278
		Ankara Üniversitesi Kanser Araştırma Merkezi Mimari Ve Mühendislik Projeleri İle İhale Dökümanlarının Hazırlanmasına Ait Hizmet Alım İşİ	Pazarlık Usulü	395.300
		A.Ü. Psikiyatri A.B.D. Binası Muhtelif Mahallerde Tadilat Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	247.800
		96 Kalem İnşaat Elektrik Ve Tesisat Malzemesi Alımı	Doğrudan Temin	252.969
		Ankara Ünivrsitesi Cebeci Tıp Yerleşkesi Mutfak Tadilatı Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	112.100
		Ankara Üniversitesi Cebeci Tıp Fakültesi Nadir Hastalıklar Araştırma Uygulama Merkezi Bina Onarımı İşİ	Açık İhale	9.167.299
		Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genetik Laboratuvarı Onarım İşİ	Açık İhale	406.158
		63 Kalem İnşaat Elektrik Ve Tesisat Malzemesi Alımı	Doğrudan Temin	217.452
		Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma Uygulama Hastanesi PDÖ Binası Onarım İşİ	Açık İhale	6.703
		Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma Ve Uygulama Hastanesi Çocuk Hastalıkları ABD Binası Zemin Kat Tadilat İşİ	Açık İhale	41.203
		Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma Ve Uygulama Hastanesi Psikiyatri ABD Binası Tadilat İşİ	Açık İhale	265.648
		Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Ruh Sağlığı Anabilim Dalı Binasının Asansörlerinin Yenilenmesi İşİ	Açık İhale	21.834
		Ankara Üniversitesi Morfoloji Kampüsü Tıbbi Patoloji A.B.D. Asansörüne Kapı Takılması, Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Dekanlığı Yangın Santralinin Taşınması Ve Bakımının Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	77.762
		29 Kalem İnşaat, Elektrik Ve Tesisat Malzemesi Alımı	Doğrudan Temin	254.343
		A.Ü Beyin Araştırmaları Uygulama Ve Araştırma Merkezi Klima Santralleri Tadilatları İle Kadın Hastalıkları Ameliyathanesi Giderine Tadilat Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	249.216
		68 Kalem İnşaat, Elektrik Ve Tesisat Malzemesi Alımı	Doğrudan Temin	252.724
		Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi Güç Artırımı Ve Trafo Tesisi Yapım İşİ	Belli İstekliler Usulü	4.651.435
		A.Ü.Erasmus Binası Çevre Düzenlemesi Yapılması Ve Kalp Merkezi Yoğun Bakım Ünitesi Pvc Zemin Döşemesi Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	252.402
		A.Ü.Morfoloji Binası Dış Cephe Tadilatı İle Çevre Düzenlemesi Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	252.520
100 Kalem Elektrik, İnşaat Ve Tesisat Malzemesi Alınması	Doğrudan Temin	253.027		

2022 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

	87 Kalem İnşaat Ve Tesisat Malzemesi Alımı	Doğrudan Temin	253.187
	A.Ü.Cebeci Tıp Fakültesi Çocuk Pikiyatri Binası Çatı Tadilatı İle 10.Yıl Yerleşkesi Çevre Düzenleme Birimi Binası Tadilatları Yapılması İşi	Doğrudan Temin	252.813
TOPLAM			18.312.031

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Tablo-35 Diş Hekimliği Uygulama Hastanesi Projesi Kapsamında Yapılan İnşaat İşi

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar		
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alımın Toplam Maliyeti
2014I00-2070	Diş Hekimliği Uygulama Hastanesi	Diş Hekimliği Fakültesi Uygulama Hastanesi İkmal İnşaatı Yapım (2021-2022 Yıllarına Sari) İşi	Açık İhale	115.153.511
TOPLAM				115.153.511

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Tablo-36 Diş Hekimliği Uygulama Hastanesi Projesi Kapsamında Yapılan Makine-Teçhizat Alımları

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar		
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alımın Toplam Maliyeti
2014I00-2070	Diş Hekimliği Uygulama Hastanesi	2 Adet Ameliyat Masası DMO	DMO	410.000
		3 Kalem Malzeme Alımı DMO	DMO	85.000
		2 Adet Laringoskop Alımı	Doğrudan Temin	81.000
		3 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı	DMO	370.000
		Zebra Perde Alımı	4734 -3 /e	636.000
		Mutfak Malzemeleri Alımı	Doğrudan Temin	256.650
		2 Adet Yedekleme Ünitesi	DMO	1.850.000
		2 Adet Yedekleme Ünitesi	DMO	2.000.000
		1 Adet Konik Işınlı Bilg. Tomografi Sistemi	Açık İhale	3.300.000
		5 Kısım Tıbbi Cihaz Alımı	Açık İhale	5.784.000
		19 Kalem Kapı İsimlikleri	Pazarlık Usulü	441.374
		Bilişim Altyapısı	Açık İhale	9.819.960
		22 Kalem Mobilya	Pazarlık Usulü	844.000
		Tıbbi Atık Konteyneri	Doğrudan Temin	187.000
		3 Kalem Malzeme Alımı DMO(1 kalem dijital kürsü,8 adet akıllı tahta,1 adet anestezi cihazı)	DMO	800.000
		Osce Simülasyon Laboratuvarı Alımı	Pazarlık Usulü	714.214
		Diseksiyon Masası	Doğrudan Temin	24.998
		Fotokopi Cihazı	Doğrudan Temin	182.900
		8 Kalem Malzeme Alımı (Temizlik)	Doğrudan Temin	249.853
		34 Adet Tıbbi Teçhizat Taşıma Aracı	Doğrudan Temin	250.750
12 Adet TV	Doğrudan Temin	76.800		
4 Adet Yüz Tanıma	Doğrudan Temin	238.565		
4 Kalem Malzeme Alımı	Doğrudan Temin	138.238		
35 Adet Mikromotor	Doğrudan Temin	161.070		

2022 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

	19 Adet Fonsiyonell Koltuk	Doğrudan Temin	118.826
	14 Adet Telsiz Alımı	Doğrudan Temin	132.000
	180 Adet Bilgisayar Alımı	DMO	2.959.000
TOPLAM			32.112.198

Kaynak: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Tablo-37 Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat) Kapsamında Yapılan Alımlar

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar		
		Mal/Hizmet ve Yapım İşİ	Alım Usulü	Alımın Toplam Maliyeti
	Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat)	1 Adet Renkli Doppler ile 4 Adet Hasta Başı Monitör	DMO	650.000
		18 adet Motorlu Hasta Bakım Yatağı	DMO	480.600
		3 Kalem Malzeme Alımı (2 Adet CPR Destekli Monitörlü Defibrilatör, 6 Adet CPR Destekli Monitörlü Defibrilatör ile 2 Adet Medikal Saklama Dolabı)	DMO	560.000
		Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesine 1 Adet C Kollu Röntgen Cihazı	DMO	1.100.000
		20 Adet Kan Alma Diyaliz Kemoterapi ve KBB Koltuğu DMO	DMO	182.000
		4 Adet Ventilatör Cihazı Alımı DMO	DMO	715.000
		5 Kalem Büro Ofis Malzemeleri Alımı DMO	DMO	295.000
		2 Adet Ameliyat Masası DMO	DMO	1.120.000
		Nadir Hastalıkları Merkezi 4 Kısım Lab. Cihazı Alımı İhalesinin 1.Kısım " 1 Adet Yeni Nesil Sekans Cihazı)	Açık ihale	9.766.860
		180 Adet Çelik Raf	Doğrudan Temin	253.110
		6 Adet Projeksiyon Cihazı	Doğrudan Temin	184.682
		5 Adet Manyetik Kapı Geçiş Dedektörü Alımı (DMO)	DMO	180.000
		3 Adet Fetal Monitör Alımı (DMO)	DMO	80.000
		3 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı İhalesi	Açık ihale	2.783.516
		Nadir Hastalıkları Merkezi 3 Kısım Lab. Cihazı Alımı	Açık ihale	4.106.950
		2 Kalem Malzeme Alımı(15 Adet Masa üstü Bilgisayar ve 10 Adet Siyah Beyaz Yazıcı	Doğrudan Temin	235.000
		5 Kalem Malzeme Alımı(50 Adet Çelik Raf,45 Adet Misafir Koltuğu, 2 Adet 3lü Kanepa,80 Adet Çalışma Koltuğu, 15 Adet Çöp Konteynırı)	DMO	315.000
		5 Kalem Cihaz Alımı (1 Adet Sabit Renkli Doppler Cihazı,1 Adet Solunum Fonksiyon Testi, 2 Adet Pacemaker CPR Destekli Monitörlü Defibrilatör,10 Adet Ritim Holter Cihazı, 1 Adet CPR Destekli Monitörlü Defibrilatör	DMO	1.670.000
		Nadir Hastalıklarına Kan Alma Koltuğu İle 4 Adet Hasta Yatağı	DMO	120.000
		20 Adet Klima Alımı	DMO	235.000
		2 Adet Çeker Ocak ile1 Adet Göz Duşu (Nadir Hastalıkları)	Doğrudan Temin	82.600
		12 Kalem Temizlik Malzeme Alımı ile AşI Saklama Dolabı nadir Hastalıkları	Doğrudan Temin	200.000

2022 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

5 Kalem Malzeme Alımı (Bilgisayar, Monitör, Sabit Renkli Doppler Ultrasonografi, Aşı Saklama Dolabı)	DMO	715.000
Raf 3 Adet	Doğrudan Temin	35.223
Sesli ve Görsel Ekipman Alımı	Doğrudan Temin	102.031
Gölbaşı Yerleşkesi 10 Kalem Malzeme	Doğrudan Temin	146.851
4 Kalem Koltuk Alımı	Doğrudan Temin	231.684
7 Adet Endoskopi Yıkama ve Dezenfeksiyon Cihaz	Açık ihale	925.000
TOPLAM		21.471.107

Kaynak: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Tablo-38 İbn-i Sina Hastanesi Ameliyathane Tadilatı Projesi Kapsamında Yapılan Büyük Onarım İşleri

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar		
		Hizmet ve Yapım İşleri	Alım Usulü	Alımın Toplam Maliyeti
2021I00-178521	İbn-i Sina Hastanesi Ameliyathane Tadilatı	Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Kbb, Üroloji Ve Genel Cerrahi Ameliyathaneleri Büyük Onarım İşleri	Belli İstekliler	92.529.306
TOPLAM				92.529.306

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

2. Eğitim Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu

Tablo-39 Eğitim Sektörü Proje Açıklamaları

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	KARAKTERİ STİĞİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	REVİZE ÖDENEK	HARCAMA	AÇIKLAMA
2019H05-152569	Açık ve Kapalı Spor Tesisi	2019-2022	Bakım Onarım	1.000.000	1.000.000	773.601	A.Ü çevre ve spor alanları düzenlenmesi işi için kullanılmıştır.
2022H03-186331	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	2022-2022	Etüd Proje	200.000	200.000	86.848	4 adet etüd proje hizmeti alınmıştır
2020H03-150547	Büyük Onarım	2020-2023	Büyük Onarım	15.000.000	37.600.000	31.642.768	Proje kapsamında birçok binanın bakım onarım işlemleri gerçekleştirilmiştir.
2022H03-186627	Yayın Alımı	2022-2022	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	9.500.000	15.450.000	10.159.591	Proje ödeneği süreli yayın aboneliği, veri tabanı aboneliğinde ve kitap alımında kullanılmıştır.
2022H03-186329	Muhtelif İşler	2022-2022	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri , Kesin Hesap, Makine-Teçhizat	14.000.000	32.500.000	17.379.381	Proje kapsamında muhtelif birimlerin ihtiyacına makine-teçhizat alımları, tefriş ve bilişim teknolojileri alımları gerçekleştirilmiştir. Ödeneğin 9.130.092,79 TL'si muhtelif makine-teçhizat alımları ve tefriş alımlarında, 8.249.288,81TL'si ise bilişim teknolojileri alımlarında kullanılmıştır.
2022H03-186627	Derslik ve Merkezi Birimler	2022-2022	Eğitim	6.000.000	7.050.000	200.600	Veteriner Fakültesi Doğum Ve Jinekoloji Binası için 2023 yılında kullanılacaktır.
2014H-042028	Tarihi Yapıların Etüd Projesi	2014-2023	Etüd Proje	498.000	498.000	0	Proje devam etmektedir.
2014H04-2029	Tarihi Yapıların Restorasyonu	2014-2024	Restorasyon	14.002.000	19.919.464	11.462.951	Ankara Üniversitesi çeşitli yerleşkelere ait restorasyon işi kapsamında kullanılmıştır.
2018H04-18318	Yazma ve Nadir Eserler	2018-2022	Bakım onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri	500.000	500.000	500.000	Alt yapı gerçekleşti ve kataloglama devam etmekte olup, toplam 500.000,00 TL tutarında harcama gerçekleştirilmiştir.

2022 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Tablo-40 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi Kapsamında Yapılan Yapım İşleri

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
2014H050120	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi	Ankara Üniversitesi 10.Yıl Yerleşkesi Yüzme Havuzu Logolu Ürün Satış Ofisi Onarım Yapılması İşi	DOĞRUDAN TEMİN	DÖNMEZ ALTYAPI İNŞAAT SAN.VE TİC.A.Ş.	161.660
		A.Ü.Okçuluk Açık Atış Alanı Yapımı Ziraat Fakültesi Moleküler Entomoloji Laboratuvarı Binası Çatı Ve Klima Hatları Tadilatı Yapılması İşi	DOĞRUDAN TEMİN	SAMET KARATAŞ	104.340
		Ankara Üniversitesi Gölbaşı Su Sporları Merkezi Kayıkhane Binası Tadilatları Ve Çevre Düzenlenmesi Yapım İşi	DOĞRUDAN TEMİN	GÜRKANLAR ELEKTRİK İNŞAAT TAAHHÜT TİC.VE SANAYİ LTD.ŞTİ.	253.877
		A.Ü. Gölbaşı Su Sporları Tesisi Kayıkhane Binası Onarımları Ve Üniversitemiz Muhtelif Birimlerin Bakım Onarım Sarf Malzemesi Alımı	DOĞRUDAN TEMİN	ARNET BİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	253.724

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Tablo-41 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi Tamamlama Raporu

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1.000 TL)		
Açıklama	Yatırım Programına Alınış Değerleri	Revize Edilmiş Son Değerler
Proje No	2019H05-152569	-
Proje Adı	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	-
Sektör/Alt Sektör	Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor	-
Proje Amacı	A.Ü Çevre ve Spor Alanları Düzenlenmesi İşi için kullanılmıştır	-
Proje Yeri	Ankara	-
Karakteristiği	Bakım Onarım, Makine-teçhizat	-
Başlama-Bitiş Tarihi	2019-2022	-
Proje Tutarı (maliyeti)	1.000(Hazine Yardımı)	-
Yapılan Harcama		774

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

2022 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Tablo-42 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Tamamlama Raporu

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1.000 TL)		
Açıklama	Yatırım Programına Alınış Değerleri	Revize Edilmiş Son Değerler
Proje No	2022H03-186331	-
Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	-
Sektör/Alt Sektör	Eğitim	-
Proje Amacı	Proje Kapsamındaki Etüd Proje Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi	-
Proje Yeri	Ankara	-
Karakteristiği	Etüd-Proje	-
Başlama-Bitiş Tarihi	2022-2022	-
Proje Tutarı (maliyeti)	200 (Hazine Yardımı)	200
Yapılan Harcama		87

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Tablo-43 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Kapsamında Yapılan Etüd-Proje İşleri

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar		
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alımın Toplam Maliyeti
2022H03-186331	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	A.Ü.Diş Hekimliği Fakültesi Otopark Mahaline Giriş Düzenlemesi Proje Ve İhale Dökümanlarının Hazırlanması İşi	Doğrudan Temin	35.400
		A.Ü.5388 Ada 1 Parsel İmar Planı Revizyonu Yapılması Hizmet Alım İşi	Doğrudan Temin	38.500
		A.Ü.Ankara İli Çankaya İlçesi Fakülteler Mahallesi 8425 Ada 4 Parşele İlişkin İmar Planı Değişikliği Yapılması Hizmet Alım İşi	Doğrudan Temin	21.948
TOPLAM				86.848

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Tablo-44 Büyük Onarım Projesi Kapsamında Yapılacak Onarım İşleri

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar		
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alımın Toplam Maliyeti
2020H03-150547	Büyük Onarım Projesi	A.Ü.2022 Yılı Muhtelif Asansörlerin Periyodik Bakımlarının Yapılması İşi	Doğrudan Temin	130.272
		A.Ü.2022 Yılı Muhtelif Jeneratörlerin Periyodik Bakımlarının Yapılması İşi	Doğrudan Temin	83.261
		A.Ü.Gölbaşı 50.Yıl Yerleşkesi Orta Gerilim Aboneliğine Bağlı 2 Adet Trafo Ve 3 Adet Trafo Kompanzasyon Panosunun 2022 Yılı Periyodik Takibinin Yapılması	Doğrudan Temin	26.904
		A.Ü.2022 Yılı Muhtelif Binaların Yangın Sistemlerinin Periyodik Bakımlarının Yapılması İşi	Doğrudan Temin	94.282
		Ankara Üniversitesi 50.Yıl Yerleşkesi,10.Yıl Yerleşkesi, Ziraat Ve Veteriner Fakültesi, Cebeci Yerleşkesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, 60.Yıl Yerleşkesi Isıtma Soğutma Ve İklimlendirme Sistemlerinin 2022 Yılı Periyodik Bakımları Yapılması Hizmet Alım İşi	Doğrudan Temin	126.260
		A.Ü.2022 YILI ORD.PROF.DR.ŞEVKET AZİZ KANSU Binası Ek Hizmet (A Giriş) Asansörlerinin Periyodik Bakımlarının Yapılması Hizmet Alım İşi	Doğrudan Temin	15.222

2022 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

A.Ü.Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığına Bağlı Muhtelif Binaların Paratoner Ve Topraklama Ölçümleri İle Fen Fakültesi İncek Lojmanlarının Sayaç Panolarının Yenilenmesi İşi	Doğrudan Temin	76.936
A.Ü.Spor Bilimleri Fakültesi Öğrenci Kantini Yapılması İşi	Doğrudan Temin	253.287
A.Ü.Yabancı Diller Yüksekokulu Otomatik Kapı Yapılması Ve Peyzaj Mimarlığı Boya Yapılması İşi	Doğrudan Temin	253.523
Ankara Üniversitesi Dil Ve Tarih -Coğrafya Fakültesi Melahat Özgü Tiyatro Salonu Duvar Ve Zemin Tadilatları Yapılması İşi	Doğrudan Temin	79.060
Ankara Üniversitesi Forum Binası Isıtma Sistemlerinin Yenilenmesi Ve Ayaş M.Y.O. Bloklar Arası Kalorifer Hattı Değişimi Yapılması İşi	Doğrudan Temin	248.980
Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kalorifer Besleme Hattı Yenilenmesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Yemekhanesi Isıtma Sistemi Tadilatı Yapılması Ve Enerji Mühendisliği 2.Kat Laboratuvarı Batarya Ve Fleks Bağlantıları Yenilenmesi Yapım İşi	Doğrudan Temin	245.440
Ankara Üniversitesi Adalet M.Y.O. Mescit Ve Eski Kantin Tadilatları, İşkur Ofisi Yapımı, Sağlık Bilimleri Fakültesi Elektrik Ve Data Hatları Yapımı İle Rektörlük Senato Salonu Elektrik Ve Görüntü Sistemleri Kablolama Yapılması İşi	Doğrudan Temin	251.340
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Haymana Araştırma Ve Uygulama Çiftliği Yem Fabrikası Çatı Tadilatı Yapılması İşi	Doğrudan Temin	251.340
Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Ek Binası Dış Cephe Ve Çatı Tadilatı Yapılması İşi	Doğrudan Temin	252.520
Ankara Üniversitesi Cebeci Öğrenci Yemekhanesi, Aziz Köklü Konferans Salonu, Astronomi Ve Uzay Bilimleri Bölümü Binası Ve Muhtelif Mahallerde Çatı Tadilatı Yapılması İşi	Doğrudan Temin	252.933
Ankara Üniversitesi Kızılcahamam M.Y.O.Bina Tadilatı Yapılması İşi	Belli İstekliler	1.643.954
Tıp Fakültesi Cebeci Yerleşkesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Birimine Ait Soğutma Grubunun Onarımının Yapılması	Doğrudan Temin	102.188
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih -Coğrafya Fakültesi Ofis Tadilatı Yapılması İşi	Doğrudan Temin	253.110
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Konservatuar Binası Gölbaşı Yemekhanesi Fayans Tadilatları Yapılması İşi	Doğrudan Temin	252.225
Ankara Üniversitesi Keçiören Konferans Salonu Çatı Tadilatları Ve Milli Piyango Yurdu Temiz Su Tesisatı Tadilatı Yapılması İşi	Doğrudan Temin	252.815
Ankara Üniversitesi 50.YIL Yerleşkesi Spor Salonu Aydınlatmaları Yenilenmesi, Hukuk Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi Ve Personel Daire Başkanlığı Ofisleri Data Hatları Yapım İşi	Doğrudan Temin	252.520
Ankara Üniversitesi 10.Yıl Yerleşkesi Tenis Kortu Ofis Binası Tadilatları İle Olimpik Yüzme Havuzu Turnike Tadilatı Yapılması İşi	Doğrudan Temin	251.812
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Laboratuvar Tadilat İşi	Açık İhale	10.774
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Bölümü Sera Tadilatı Yapılması İşi	Doğrudan Temin	253.700
Ankara Üniversitesi Yıldırım Beyazıt Öğrenci Yurtları-Pri Reis Meydanı Ve Muhtelif Yerlerde Pis Su Hatları Yenilenmesi İşi	Doğrudan Temin	234.230
Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi Isı Merkezi Tadilat İşi	Açık İhale	387.635
63 Kalem İnşaat Elektir Ve Tesisat Malzemesi Alımı	Doğrudan Temin	37.027
Ankara Üniversitesi Ilgaz Örsem Tesisi Kazan Dairesi Tadilatı İşi	Açık İhale	67.940
Ankara Üniversitesi Kültür Ve Sanat Evi Mutfak Ve Danışma Mahali Yapılması İşi	Doğrudan Temin	253.700
A.Ü. Beşevler 10.Yıl Yerleşkesi Engelli Erişim, Çevre Ve Spor Alanları Düzenlenmesi İşi (2019-2020 Yıllarına Sari)	Doğrudan Temin	29.944
A.Ü.Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı Ofis Tadilatları Ve Muhtelif Mahallerde Tesisat Tadilatları Yapılması İşi	Doğrudan Temin	253.405
A.Ü.Okçuluk Açık Atış Alanı Yapımı Ziraat Fakültesi Moleküler Entomoloji Laboratuvarı Binası Çatı Ve Klima Hatları Tadilatı Yapılması İşi	Doğrudan Temin	147.708
A.Ü. Beyas Binası Enerji Mühendisliği Binası Gıda Mühendisliği Binası Klima Santralleri Tadilatı İle Kalorifer Tesisatları Yapılması İşi	Doğrudan Temin	252.697
A.Ü.Dil Ve Tarih -Coğrafya Fakültesi Hemşirelik Fakültesi Kalecik M.Y.O. Cebeci Tıp Yerleşkesi Mescit Tadilatları Yapım İşi	Doğrudan Temin	252.520

2022 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

	A.Ü.Dışkapı Yerleşkesi Ve Morfoloji Yerleşkesi Çevre Duvarı Tadilatı İşi	Açık İhale	7.115
	A.Ü. Rektörlük Binası Kameriye Yapım İşi	Doğrudan Temin	251.340
	A.Ü.Sağlık Hizmetleri M.Y.O.Data Hattı,10.Yıl Yerleşkesi Kreş Binası Tuvalet Tadilatı İle Rektörlük Binası Alüminyum Pencere Tadilatları Yapılması İşi	Doğrudan Temin	250.514
	Ankara Üniversitesi Tömer Binası Muhtelif İnşaat Tadilatları İle Kalfon Ve Temiz Su Tesisatı Tadilatları Yapılması İşi	Doğrudan Temin	252.520
	Ankara Üniversitesi 10.Yıl Yerleşkesi Tenis Kortları Tadilatı, Spor Bilimleri Fakültesi Mescit Ve Abdesthane Tadilatları Ve Muhtelif Birimlerde Parke Yapılması İşi	Doğrudan Temin	252.166
	Ankara Üniversitesi 50.Yıl Yerleşkesi Sosyal Tesisleri Dış Ve İç Cephe Sıva Tadilatları Ve Boya İşleri Yapılması İle Yağmur Suyu Toplama Hattı Yapılması İşi	Doğrudan Temin	252.402
	Ankara Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi Ve Ahlatlıbel Yerleşkesi Kanal Mazgalları Yapımı İle Haymana Araştırma Ve Uygulama Çiftliği Sosyal Tesisleri İnşaat Tadilatı Yapılması İşleri	Doğrudan Temin	253.995
	Ankara Üniversitesi Basımevi Binası Kanalizasyon Hattı Tadilatı Ve Biyoteknoloji Enstitüsü Binası Muhtelif İnşaat Tadilatları Yapılması İşi	Doğrudan Temin	252.402
	A.Ü.Gölbaşı 50.Yıl Yerleşkesi Merkez Mutfak Doğalgaz Tadilat İşi	Doğrudan Temin	252.520
	A.Ü.50.Yıl Yerleşkesi Mescit Abdesthane Ve Wc Tadilatları İle Muhtelif Birimlerde Data Hatları Yapılması İşi	Doğrudan Temin	253.759
SAYFA TOPLAMI			10.110.197

Tablo-44 Büyük Onarım Projesi Kapsamında Yapılacak Onarım İşleri (Devamı)

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar		
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alımın Toplam Maliyeti
DEVİR TOPLAMI				10.110.197
2020H03-150547	Büyük Onarım Projesi	Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Peynir Suyu Tankı Betonarma Kaide Yapılması İle Yıldırım Beyazıt Kız Yurdu Cephe Ve Teras Tadilatı Yapılması İşi	Doğrudan Temin	252.225
		A.Ü.Yıldırım Beyazıt Yurdu Islak Mahallerde Tesisat Tadilatları Yapılması Herbaryum Polinoloji Laboratuvarı Temiz Su Tesisatı Yapılması İle İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı Wc Tadilatı Yapılması İşi	Doğrudan Temin	252.815
		A.Ü. 10.Yıl Yerleşkesi Muhtelif Mahallerde Andezit Kaplama Tamir Ve Yapım İşi	Doğrudan Temin	251.989
		Ankara Üniversitesi 2022 Yılı Muhtelif Jeneratörlerin Ağır Bakımlarının Ve Arızalarının Giderilmesi İşi	Doğrudan Temin	168.032
		A.Ü. 50. Yıl Yerleşkesi Yıl Yerleşkesi 10. Yıl Yerleşkesi Cebeci Yerleşkesi Muhtelif Asansörlerinin Arızalarının Onarılması Ve Muayene Eksikliklerinin Tamamlanması İşi	Doğrudan Temin	47.200
		Üniversitemiz Ayaş Meslek Yüksekokulunun 626147 Proje Numaralı Doğalgaz Abone Bağlantı Bedelinin Ödenmesi	Doğrudan Temin	34.775
		Üniversitemiz Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezinin Doğalgaz Aboneliğinin Yaptırılabilmesi İçin Güvence Bedelinin Ödenmesi	Doğrudan Temin	51.294
		A.Ü.Rektörlük Binası Mutfak Yapım İşi	Doğrudan Temin	252.402
		A.Ü.Hemşirelik Fakültesi Simülasyon Odası Yapılması İşi	Doğrudan Temin	252.992
		Ankara Üniversitesi Beşevler 10 Yıl Yerleşkesi F Bloğun 2018 Deprem Yönetmeliğine Göre Analizinin Yapılması, Güçlendirme Ve Mimari, Statik, Elektrik, Mekanik Projeleri İle İhale Dokümanlarının Hazırlanmasına Ait Hizmet Alım İşi	Pazarlık Usulü	684.400

2022 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

A.Ü. Veteriner Fakültesi Ameliyathaneleri Döşeme Tadilatları Yapılması İşi	Doğrudan Temin	253.405
A.Ü.50.Yıl Yerleşkesi I -M-L Bloklar Temiz Su Hattı Yenileme İşi	Doğrudan Temin	253.110
Ankara Üniversitesi Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı 2022 Yılı E-Hakediş Programı İçin Güncel Sürüm Hizmet Alım İşi	Doğrudan Temin	31.000
Ankara Üniversitesi Keçiören Yerleşkesi Yurt Tadilat İşi	Belli İstekliler	4.194.873
Ankara Üniversitesi Kalecik Meslek Yüksekokulu Kazan Dairesi Yapım Ve Doğalgaz Dönüşüm İşi	Belli İstekliler	2.718.258
Yabancı Diller Yüksekokulu Tesisat Kolon Hatları Yenilenmesi İşi	Doğrudan Temin	253.228
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yeni Amfi İle Tarım Makineleri Bölümü Atölyesi Boya Ve Alt Yapı Tadilatları Yapılması İşi	Doğrudan Temin	252.225
Ankara Üniversitesi Hayvan Hastanesi Cerrahi Polikliniği Ve Radyoloji Bölümü Zemin Tadilatları Yapılması İşi	Doğrudan Temin	253.464
Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi Binası Tadilat Yapım İşi	Doğrudan Temin	253.700
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Abd Laboratuvar Tadilatı İşi	Açık İhale	0
A.Ü.Beyazarı M.Y.O. Yeni Bina Asansörlerinin Periyodik Kontrol Eksiklerinin Giderilmesi İşi	Doğrudan Temin	27.140
Ankara Üniversitesi Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Bölümü B Blok Laboratuvar Ve Odaları Pis Su Tesisatı Yenilenmesi İle Muhtelif Birimlerde Alüminyum Ve Pvc Doğrama Tadilatı Yapılması İşi	Doğrudan Temin	251.812
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kazan Dairesi Isıtma Tesisatı Tadilatı Ve Cumhuriyet Kız Yurdu Pompa Değişimi Yapılması İşi	Doğrudan Temin	252.166
Ankara Üniversitesi Vehbi Koç Öğrenci Evi Kazan Dairesi Tadilatı Ve Fen Fakültesi Tuvalet Tadilatı Yapım İşi	Doğrudan Temin	252.343
Ankara Üniversitesi Cebeci Yerleşkesi Muhtelif Binaların Çatı Cephe Ve Çevre Düzenlenmesi Yapılması İşi	Doğrudan Temin	253.346
Ankara Üniversitesi Kızılcahamam M.Y.O. Data Hatları Yenilenmesi Ve Devlet Konservatuvarı Konser Salonu Aydınlatma Tadilatı Yapılması İşi	Doğrudan Temin	252.638
A.Ü.Dil Ve Tarih -Coğrafya Fakültesi Binası Dış Cephe Ve Teras Tadilatı Yapılması İşi	Doğrudan Temin	252.402
A.Ü.Yabancı Diller Yüksekokulu Doğalgaz Tadilatı Yapılması İşi	Doğrudan Temin	10.325
A.Ü.Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Esasları Laboratuvarı Yapım İşi	Doğrudan Temin	251.930
A.Ü.Gama MYO. Binası İnşaatı Tadilatları İle Uluslararası Merkez Binası Mevlana Salonu Data Ve Elektrik Tadilatları Yapılması İşi	Doğrudan Temin	252.638
A.Ü.Yıldırım Beyazıt Kız Erkek Öğrenci Yurtları Isıtma Tesisatı Ve Çatı Tadilatları İle Doktor Odası Tadilatı Yapılması İşi	Doğrudan Temin	252.284
A.Ü.Rektörlük Yemekhanesi 400 Kg Yük Platformu Yapım İşi	Doğrudan Temin	95.580
Ankara Üniversitesi Rektörlük Yemekhanesi Yapım İşi	Doğrudan Temin	253.110
Ankara Üniversitesi Beşevler 10.Yıl Yerleşkesi Mescit Yapım İşi	Doğrudan Temin	252.520
A.Ü.50. Yıl Yerleşkesi Muhtelif Binalarda Tesisat Altyapı Yenilenmesi İşi	Doğrudan Temin	252.402
A.Ü.Ziraat Fakültesi Spor Salonu İle Keçiören M.Y.O. Binası Çatı Ve Pencere Doğramaları Tadilatı Yapım İşi	Doğrudan Temin	252.284
A.Ü.Olimpik Yüzme Havuzu Islak Zemin Ve Boya Tadilatları Yapılması İşi	Doğrudan Temin	251.930
A.Ü.Muhtelif Birimlerin Elektrik Ve Jeneratör Arızalarının Giderilmesi İşi	Doğrudan Temin	71.980
A.Ü.Muhtelif Birimler Öğrenci Giriş Turnikeleri Üzerine Kaplama İle Laminat Parke Kaplama Yapılması İşi	Doğrudan Temin	251.930

2022 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

	A.Ü.Eczacılık Fakültesi Bodrum Kat Depo Tadilatı Yapılması İşi	Doğrudan Temin	252.225
	A.Ü.İlahiyat Fakültesi Çevre Düzenlemesi Ve Yağmur Suyu Kanalı Yapım İşi	Doğrudan Temin	252.697
	Ankara Üniversitesi Haymana M.Y.O.Kalorifer Tesisatı Onarımı İle Haymana Araştırma Ve Uygulama Çiftliği Yağ Sıkım Odası Yapım İşi	Doğrudan Temin	252.874
	Ankara Üniversitesi Ord.Prof.Dr.Şevket Aziz Kansu Binası Soğutma Grubu Tadilatı Yapılması İşi	Doğrudan Temin	76.700
SAYFA TOPLAMI			15.536.643

Tablo-44 Büyük Onarım Projesi Kapsamında Yapılacak Onarım İşleri (Devamı)

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar		
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alımın Toplam Maliyeti
DEVİR TOPLAMI			25.646.840	
2020H03-150547	Büyük Onarım Projesi	A.Ü. 10.Yıl Yerleşkesi Kültür Sanatevi Tadilatı İle Çöp Toplama Alanı İslahı Yapım İşi	Doğrudan Temin	251.812
		A.Ü.Yabancı Diller Yüksekokulu Tuvalet Yapım İşi	Doğrudan Temin	251.930
		Ankara Üniversitesi Beşevler 10 Yıl Yerleşkesi F Bloğun 2018 Deprem Yönetmeliğine Göre Analizinin Yapılması, Güçlendirme Ve Mimari, Statik, Elektrik, Mekanik Projeleri İle İhale Dokümanlarının Hazırlanmasına Ait Hizmet Alım İşi	Pazarlık Usulü	0
		A.Ü.İlahiyat B Blok Cephe Ve Yağmur İnış Borusu Tadilatı Yapılması İşi	Doğrudan Temin	252.520
		Ankara Hukuk Fakültesi Dekanlık Binası İle D Blok Amfi Ve Koridor Aydınlatılması Yenilenmesi İşi	Doğrudan Temin	251.930
		Ankara Üniversitesi Elmadağ M.Y.O.Binası Muhtelif İnşaat Tadilatları Yapım İşi	Doğrudan Temin	253.110
		A.Ü.Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Entomoloji A.B.D.İklim Odası Yapılması İşi	Doğrudan Temin	251.694
		A.Ü.Fen Fakültesi D Blok Biyoloji Laboratuvarı Ve 10.Yılyerleşkesi Kuş Barınağı Yapılması İşi	Doğrudan Temin	252.284
		A.Ü.Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürlüğü Binası Çatı Aktarılması İşi	Doğrudan Temin	252.225
		A.Ü.Ayaş M.Y.O.50 Kva Jeneratör Yapım İşi	Doğrudan Temin	240.720
		A.Ü.50.Yıl Yerleşkesi Çevre Aydınlatma Direklerinin Arızalı Armatürlerinin Yenilenmesi İşi	Doğrudan Temin	251.564
		A.Ü.Hayvan Hastanesi Acil Bölümü Klima Santrali Tadilatı Yapılması İşi	Doğrudan Temin	41.300
		A.Ü.50.Yıl Yerleşkesi Öğrenci Yemekhanesi Mutfak Koridorları Temiz Su Tesisatları Ve Asma Tavan Yenileme İşi	Doğrudan Temin	252.048
		Ankara Üniversitesi Kimya Merkez Laboratuvarı Tadilatı Yapım İşi	Doğrudan Temin	250.750
		Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dijital Dönüşüm Ofisi Yapım İşi	Doğrudan Temin	252.520
		Ankara Üniversitesi Ord.Prof.Dr.Şevket Aziz Kansu Binası 800 Kg Sağ Asansörün Arızasının Giderilmesi Yapım İşi	Doğrudan Temin	47.200
		Ankara Üniversitesi Koç Öğrenci Yurdu Ve Muhtelif Mahallerde Doğalgaz Eksiklerinin Giderilmesi İşi	Doğrudan Temin	23.010
		Ankara Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği Binaları Çatı Ve Boya Tadilatı Yapılması İşi	Doğrudan Temin	252.638

2022 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Ankara Üniversitesi Tömer Binası Tuvalet Tadilatları Yapılması İşi	Doğrudan Temin	252.402
Ankara Üniversitesi Ayaş M.Y.O. Çevre Tel Çit Yenilenmesi İşi	Doğrudan Temin	251.930
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü İle Keçiören Yerleşkesi Kazan Dairesi Doğalgaz Dönüşümü Ve Muhtelif Tadilatlar Yapım İşi	Doğrudan Temin	251.930
A.Ü.Fazıl Kafadar Spor Salonu Isıtma Sistemi Yapılması İşi	Doğrudan Temin	250.750
A.Ü.Jeoloji Mühendisliği Çatı Klkan Vuvar İle Jeofizik Binası Cephe Tadilatı Yapılması İşi	Doğrudan Temin	97.350
144 Kalem Tesisat Malzemesi Alımı (Çift Bütçe Sağlık Ve Eğitim Büyük Onarım	Doğrudan Temin	252.655
18 Kalem Boya Malzemesi Alımı	Doğrudan Temin	253.134
53 Kalem Marangoz Malzemesi Alımı	Doğrudan Temin	252.491
26 Kalem İnşaat Ve Elektrik Malzemesi Alımı	Doğrudan Temin	252.687
Ankara Üniversitesi Cebeci Tıp Fakültesi Kardiyoloji Binası Kazan Dairesi Muhtelif Tadilatlar Yapılması İşi	Doğrudan Temin	251.344
TOPLAM		31.642.768

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Tablo-45 Yayın Alımı Projesi Proje Tamamlama Raporu

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1.000 TL)		
Açıklama	Yatırım Programına Alınış Değerleri	Revize Edilmiş Son Değerler
Proje No	2022H03-186317	-
Proje Adı	Yayın Alımı	-
Sektör/Alt Sektör	Eğitim	-
Proje Amacı	Proje Kapsamında, Üniversitemiz İhtiyacına Eğitim ve Öğretim İçin Gerekli Olan Basılı ve Elektronik Yayın Alımının Gerçekleştirilmesi	-
Proje Yeri	Ankara	-
Karakteristiği	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	-
Başlama-Bitiş Tarihi	2022-2022	-
Proje Tutarı (maliyeti)	15.450 (Hazine Yardımı)	-
Yapılan Harcama		10.160

Kaynak: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Tablo-46 Yayın Alımı Projesi Kapsamında Yapılan Yayın Alımları

Proje No	Proje Adı	Alım Usulü	Alımı Yapılan Mallar	Alımın Toplam Maliyeti
2022H03-186317	Yayın Alımı	4734 Sayılı Kanunun 22/a-22/d maddesi	Sürelî Yayın Aboneliği Veri Tabanı Aboneliği Kitap Alımı Bilişim Malzemesi Alımları	10.159.591
TOPLAM				10.159.591

Kaynak: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

2022 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Tablo-47 Yazma ve Nadir Eserler Projesi Kapsamında Yapılan Alımlar

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar		
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alımın Toplam Maliyeti
2018H04-18318	Yazma ve Nadir Eserler Projesi	MAL ALIMI	Doğrudan Temin	500.000
		TOPLAM		

Kaynak: Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi

Tablo-48 Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Yapılan Makine-Teçhizat Alımları

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1.000 TL)		
Açıklama	Yatırım Programına Alınış Değerleri	Revize Edilmiş Son Değerler
Proje No	2022H03-186329	-
Proje Adı	Muhtelif İşler	-
Sektör/Alt Sektör	Eğitim	-
Proje Amacı	Proje Kapsamında Muhtelif Birimlerin Gerekli Makine-Teçhizat ve Bilgi Teknolojileri Alımlarının Gerçekleştirilmesi	-
Proje Yeri	Ankara	-
Karakteristiği	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat	-
Başlama-Bitiş Tarihi	2022-2022	-
Proje Tutarı (maliyeti)	13.317 (Hazine Yardımı) 683 (Öz Gelir)	31.817(Hazine Yardımı) 683 (Öz Gelir)
Yapılan Harcamaya		17.379

Kaynak: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı-Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı-Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Tablo-49 Muhtelif İşler Projesi (Bilgi Teknolojileri) Kapsamında Yapılan Alımlar

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar		
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alımın Toplam Maliyeti
2022H03-186329	MUHTELİF İŞLER (Bilgi Teknolojileri)	2 Tip 98 adet Erişim Noktası	DMO	1.146.051
		2 Tip 30 Adet Monitör 96 Adet Erişim Noktası	DMO	1.552.915
		1 Tip Dizüstü Bilgisayar Alımı 2 Tip Dizüstü Alımı 4 Tip ağ Anahtarlama Cihazı Alımı	Doğrudan Temin	423.998
		1 Paket Microsoft İşletim Sistemi Lisans Güncelleme	Pazarlık	854.303
		1 Paket Sanallaştırma Yazılım Güncelleme 1 Ad Uç Kullanıcı Güvenliği Yazılımı Zafiyet Yönetimi Aracı Yazılım Lisansı 1 Ad Güvenli Dns ve Dhcp Sistemi Lisansı 50 Kullanıcılı Akademik Jira Lisansı	Açık İhale	1.373.520
		1 Adet Aruba Ağ Yönetim Yazılımı	DMO	374.449
		1 Adet Kimlik Sistemi Yazılımı 1 Pk Oracle Lisans Yenileme 1 Adet Redhat Lisans Yenileme	Doğrudan Temin	488.067

2022 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

		1 Adet Web Zafiyet Yazılım (İnvicti Team 10 Target fçdn) Lisans Yenileme		
		4 adet Harddisk Alımı	DMO	658.292
		28 adet Alıcı Verici 6 adet Harddisk		
		1 Yıllık UPS Cihazları Bakımı	Doğrudan Temin	1.377.694
		1 Yıllık İklimlendirme Sistemi Bakımı		
		Beyas Akıllı Veri Merkezi Bakım		
		9 Kalem Muhtelif Yedek Parça		
		21 Kalem Muhtelif Cins Yedek Parça		
		32 Kalem Muhtelif Cins Yedek parça		
		3 Kalem Muhtelif Cins Ve Adet		
		7 Kalem Muhtelif Cins Ve Adet		
		18 Kalem Muhtelif		
		29 Kalem Muhtelif		
TOPLAM				8.249.289

Kaynak: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Tablo-50 Muhtelif İşler Projesi (Makine Teçhizat) Kapsamında Yapılan Alımlar

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar		
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alımın Toplam Maliyeti
2022H03-186329	MUHTELİF İŞLER (Makine-Teçhizat)	Notebook Bilgisayar	22/D	28.000
		4 Kanal kamere Kayıt cihazı		
		Gece Görüşlü İç Ortam Kamera		
		Gece Görüşlü Dış Ortam Kamera		
		8 Kanal Kamera kayıt Cihazı		
		Gece Görüşlü AHD İç Ortam Dom kamera		
		Gece Görüşlü AHD Dış Ortam Kamera		
		Gece Görüşlü Varikosal Lensli kamera		
		8 Port POE Swich		
		IP Kamera		
		Mini 3 Pro Drone	22/D	29.500
		Polyester tül Perde	22/D	232.070
		Saten Güneşlik perde		
		Zebra Perde		
		Islak Kuru Elektrik Süpürgesi	22/D	29.736
		Kurutma Tüneli Tam Oto.Bulaşık Yıkama Makinesi 2.000 Tbk/Saat	22/D	120.000
		Çalışma Masası	22/D	83.591
		İki Kapılı Buzdolabı	22/D	158.047
		Termosifon		
		Buhar Kazanlı Ütü		
TOPLAM				680.944

Kaynak: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

2022 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Tablo-51 Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat) Kapsamında Yapılan Alımlar

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar		
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alımın Toplam Maliyeti
2021H03-167879	MUHTELİF İŞLER (Makine Teçhizat)	Veteriner Fakültesine 4 Bölmeli Atık Getirme Merkezi Alımı 3 Kalem Lab. Malzeme Alımı (1 Adet Etüv,1 Adet Ultrasonik Banyo Cihazı,1 Adet Tezgah Üstü Saf Su Cihazı) 6 Kalem Lab. Malzeme Alımı(1 Adet Çeker Ocak,3 adetLab. Duvar Tezgahı, 2 Adet Duvara Monte Üst Dolap) (Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi-Arkeoloji Bölümü) 1 Adet Drone Alımı (Ziraat Fakültesi Dekanlığı) 2 Adet Klima (İLAUM ile Senato Salonu)	Doğrudan Temin	211.003
		5 Kalem Ofis Malzemesi Alımı DMO, 66 Adet Masasütü PC Alımı DMO	DMO	1.025.259
		Güvenlik Kamerası, Bariyer, Ses ve Görüntü Sistemleri (Gölbaşı Yerleşkesi (Jeoloji Mühendislik-Spor Bilimleri Fakültesi-YEBİM),10.Yıl Yerleşkesi(Fen Fakültesi-Rektörlük-Eczacılık, Cebeci Yerleşkesi (Hukuk Fakültesi-Siyasal Bilimler Fakültesi) 13 Kalem	Doğrudan Temin	125.000
		5 Kalem Malzeme Alımı	DMO	800.000
		7 Kalem Elektrik Malzemesi Alımı (MAKAM), 2 Adet Çim Motoru ile 1 Adet Çapa Makinası Alımı, 18 Kalem Malzeme Alımı, Veterinerlik Fakültesi 5 Adet Hastabaşı Monitör, Cam Vial Alımı, Mobilya Alımı (Rektörlük Birimleri), 6 Adet İp Telefon Makinası - 3 Adet Genişletme Modülü, 10 Adet Endüstriyel Modem Alımı, 4 Kalem Malzeme Alımı, 8 Kalem Malzeme Alımı (Masaörtüsü,Kılıf,Dilsiz Uşak , Peçete)	Doğrudan Temin	1.077.647
		100 ADET KONFERANS SANDALYE ALIMI	DMO	72.000
		5 Kalem Yedek Parça Alımı (Elmadağ MYO), 26 Kalem Bilişim Malzeme Alımı,	Doğrudan Temin	967.576

2022 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

	3 Adet Normal Elektrikli ile 2 adet bataryalı Zemin Yıkama Makinası, 3 Adet Klima ile 1 Adet Buzdolabı, 420 Adet Telefon ve Telsiz Telefon Alımı, 27 Adet Şef Koltuğu,46 Adet Form Sandalye ve 2 Adet U Şeklinde Toplantı Masası		
	Rektörlük Yemekhanesi 24 Kalem Mutfak Malzeme Alımı	Pazarlık Usulü	607.010
	Gölbashi Yerleşkesi Mutfak Malzeme Alımı, 35 Kalem Görüntüleme ve Ses Sistemleri, 10 Adet Pano	Doğrudan Temin	413.653
	Yazıcı Bilgisayar İçin Ayrılacak, 1 Adet Lazer Yazıcı Kalecik MYO, 7 Kalem Bilişim Malzeme Alımı, 54 Adet Bilgisayar ile 54 Adet Monitör, 15 Kalem Mobilya	DMO	3.150.000
TOPLAM			8.449.148

Kaynak: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Tablo-52 Tarihi Yapıların Restorasyonu Projesi Kapsamında Yapılan Bakım Onarım İşleri

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar		
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alımın Toplam Maliyeti
2014H04-2029	Tarihi Yapıların Restorasyonu	Ankara Üniversitesi Beşevler 10.Yıl Yerleşkesi Fen Fakültesi Tescilli A Ve B Bloklara Ait Restorasyon İşi	Belli İstekliler	8.481.868
		Yenimahalle İlçesi,43372 Ada,3 Parsel Sürdürülebilir Koruma Ve Kontrollü Kullanım Alanı İle 43372 Parsel Etkileşim Geçiş Sahası Alanlarını Kapsayan Kentsel Tasarım Projesinin Hazırlanması Hizmet Alım İşi	Pazarlık Usulü	755.200
		Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tescilli Hematoloji Binası Ayaktan Tedavi Ünitesi Restorasyon İşi	Belli İstekliler	755.200
		Ankara Üniversitesi 10.Yıl Yerleşkesi Galaeri Hatları Yapım İşi	Belli İstekliler	53.503
		Veteriner Fakültesi Tescilli Anatomi Ve Patoloji Binası Elektrik, Mekanik Ve Mimari Revizyon Projelerinin Hazırlanması İle İhale Dökümanlarının Hazırlanması Hizmet Alım İşi	Doğrudan Temin	224.200
		Ziraat Fakültesi Tescilli Zootehni Bölüm Binası Dış Cephe Ve Çatı Tadilatları Yapılması İşi	Doğrudan Temin	538.080
		Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Binası Temiz Su Hatları Asma Tavan Ve Aydınlatma Yenileme İşi	Doğrudan Temin	654.900
		Toplam		

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

3. Sosyal ve Teknolojik Araştırmalar Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu

Tablo-53 Sosyal ve Teknolojik Araştırmalar Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	KARAKTERİSTİĞİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	REVİZE ÖDENEK	HARCAMA *	AÇIKLAMA
2010K12-1300	Süperiletkenlik Araştırma Merkez Lab.	2010-2022	Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma, İnşaat (5.930 m ²)	600.000	600.000	762.256	Proje kapsamında ihtiyaca binaen mal alımı ve personel alımları olmak üzere toplam 762.255,97 TL harcama gerçekleştirilmiştir.
2022K12-186769	Yer Bilimleri Uygulama ve Arş. Lab.	2022-2022	Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma, İnşaat (2.500 m ²)	1.800.000	1.800.000	0	Bütçe yetersizliği ve döviz artışı nedeniyle alımlar gerçekleştirilememiştir.
2022K12-186770	Kordon Kanından Biyoteknolojik Hücreli Ürün Geliştirme	2022-2022	Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma, İnşaat (200 m ²)	2.700.000	2.700.000	2.272.896	Proje kapsamında personel ödemeleri ve sar malzemesi giderleri için toplam 2.272.895,51 TL harcama gerçekleştirilmiştir.
2022K12-184727	AB-IPA - Yenilikçi Kanser Teranostik GMP	2022-2022	Büyük Onarım	12.000.000	27.000.000	0	Harcama yapılmamıştır..

*Projelerin özel hesabına 2021 yılından devreden nakit tutar ile birlikte özel hesaptan yapılan toplam harcamadır. Harcama tutarlarında proje yürütücüleri tarafından birim yatırım değerlendirme raporlarında bildirilen tutarlar dikkate alınmıştır.

2022 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Tablo-54 Sosyal ve Teknolojik Araştırmalar Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu (Devamı)

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	KARAKTER İSTİĞİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	REVİZE ÖDENEK	HARCAMA*	AÇIKLAMA
2017K12-3908	Kök Hücre Araştırma Merkezi	2017-2023	Etüt-Proje	60.487.000	95.487.000	29.634.094	Proje kapsamında 29.634.094,31 TL harcama gerçekleştirilmiş olup, Kök Hücre Araştırma Merkezi inşaatı tamamlanmıştır.
2017K12-21024	Kolorektal Kanser İçin Erken Tanı Araştırma Projesi	2017-2022	Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma	2.000	2.000	2.341.009	Proje kapsamında proje ihtiyacına mal alımları gerçekleştirilmiş olup; proje özel hesabından toplam 2.341.009,00 TL tutarında harcama gerçekleştirilmiştir.
2022K12-186768	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	2022-2022	Proje Desteği	7.715.000	15.935.072	27.689.000	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında tutarında özel hesaptan yapılan toplam 21.156.105,88 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

*Projelerin özel hesabına 2021 yılından devreden nakit tutar ile birlikte özel hesaptan yapılan toplam harcamadır. Harcama tutarlarında proje yürütücüleri tarafından birim yatırım değerlendirme raporlarında bildirilen tutarlar dikkate alınmıştır.

Tablo-55 Kök Hücre Araştırma Merkezi Projesi Kapsamında Yapılan İnşaat İşi

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar		
		Mal/Hizmet Yapım İşi	Alım Usulü	Alımın Toplam Maliyeti
2017K12-3908	Kök Hücre Araştırma Merkezi	I. Etap Kök Hücre Araştırma Laboratuvar Binası Yapım İşi Hakediş Ödemeleri	Açık İhale Usulü	29.634.094
TOPLAM				29.634.094

Kaynak: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü

Tablo-56 Kolorektal Kanser İçin Erken Tanı Araştırma Projesi Kapsamında Yapılan Alımlar

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar		
		Mal/Hizmet Yapım İşi	Alım Usulü	Alımın Toplam Maliyeti
2017K120770	Kolorektal Kanser İçin Erken Tanı Araştırma Projesi	2 Adet İş İstasyonları 2 Adet Pet/Mr Diz ve Ayak Koilleri	Pazarlık Usulü	1.492.700
		PET infüzyon hasta seti (PAS)	Pazarlık Usulü	451.409
		PET infüzyon sistemi (SAS)	Pazarlık Usulü	396.900
TOPLAM				2.341.009

Kaynak: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü

7. ÖNERİLER

Üniversitemiz eğitim, sağlık ve sosyal teknolojik araştırmalar sektörlerinde önemli yatırım projelerine imza atmaktadır. Yatırım projelerinin gerçekleştirilmesinde başarı sağlayıcı unsurların başında kurumun, mali kaynaklarının ve insan kaynaklarının yeterli kapasiteye sahip olması gelmektedir. Bu çerçevede Üniversitemiz her geçen yıl değişen öncelik ve ihtiyaçlar temelinde kurumsal kapasitesini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. Diğer taraftan üniversitenin ihtiyaçlarına göre kısıtlı finansman kaynakları göz önünde bulundurulduğunda mali kaynakların artırılması konusunda Üniversitemizin daha fazla desteklenmesi eğitim, bilimsel araştırma ve başta sağlık olmak üzere topluma hizmet alanlarında üniversitenin sunduğu katkının artması anlamına gelecektir.

Yılı Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen yatırım ödeneklerinin; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince makro mali plan ve programlar ile kurumsal plan ve programların öngördüğü çerçeve içinde etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ilke olarak benimsenmektedir. Ancak yatırım projeleri söz konusu olduğunda zamanın ve kaynağın etkili, ekonomik ve verimli kullanımı açısından uygulamada mevzuat kaynaklı sorunlarla karşılaşabilmektedir. Özellikle kamu ihale mevzuatında öngörülen ihale sürecinin uzunluğu ihalelerin zamanında sonuçlanması ve yatırım projelerinin zamanında tamamlanması konusunda sorun teşkil edebilmektedir. Bu sebeple ihale sürecine yönelik mevzuatta çeşitli düzenlemelerin yapılmasının yatırımların planlanan sürede hayata geçirilmesine yardımcı olacağı düşünülmektedir. Stratejik plan ve performans programları temelinde cari bütçe ile yatırım bütçesinin ilişkilendirilmesi ve e-bütçe sistemi ile yatırımları izleme sisteminin entegre olması operasyonel etkinliği artıracaktır.

Üniversitemiz her alanda yatırıma önem vermekle birlikte en önemli yatırımın insana yapılan yatırım olduğu ilkesini benimsemekte olup, eksik ve hatalı projecilik anlayışının zaman içinde değiştirilebilmesi için projelendirme alanında hizmet içi eğitimin zorunlu hale getirilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan Ülkemizin kalkınma plan ve programlarını hazırlama, izleme ve değerlendirme görevi verilen Kalkınma Bakanlığının öncülüğünde geliştirilecek hizmet içi eğitim programlarının Üniversitemiz açısından oldukça faydalı olacağı düşünülmektedir.

Üniversitemiz Ziraat ve Veteriner Fakülteleri tarafından uygulama alanı olarak kullanılmakta olan geniş tarım arazileri ve büyük ahır, ağıl ve haraların modern tarım teknikleri ile işletilmesi gerekmekte olup modernleştirme için gerekli ödenek ihtiyacının 30 Milyon civarında olduğu öngörülmektedir. Ancak Cumhurbaşkanlığı tarafından Üniversitelerin tarım sektöründe proje yürütmesine sıcak bakılmaması eğitim sektörü ödenekleri üzerinde baskı oluşturmaktadır. Bu nedenle tarım - enerji gibi diğer sektörlerde de Üniversitelerin proje sunmasına imkân tanınmasının bu sektörlerde gerekli uzman personeli çağın gereklerine göre yetiştirmekle görevli üniversitelerdeki sunulan eğitimlerde etkinliği arttıracığı değerlendirilmektedir.

2022 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

Tablo-57 Ankara Üniversitesi 2022 Yılı Kamu Yatırımları Özeti IV. Dönem

Bütçe Türü: ÖZEL BÜTÇE

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2021 Sonu Kümülatif Harcama			2022 Yılı Program Ödenek			2022 Yılı Revize Ödenek			2022 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma - Haberleşme															
Turizm															
Konut															
Eğitim	9		223.545			75.845			60.700			114.717			72.206
Sağlık	4		728.649			202.765			92.000			371.931			316.302
Diğer Kamu Hizmetleri															
-İktisadi															
-Sosyal	7		354.819			173.161			85.304			151.278			56.166
TOPLAM	20		1.307.013			451.771			238.004			637.926			444.674

Tablo-58 Ankara Üniversitesi 2021 Yılı Kamu Yatırımları Özeti IV. Dönem

Bütçe Türü: DÖNER SERMAYE

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2020 Sonu Kümülatif Harcama			2021 Yılı Program Ödenek			2021 Yılı Revize Ödenek			2021 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma - Haberleşme															
Turizm															
Konut															
Eğitim															
Sağlık	1		2.340			0			2.340			2.340			0
Diğer Kamu Hizmetleri															
-İktisadi															
-Sosyal															
TOPLAM	1		2.340			0			2.340			2.340			0

Tablo-59 Ankara Üniversitesi 2022 Yılı Kamu Yatırımları Özeti IV. Dönem

Bütçe Türü: HİBE

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2021 Sonu Kümülatif Harcama			2022 Yılı Program Ödenek			2022 Yılı Revize Ödenek			2022 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma - Haberleşme															
Turizm															
Konut															
Eğitim	-		-			-			-			-			-
Sağlık	1		518			-			518			518			-
Diğer Kamu Hizmetleri	-		-			-			-			-			-
-İktisadi															
-Sosyal	-		-			-			-			-			-
TOPLAM	1		518			0			518			518			0

Tablo-60 Ankara Üniversitesi 2022 Yılı Kamu Yatırımları Özeti IV. Dönem

Bütçe Türü: İCMAL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2020 Sonu Kümülatif Harcama			2021 Yılı Program Ödenek			2021 Yılı Revize Ödenek			2021 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma - Haberleşme															
Turizm															
Konut															
Eğitim	9		223.545			75.845			60.700			114.717			72.206
Sağlık	4		730.989			202.765			94.340			374.271			316.302
Diğer Kamu Hizmetleri															
-İktisadi															
-Sosyal	7		354.819			173.161			85.304			151.278			56.166
TOPLAM	20		1.309.353			451.771			240.344			640.266			444.674

2022 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU

Tablo-61 Sektör Adı: Eğitim

2022 Yılı 4. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

YSK	Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tut. Dış	Proje Tut. Toplam	2021 Kümülatif Harcama	Ödenek Toplam	(+/-)	Aktarma Mikt.	Harcama Toplam
408	2020H03-150547	Büyük Onarım	ÖZEL BÜTÇE	2023	Ankara	0	74.600	26.600	37.600	+	22.600	31.643
408	2014H-042028	Tarihi Yapıların Etüt Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2023	Ankara	0	4.993	3.995	498			0
408	2014H04-2029	Tarihi Yapıların Restorasyonu	ÖZEL BÜTÇE	2024	Ankara	0	83.502	41.500	19.919	+	5.917	11.463
408	2018H04-18318	Yazma ve Nadir Eserler Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2022	Ankara	0	4.000	3.500	500			500
408	2019H05-152569	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	ÖZEL BÜTÇE	2022	Ankara	0	1.250	250	1.000			774
408	2022H03-186627	Derslik ve Merkezi Birimler	ÖZEL BÜTÇE	2022	Ankara	0	7.050	0	7.050		1.050	201
408	2022H03-186331	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2022	Ankara	0	200	0	200			87
408	2022H03-186329	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2022	Ankara	0	31.817	0	31.817	+	17.817	16.698
408		Muhtelif İşler	ÖZEL GELİR		Ankara	0	683	0	683			681
408	2022H03-186317	Yayın Alımı	ÖZEL BÜTÇE	2022	Ankara	0	15.450	0	15.450	+	5.950	10.160
TOPLAM						0	223.545	75.845	114.717		53.334	72.207

Tablo-62 Sektör Adı: Sağlık**2022 Yılı 4. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi**

YSK	Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tut. Dış	Proje Tut. Toplam	2021 Kümülatif Harcama	Ödenek Toplam	(+/-)	Aktarma Mikt.	Harcama Toplam
408	2011I00-1432	İbn-i Sina Hast. Deprem Güçlendirmesi	ÖZEL BÜTÇE	2025	Ankara	0	163.836	1.434	8.450	-	1.550	0
408	2021I00-178521	İbn-i Sina Hast. Ameliyathane Tadilatı	ÖZEL BÜTÇE	2022	Ankara	0	112.650	20.100	92.550	+	68.650	92.529
408	2022I00-185470	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2022	Ankara	0	126.510		126.510	+	98.570	45.783
408		Muhtelif İşler	DÖNER SERMAYE		Ankara	0	0		2.340			
408	2014I00-2070	Dış Hekimliği Uygulama Hastanesi	ÖZEL BÜTÇE	2022	Ankara	0	327.993	181.232	146.761	+	114.261	145.386
TOPLAM						0	730.989	202.766	376.611		283.031	283.698

Tablo-63 Sektör Adı: Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal)
2022 Yılı 4. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

YSK	Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tut. Dış	Proje Tut. Toplam	2021 Kümülatif Harcama	Ödenek Toplam	(+/-)	Aktarma Mik.	Harcama Toplam
408	2010K12-1300	Süperiletkenlik Araştırma Merkez Lab.	ÖZEL BÜTÇE	2022	Ankara	0	30.283	29.683	600			762
408	2022K12-186769	Yer Bilimleri Uyg. Ve Ar. Merkezi	ÖZEL BÜTÇE	2022	Ankara	0	1.800	0	1.800			0
408	2022K12-186768	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	ÖZEL GELİR	2022	Ankara	0	23.689	0	23.689	+	15.974	21.156
408	2022K12-186770	Kordon Kanından Biyoteknolojik Hücresel Ürün Geliştirme Altyapısı	ÖZEL BÜTÇE	2022	Ankara	0	2.700	0	2.700			2.273
408	2022K12-184727	AB-IPA - Yenilikçi Kanser Teranostik GMP	ÖZEL BÜTÇE	2022	Ankara	0	27.000	0	27.000	+	15.000	0
408	2017K12-3908	Kök Hücre Araştırma Merkezi	ÖZEL BÜTÇE	2023	Ankara	0	227.199	101.332	95.487	+	35.000	29.634
408	2017K12-21024	Kolorektal Kanser Erken Tanı Araş. Pro.	ÖZEL BÜTÇE	2022	Ankara	0	42.148	42.146	2		2	2.341
TOPLAM						0	354.819	173.161	151.278		65.976	56.166